

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку

Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015 рік

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																			
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																			
Напрямок "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																			
1	Організація та проведення щорічної Національної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій "АГРОЕКСПО" та залучення до участі у ній підприємств Кіровоградщини	Кіровоградська область	2015	2015	1500	Всього	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Кількість учасників (компаній, підприємств), які взяли участь у виставці	од.	450	500	50	Виконано Організовано і проведено Національну агропромислову виставку "АгроЕкспо-2015", яка відбулася 03-04 жовтня 2015 року, участь у якій взяли понад 450 компаній із України та інших країн світу.	
2	Модернізація технологічних процесів виготовлення чавунних корпусних деталей на прикладі насосів серії GP34T-4 ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	3630,9	Всього	0,00	3630,90	3630,90	3630,90	3630,90	3630,90	Освоєння нових видів продукції (насоси)	од.	6	6	-	Виконано	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Модернізація технологічного процесу обробки зубів шестерень насосів групи 1,2, 2.5 ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	23635,5	Всього	0,00	23635,50	23632,50	23632,50	23632,50	23632,50	Розширення номенклатурного ряду шестерень	од.	29	29	-	Виконано	
4	Капітальний ремонт Новоандріївського НВК з запровадженням енергозберігаючих технологій	Новгородківський район, с. Новоандріївка	2015	2015	307	Всього	307,00	307,00	307,00	262,80	307,00	262,80	Економія споживання палива за опалувальний період	м2	10	10	-	Виконано встановлено 35 металопластикових конструкцій (25 вікон та 10 дверей). Готуються документи на отримання другого траншу від ПРООН для виконання фінансових зобов'язань перед підрядним підприємством ПП "Успібуд".	
													Зменшення витрат на виконання поточних ремонтів	%	10-15	10	-		

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
													плановий	фактичний	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Інноваційні енергоефективні заходи в Листопадівській загальноосвітній школі I-II ступенів (Новомиргородський район, с.Листопадове, вул. Леніна, 59). «Реконструкція системи опалення з встановленням піролізних котлів»	Новомиргородський район, с. Листопадове	2015	2015	440	Всього	411,00	158,60	411,00	158,60	411,00	158,60	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	18,7	0	-18,7	Виконано частково Стан будівельної готовності на 68% На даний час встановлено 2 котли (ПК-50), димоходна труба, проводиться реконструкція системи опалення, завершуються електромонтажні роботи.	Загальна вартість проекту (у рамках реалізації ЄС/ПРООН-III) становить 411 тис.грн, кошти ПРООН - 160 тис.грн. Нестабільний курс євро по відношенню до національної валюти

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Інноваційні енергоефективні заходи в Йосипівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» (Новомиргородський район, с. Йосипівка, вул. Леніна, 58, а). Реконструкція системи опалення з встановленням пілетних котлів»	Новомиргородський район, с. Йосипівка	2015	2015	491	Всього	491,00	147,10	491,00	147,10	491,00	147,10	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	28,5	0	-28,5	Виконано частково Стан будівельної готовності на 60 % Встановлено 2 пілетні котли (АОВА- 75), проведено ректнструкцію системи опалення, на даний час проводяться роботи по завершенню електромонтажних робіт	Загальна вартість проекту (у рамках реалізації ЄС/ПРООН-ІІІ) становить 491 тис.грн, кошти ПРООН - 230 тис.грн

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						
									планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	«Інноваційні енергоефективні заходи в Пурпурівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (юридична адреса: Новомиргородський район,с.Пурпурівка, вул. Шкільна, 1, фактична адреса: Новомиргородський район, с. Пурпурівка, вул.Молодіжна, 12,а). Реконструкція системи опалення з встановленням піролізного котла»	Новомиргородський район, с. Пурпурівка	2015	2015	370	Всього	341,00	25,00	341,00	25,00	341,00	25,00	Економія бюджетних коштів	тис. грн.	7,6	0	-7,6	Не виконано	Загальна вартість проекту (у рамках реалізації ЄС/ПРООН-ІІІ) становить 371 тис.грн, кошти ПРООН - 172,5 тис.грн.Не стабільний курс євро по відношенню до національної валюти

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	«Енергозберігаючі заходи в школі I-III ступенів с.Петроострів, Новомиргородського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові»	Новомиргородський район, с. Петроострів	2015	2015	279,6	Всього	277,60	277,60	277,60	277,60	277,60	277,60	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	10,1	10,1	-	Виконано Встановлено 29 металопластикових вікон та 9 дверей	
9	«Енергозберігаючі заходи в Соснівському НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» в с. Соснівка Олександрівського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на метало пластиківі»	Олександрівський район, с. Соснівка	2015	2015	293,8	Всього	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	293,80	Економія споживання палива за опалювальний період	тис.грн.	3,6	3,6	-	Виконано Встановлено: двері - 1 шт. вікна - 35 шт. Проект реалізовано у рамках програми ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду - III фаза"	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Будівництво котельні з котлами на твердому паливі для заміщення споживання газу до будівель підпорядкованих відділу освіти за адресою м. Знам'янка, вул. Калініна, 113, 115, Кіровоградської області.	м. Знам'янка	2015	2015	899,5	Всього	833,10	668,95	668,95	668,95	833,10	833,10	Кількість об'єктів (котелень)	од.	1	1	-	Виконано Завершено будівництво приміщення котельні на твердому паливі. Встановлено три котли турецького виробництва, які працюють на вугіллі, брекетах, дровах. Під'єднано до системи теплопостачання. Завершено пусканалагоджувальні роботи. Проведено тестовий запуск котельні на вугіллі марки АМ. У рамках даного проекту встановлено 15 батарей у ДНЗ№8 (у холі закладу та спальних кімнатах). Прораховано, що економія природного газу становить 140 куб. м. за добу.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі НВО "Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка ЗНЗ I-II ст. – школа мистецтв за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 20 років Жовтня, 19, з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2015	2015	1988,2	Всього	1731,30	1731,30	1731,30	1731,30	1731,30	1731,30	Кількість об'єктів (котелень)	од.	1	1	-	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 90%. Проведено пусканалагоджувальні роботи та благоустрій території. Вживаються заходи щодо отримання дозволів на тепло, воду, електроенергію. Встановлено 2 одиниці обладнання.	Збільшення вартості реалізації проекту внаслідок проведення корегування ПКД з метою пришвидшення виконання будівельно-монтажних робіт. Погіршення погодних умов, що унеможливило проведення якісних робіт з благоустрою території об'єкту

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	планова	фактична	планова	фактична							
													плановий	фактичний	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійського навчально-виховного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Леніна, 130 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м. Олександрія	2015	2015	2346,97	Всього	2038,40	2038,40	2038,40	2038,40	2038,40	2038,40	Кількість об'єктів (котельень)	Од.	1	1	-	Виконано Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусконаладжувальні, роботи та благоустрій території. Встановлено 2 одиниці обладнання.	Збільшення вартості реалізації проекту внаслідок проведення корегування ПКД з метою пришвидшення виконання будівельно-монтажних робіт, погіршення погодних умов, що унеможливило проведення якісних робіт з благоустрою території об'єкту

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						
									планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Покращення умов надання освітніх послуг для громади м.Бобринець. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності дошкільного виховного закладу №2 "Ромашка", навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл. / KFW	м. Бобринець	2015	2015	1320	Всього	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	95	95	-	Виконано Заміна дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, заміна системи опалення та електропостачання	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади м.Бобринець. Першочергові заходи по заміні дерев'яних вікон з використанням енергозберігаючих технологій НВК "Бобринецька гімназія ЗІШ І-ІІІ ступенів, навчання громади" Бобринецький р-н Кіровоградської обл. / KFW	м. Бобринець	2015	2015	1430	Всього	3650,00	3650,00	1430,00	1430,00	1430,00	1430,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	95,3	95,3	-	Виконано Заміна 70 шт. дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети. Продовжена реалізація та збільшено обсяги фінансування	
15	Будівництво блочно-модульної котельні на твердопаливних котлах для теплозабезпечення Знам'янської центральної районної лікарні по вул. Гагаріна, 27 у м.Знам'янка, Кіровоградської області	Знам'янський район	2015	2015	3179,2	Всього	3179,20	3179,20	2994,34	2994,34	2994,34	2994,34	Кількість об'єктів (котельні)	од.	1	1	-	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 94,2% Встановлено блочно-модульну котельню. На даний час проводяться пусканалагоджувальні роботи.	У зв'язку з тим, що виконання робіт розпочато у грудні 2015 року завершення реалізації робіт перенесено на І квартал 2016 року

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Заміна вікон на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї району (які знаходяться в приміщенні ЦПК "Ювілейний")	Новоукраїнський район	2015	2015	93	Всього	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	Економічний ефект від впровадження заходу	Тис.грн.	4,30	4,30	-	Виконано Замінено 23 вікна на енергозберігаючі	
16	За напрямом "1.А.				42204,7						42104,94	41148,44							

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Напрямок "1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору"																			
1	Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської сировини на базі ТОВ "АПК Богданівка"	Знам'янський район, Богданівська сільська рада	2015	2015	700	Всього	0,00	0,00	700,00	428,00	700,00	428,00	Випуск кормів	тонн/ на добу	3	3	-	Виконано частково Стан будівельної готовності на 61,1% Збудовано цех та частково закуплено обладнання.	У зв'язку з недостатністю коштів у підприємства термін реалізації проекту перенесено на 2016 рік
2	Будівництво трьох зернохосовищ для зберігання сільськогосподарської продукції у Компаніївському районі	Компаніївський район, с. Сасівка та с. Водяне	2015	2015	2600	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	2600,00	Потужність	тис. тонн/ на добу	2,6	2,6	-	Виконано Встановлено 2 зернохосовища на базі ПАЯ "Зоря" с.Водяне потужністю 1,0 тис.тонн кожний та 1 зернохосовще на базі ФГ "Качинський потужністю 600 тонн	
3	Будівництво племінного репродуктора з одночасним утриманням 2,5 тис. голів свиней	Компаніївський район та Кіровоградська область	2015	2015	120000	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	100000,00	Потужність та	тис. голів	2500	2500	-	На стадії завершення Стан будівельної готовності на 83% Збудовано приміщення для утримання поголів'я свинюматок, створено 22 робочих місць	
													Створення робочих місць	од.	22	22	-		

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи в ТОВ "Агротрейд" с. Іванівка, Новоукраїнського району	Новоукраїнський район, с. Іванівка	2015-2016	2015	35000	Всього	9500,00	9500,00	70000,00	9500,00	70000,00	9500,00	Потужність	тис.м ³	41,00	41,00	-	Виконано Збудовано комплекс будівель: зерношусарка, 4 силоса, бункер, операторська, відділення очистки.	
5	Будівництво зерно-зберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородський район	Новомиргородський район, с. Йосипівка	2015-2017	2015	20000	Всього	0,00	0,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	Потужність	тис.тонн	35,00	35,00	-	Виконано встановлено 2 зерноочисні машини, ЗАВ, протруювальну машину, встановлено 5 зернозберігаючих банок потужністю 1 тис. тонн кожна ,придбано 3 сушарки,придбано 2 банки потужністю 5 тис.тонн кожна, підготовлено площадки під встановлення всіх банок: ще 5 банок по 1 тис. тонн кожна та 5 банок по 5 тис.тонн кожна.На даний проводиться монтаж норійної вежі та пакувальної установки.	
6	Реконструкція зерноочисно-сушарного комплексу в с. Родниківка, 1 черга	с.Родниківка Олександрівського району	2015-2017	2015	13000	Всього	7825,00	7825,00	7825,00	7825,00	7825,00	7825,00	Створення робочих місць	осіб	9,00	9,00	-	Виконано Побудовано 1 чергу зерноочисно-сушарного комплексу загальною площею забудови 2442,5 кв.м.	
6	За напрямом "1.В.				178300						232125,00	151353,00							

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Напрям "1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури"																			
1	Реконструкція Лебединської ГЕС підприємством ПП "АВКУБІ" с.Лебединка, Голованівський район	Голованівський район, с.Лебединка	2015	2015	5000	Всього	5000,00	0,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	Потужність	кВт	132	132	-	Виконано. Проводиться випробовування обладнання	
			Створення робочих місць	од									5	2	-3				
2	Капітальний ремонт дороги по пров. Воровського с. Нова Осота Олександрівського району	Олександрівський район, с. Нова Осота	2015	2015	468,97	Всього	465,88	465,88	465,88	465,88	465,88	465,88	Площа відремонтованої дороги	м ²	1650	1650	-	Виконано відремонтовано дорогу площею 1650 м ²	
3	Покращення доступу до якісної питної води громади с.Свердлове. Першочергові заходи по реконструкції системи водопостачання, навчання громади с.Свердлове Бобринецький район Кіровоградської обл.	Бобринецький район, с. Свердлове	2015	2015	1450	Всього	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	2050,00	забезпечено населення питною водою	%	100	100	-	Виконано. Реконструкція системи водопостачання, встановлення електричних насосів	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Водопровідна мережа с.Нечаївка – реконструкція, Компаніївський район Кіровоградська область	Компаніївський район, с. Нечаївка	2015	2015	160,9	Всього	0,00	0,00	160,80	160,80	160,80	160,80	Протяжність	км	0,7	0,7	-	Виконано За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено: реконструкцію системи водопостачання в с.Нечаївка (освоєно 160,8 тис.грн, в т.ч. 143,9 тис.грн державного бюджету та 16,9 тис.грн місцевого бюджету); Планова сума* - 160.9 тис.грн.	
5	Вузол очистки води смт. Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський район, смт Приютівка	2015	2015	1651,9	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фільтрація домішок заліза, пом'якшення води	абоненти	107	0	-107	Не виконано Розпочато, виготовлено робочий проект (планова сума – 1651,9 тис. грн.) Реалізація проекту очікувалась за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, при співфінансуванні з місцевого бюджету.	У 2015 році виділено 200 тис. грн. коштів Фонду регіонального розвитку на реалізацію проекту Вузол очистки води в смт. Приютівка, проте, враховуючи, що кошторисна вартість проекту складає 1,6 млн. грн. виділених коштів недостатньо для виконання робіт передбачених проектом. У зв'язку із чим, Приютівська селищна рада, при наявному рівні фінансування, відмовилась від реалізації проекту у 2015 році.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Капітальний ремонт питного водогону комунального підприємства Деріївської сільської ради	Онуфріївський район, с. Деріївка	2015	2015	768,4	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ремонт 1 км водогону з метою покращення технічного стану	км	-	-	-	Не виконано.	Не виконано, у зв'язку з тим що фінансування планувалося з державного фонду регіонального розвитку. Кошти в 2015 році не виділялися

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Покращення водопостачання в с. Плоско-Забузьке. Капітальний ремонт, Вільшанський район	Вільшанський район, с. Плоско-Забузьке	2015	2015	215	Всього	255,30	255,30	255,30	255,30	255,30	255,30	Забезпечення населення питною водою	осіб	480	480	-	Виконано Повна заміна башні Рожновського. Замінено 50 м водопроводу. Відновлено 7 водорозподільчих колодців.	
8	Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Вільшанка. Реконструкція з використанням ВДС (енергія сонця)	Вільшанський район, смт Вільшанка	2015	2015	215	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлення світлодіодних ліхтарів по вул. Лагонди-8шт, вул Набережна - 4 шт, вул. Леніна-5 шт	-	17	-	-	Не виконано. У зв'язку з тим, що фінансування планувалося за рахунок коштів ПРООН. Кошти у 2015 році не виділено. Виконання проекту буде можливе при його фінансуванні у 2016 році.	У зв'язку з тим, що фінансування планувалося за рахунок коштів ПРООН. Кошти у 2015 році не виділено. Виконання проекту буде можливе при його фінансуванні у 2016 році.
9	"Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області"	Вільшанський район, смт Вільшанка	2015	2015	899,11	Всього	842,10	842,10	842,10	842,10	842,10	842,10	Охоплення молоді спортом	-	700	700	-	У стадії завершення. Заміна радіаторів в кількості-10 шт, заміна дверей-3 шт, заміна вікон-20 шт,	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	"Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Колос" в с.Бережинка по вул.Миру, 57 Кіровоградського району Кіровоградської області (коригування)"	Кіровоградський район, с. Бережинка	2015	2015	890,9	Всього	890,90	890,90	890,90	890,90	890,90	890,90	Площа відремонтованої покрівлі	кв.м	721	721	-	<u>Виконано</u> Ремонт покрівлі 890,906тис.грн	
11	"Реконструкція частини приміщень Оленокосогорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під розміщення дошкільного навчального закладу"	Кіровоградський район, с. Олено-Косогорівка	2015	2015	752,4	Всього	862,46	862,46	862,46	862,46	862,46	862,46	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	30	16	-14	<u>Виконано</u> Встановлено 27.658 кв.м. металопластикових вікон, виконані оздоблювальні роботи стін 85.7 кв.м.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	"Реконструкція частини приміщень Червоноярської загальноосвітньої школи I-III ступенів під розміщення дошкільного навчального закладу"	Кіровоградський район, с. Червоний Яр	2015	2015	729,01	Всього	0,00	0,00	729,21	729,21	729,21	729,21	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	30	21	-9	<u>Виконано</u> Встановлено 52,17 кв.м. металопластикових вікон, виконані оздоблювальні роботи стін 92,5 кв.м.	
13	Створення навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"	Компаніївський район, с. Сасівка	2015	2015	1241	Всього	0,00	0,00	1241,00	1241,00	1241,00	1241,00	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	47	20	-27	<u>Виконано</u> Виконано У рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського Фонду соціальних інвестицій завершено капітальний ремонт Сасівської ЗОШ для створення НВК на 20 місць та введено в експлуатацію. Проведено заміну покрівлі в котельні, встановлено 2 нових котли, облаштовано вхід, зроблено навіс, покладено	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						
									планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Створення навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад"	Компаніївський район, с. Полтавка	2015	2015	1765	Всього	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	20	20	-	Виконано Виконано У рамках проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського Фонду соціальних інвестицій завершено капітальний ремонт Полтавського ДНЗ для облаштування ІІ групи на 20 місць, облаштовано 5 приміщень, проведено заміну котла.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Буховецьке. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади Бобринецький район	Бобринецький район, с. Буховецьке	2015	2015	1350	Всього	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90	-	Виконано Заміна 56 шт. дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, ремонт даху	
16	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Олексіївка. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади Бобринецький район	Бобринецький район, с. Олексіївка	2015	2015	1500	Всього	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	93,7	93,7	-	Виконано Заміна 80 шт дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, встановлення модульної котельні	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Чарівне. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської області	Бобринецький район, с. Чарівне	2015	2015	1350	Всього	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90	-	Виконано Заміна 42 дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, улаштування покрівлі	
18	Покращення надання медичних послуг для громади с.Куйбишеве. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ФАПу, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район, с. Куйбишеве	2015	2015	550	Всього	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	25	25	-	Виконано. Проведення ремонтних робіт з використанням енергозберігаючих технологій, встановлення теплового насоса в приміщенні	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Покращення умов надання освітніх послуг для громади с.Кетрисанівка. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади. Бобринецький р-н Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район, с. Кетрисанівка	2015	2015	1750	Всього	3075,10	3075,10	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	102,9	102,9	-	Виконано. Реконструкція теплових мереж та встановлення теплогенераторної контейнерного типу з двома теплогенераторами потужністю 200 кВт кожний. Продовжена реалізація та збільшено обсяги фінансування	
20	"Енергозберігаючі заходи в ЗОШ № 2 I-III ст. в с.Богданівка Знам'янського р-ну Кіровоградської обл. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові"	Знам'янський район, с. Богданівка	2015	2015	280,37	Всього	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	281,30	Енергозбереження	Гкал	339	339	-	Виконано. Виконано. Замінено 32 вікна та 1 двері на металопластикові	
21	"Енергозберігаючі заходи в дошкільному навчальному закладі "Веселка" с.Трепівка Знам'янського району Кіровоградської області .Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові".	Знам'янський район, с. Трепівка	2015	2015	329,95	Всього	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	Енергозбереження	м ³	18510	18510	-	Виконано Замінено 33 вікна та 1 двері на металопластикові	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	"Капітальний ремонт (зовнішнє утеплення та заміна вікон) Петрівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Знам'янської районної ради в с.Петрове,вул. Петровського, 14а Знам'янського району Кіровоградської області".	Знам'янський район, с. Петрове	2015	2015	838	Всього	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	Енергозбереження	м ³	28152	28152	-	<u>Виконано.</u> Замінено 74 вікна та 2 дверей на металопластикові	
23	"Енергозберегаючі заходи в Березинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові"	Кіровоградський район, с Березинка	2015	2015	852	Всього	852,41	852,41	852,41	852,41	852,41	852,41	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	40	40	-	<u>Виконано.</u> Встановлено 143 металопластикових вікон	
24	"Енергозберегаючі заходи в Вишняківській ЗОШ, с. Вишняківка. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові"	Кіровоградський район, с Вишняківка	2015	2015	245	Всього	299,35	299,35	299,35	299,35	299,35	299,35	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	15	15	-	<u>Виконано.</u> Встановлено 37 металопластикових вікон та 4 дверей	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
									планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	"Енергозберігаючі заходи в Іваноблагодатненському навчально-виховному комплексі. Капітальний ремонт -заміна вікон на металопластикові"	Кіровоградський район, с Івано-Благодатне	2015	2015	408	Всього	990,17	408,15	408,15	408,15	408,15	408,15	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	30	30	-	Виконано. Встановлено 94 металопластикових вікна (виконано I чергу проекту)	
26	"Енергозберегаючі заходи в Могутнянському навчально-виховному комплексі с. Могутнє. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові "	Кіровоградський район, с Могутнє	2015	2015	349	Всього	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	Од.	20	20	-	Виконано. Встановлено 60 металопластикових вікон та 3 дверей	
27	Енергозберігаючі заходи в загальноосвітній школі с.Семенасте Новоукраїнського району. Капітальний ремонт: заміна вікон та дверей на металопластикові.	Новоукраїнський район, с. Семенасте	2015	2015	181,87	Всього	181,87	181,87	181,87	181,87	181,87	181,87	економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	9,1	9,1	-	Виконано Замінено 24 вікна та 1 двері на металопластикові на суму 181,87 тис.грн.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	Здійснення енергозберігаючих заходів в Чечелівській ЗШ І-ІІІ ступенів Чечелівська, Малинівська сільські ради Балахівська селищна рада Петрівського району	Петрівський район, с. Чечелівка, с. Малинівка, смт Балахівка	2015	2015	328,11	Всього	148,80	148,80	150,00	148,80	484,10	304,80	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	19,8	19,8	-	<u>Виконано</u> Замінено 92 віконних прорізи Чечелівської ЗШ І-ІІІ ст. (у т.ч. 36 - у 2015 році)	Обмеженість фінансових можливостей районного, сільських, селищних бюджетів для заміни 20 віконних прорізів на суму 178.3 тис.грн.
29	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу у с.Котовське	Вільшанський район, с. Котовське	2015	2015	250	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	70	-	-70	<u>Не виконано</u>	Обмеженість фінансових можливостей місцевого бюджету
30	"Реконструкція котельні Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1"	Олександрівський район, смт Олександрівка	2015	2015	340,4	Всього	482,62	340,40	340,40	331,81	482,62	474,03	Встановлені котли, потужністю 150 кВт кожний	шт	2	2	-	<u>Виконано</u> Встановлені 2 котли потужністю 150 кВт	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	"Реконструкція котельні та системи опалення Михайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів с Михайлівка з встановленням обладнання для заміщення споживання природного газу"	Олександрівський район, с. Михайлівка	2015	2015	746,37	Всього	1199,40	746,37	746,37	740,07	1199,40	1193,09	Встановлені котли, потужністю 200 кВт кожний	шт	2	2	-	<u>У стдії завершення</u> Стан будівельної готовності на 84% Змонтована блочна котельня, зроблена тепломережа до будівлі школи і майстерні	Недостатньо коштів на завершення робіт
32	«Поточний ремонт котельні Розумівської ЗШ І-ІІІ ступенів в с. Розумівка Олександрівського району	Олександрівський район, с. Розумівка	2015	2015	68,47	Всього	68,47	68,47	68,47	68,47	68,47	68,47	Відремонтовано 1 котел потужністю 300 кВт	шт.	1	1	-	<u>Виконано</u> Відремонтовано 1 котел потужністю 300 кВт	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	"Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с.Диківка. Капітальний ремонт. Заміна внутрішніх мереж електропостачання та перепланування приміщень"	Знам'янський район, с. Диківка, с. Макариха	2015	2015	307,88	Всього	297,60	297,60	297,60	297,60	297,60	297,60	Площа перепланування	м ²	319	-	-319	<u>У стадії завершення</u> Стан будівельної готовності на 96,7% На даний час встановлено в приміщенні всі перестінки, двері та проведено облицювання стін. На часі проводяться підготовчі роботи по влаштуванні електропостачання	У зв'язку з тим, що виконання робіт розпочато у грудні 2015 року реалізацію проекту перенесено на I квартал 2016 року
34	Капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського пункту в с. Гарманівка Компаніївського району Кіровоградської області	Компаніївський район, с. Гарманівка	2015	2015	186,6	Всього	0,00	0,00	2088,00	178,60	2088,00	178,60	площа покрівлі	м2	290	290	-	<u>Виконано</u> Виконано. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено капітальний ремонт ФАПу в с.Гарманівка (освоєно 178,6 тис.грн, в т.ч. 160,7 тис.грн державного бюджету та 17,9 тис.грн місцевого бюджету).Замінено 290 кв.м. покрівлі. Що зроблено ?	
35	Інноваційні енергоефективні заходи в ФАПі с.Чечеліївка. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла	Петрівський район, с. Чечеліївка	2015	2015	481,68	Всього	526,50	526,50	481,70	526,50	481,70	526,50	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	16,5	16,5	-	<u>Виконано.</u> Проведено реконструкцію покрівлі, термоізоляцію стін, заміну віконних прорізів, встановлення піролізного котла	Загальна вартість проекту (у рамках реалізації мікропроекту ЄС/ПРООН та поза його межами становить 590.0 тис.грн. Кошти ПРООН другий транш)

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Поточний ремонт рулонної покрівлі будівлі актового залу центральної районної лікарні в смт Олександрівка, Олександрівського району	Олександрівський район, смт Олександрівка	2015	2015	100	Всього	97,60	97,60	97,60	97,60	97,60	97,60	Площа відремонтованого даху	м ²	226,4	226,4	-	Виконано Виготовлена проектно-кошторисна документація - 5,0 тис.грн. Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів. Демонтаж парапетних плит. Розбирання зруйнованої цементно-вирівнювальної стяжки. Мурування окремих ділянок парапетних стін із цегли. Установлення зливних воронкок. Установлення існуючих конструкцій парапетів. Дані роботи виконані на суму 92,6 тис.грн.	
37	Покращення медичних послуг у ФАП с Розумівка, Олександрівського району. Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.	Олександрівський район, с. Розумівка	2015	2015	272,04	Всього	70,90	70,90	70,90	70,90	70,90	70,90	Покращення надання медичних послуг для жителів с. Розумівка та с.Миколайівка	осіб	569	569		Не виконано Придбано матеріали для стін, перегородок, підвісних стель - 31.5 тис.грн., придбано комплект меблів для службового кабінету завідувача ФАПом - 10.3 тис.грн., придбано медобладнання на суму - 7.8 тис.грн., придбано вироби медичного призначення - 12.4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації - 8.9 тис.грн.	Проект буде реалізовано у рамках програми ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду - III фаза" у 2016 році

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Будівництво шатрової покрівлі над будинком культури у с. Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області	Олександрівський район, с. Розумівка	2015	2015	2416,82	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покращення надання культурних та туристичних послуг відвідувачам історико-архітектурного заповіднику родини Гасвських	осіб				<u>Не виконано.</u>	Даний проект було подано для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, але кошти у 2015 році були не надані для його реалізації
39	Капітальний ремонт сільського будинку культури, пров. Шкільний 2, с. Комишувате Новоукраїнського району Кіровоградської області	Новоукраїнський район, с. Комишувате	2015	2015	1334,59	Всього	1334,59	1334,59	1334,59	1334,59	1334,59	1334,59	економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	160,2	160,2	-	<u>Виконано</u> Проведено ремонт покрівлі, замінено 30 вікон, відремонтовано систему опалення	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №3 по пров. Зелений,3 в смт Олександрівка Олександрівського району	Олександрівський район	2014	2015	242,1	Всього	259,20	116,10	116,10	116,02	259,20	242,03	Встановлення котла на альтернативному виді палива потужністю 150 кВт	шт	1	1	-	<u>Виконано</u> Встановлено котел на альтернативному паливі потужністю 150кВт	
41	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №6 по пров. Володарського,28 в смт Олександрівка Олександрівського району	Олександрівський район	2014	2015	421,82	Всього	427,76	284,98	284,98	284,96	423,46	284,96	Встановлення котла на альтернативному виді палива потужністю 150 кВт	шт	1	1	-	<u>Виконано</u> Збудовано модульну котельню та встановлено котел на альтернативному виді палива потужністю 150кВт	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Енергозберігаючі заходи в НВК с. Вівсяники. Капітальний ремонт покрівлі даху та заміна вікон на енергоефективні	Вільшанський район, с. Вівсяники	2016	2015	215	Всього	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	Площа відремонтованого даху	м ²	210	210	-	Виконано. Часткова заміна дерев'яної конструкції, утеплення, заміна балків, хвилястих листів на метало черепицю-210м ² Заміна вікон на енергозберігаючі у кількості 15 штук.	
42	За напрямом "І.С.				33903,7						30409,88	28195,42							

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.				найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Напрямок "1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області"																			
1	Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельню з високоефективним енергозберігаючим обладнанням	м. Олександрія	2015	2015	17686	Всього	17161,39	7615,19	7615,19	2601,39	17161,39	17161,39	Економія теплової енергії	МВт-год/рік	2225	2225	-	Виконано Протягом 2014-2015 років проект реалізовано, на початку жовтня проведено режимно-налагоджувальні роботи і з 14 жовтня 2015 року котельня працює в стаціонарному режимі. Нова котельня ЦТП №118 обігріває 6 9-поверхових будинків (1800 квартир) та будинок дитячої та юнацької творчості	Нестабільний курс євро по відношенню до національної валюти

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Реконструкція пішохідного переходу від залізничного вокзалу для мешканців південного мікрорайону та працівників обласної бальнеологічної лікарні по вул. Макаренка в м. Знам'янка Кіровоградської області	м. Знам'янка, с. Петрове	2015	2015	397,36	Всього	382,36	382,36	382,36	382,36	382,36	382,36	Мешканці міста, пацієнти та працівники лікарні, що користуються пішохідним переходом	осіб	7000	7000	-	Виконано. Реконструкція існуючих сходів з поновленням твердого покриття перехідних площадок і частковим відновленням сходових маршрутів. Роботи по будівництву нової ділянки переходу шириною 2 метри з твердим покриттям по існуючій дамбі між боками балки.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Капітальний ремонт доріг м. Кіровоград	м. Кіровоград	2015	2015	25412	Всього	0,00	43843,00	43843,00	43843,00	43843,00	43843,00	Площа відремонтованих доріг	тис. кв. км	106,5	106,553	-	Виконано проведено роботи: з капітального ремонту доріг міста площею 47,602 тис. кв. м на суму 25771,453 тис.грн. з поточного ремонту доріг площею 174,224 тис. кв. м на суму 24968,401 тис.грн . За рахунок коштів державного бюджету проведено капітальний ремонт доріг площею 58,95 тис. кв. м на суму 18072,73 тис.грн (вулиці Пролетарська, Кіровоградська (від 40-річчя Перемоги до Цілинної), Башкирська, Тимірязєва (від Пашутинської до Кропивницького), Віктора Чміленка (від Арсенія Тарковського до Кропивницького), Садова (від Великої Пермської до Паризької комуни), площа Бєлгородська, Хмельницька)	
3	За напрямом "1.D.				43495,4						61386,75	61386,75							
67	ПРОГРАМА 1:				297904						366026,57	282083,61							