

## ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку  
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015 рік

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																			
Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																			
Напрям "2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу"																			
1	Першочергові інженерні заходи по ліквідації наслідків, підтоплення території нижньої частини м. Світловодськ, Кіровоградської обл. І етап. Відведення поверхневих вод	м. Світловодськ, Кіровоградської області, нижня частина міста	2015	2015	2993,124	Всього	4699,90	2666,00	4699,90	2666,00	4699,90	2666,00	Довжина протяжності лотків	км	4	1	-3	<b>Виконано.</b> Фактично освоєно - 2666,0 тис.грн. Виконані роботи на ділянках №3 та №5 по вул.Колгоспна та вул.Кірова, а саме: 1) підготовчі роботи: - демонтаж дорожніх збірних залізобетонних плит площею до 10,5 м²; - розбирання цементно-бетонного покриття і основи; 2) водовідвідні споруди лотки ЛІ-1 – ЛІ-5; 3) дощоприймальні камери ДК-1 – ДК-4	Невикористання коштів по укладеному договору у сумі 2033,9 тис.грн. пояснюється відмовою мешканців приватного сектору мікрорайону Хмельницький від виконання запланованих робіт (вулиць - Горького,Колгоспна, Українська). Таким чином використання коштів ДФРР та МБ можна вважати - 100%.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2		смт Олександрівка Кіровоградської області	2015	2015	162,6	Всього	134,55	134,55	134,55	134,55	134,55	134,55	Площа відремонтованого даху	м <sup>2</sup>	370	370	-	<u>Виконано.</u>  Відремонтовано дах площею 370 м <sup>2</sup> (проведено поточний ремонт рулонної покрівлі, оновлено стяжку та улаштовано покриття з нового рубероїду)  Планова сума * - 162,6 тис.грн.	
3	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова,96 смт Олександрівка Олександрівського району	смт Олександрівка Кіровоградської області	2015	2015	175,4	Всього	148,16	148,16	148,16	148,16	148,16	148,16	Площа відремонтованого даху	м <sup>2</sup>	366	366	-	<u>Виконано.</u>  Відремонтовано дах площею 366 м <sup>2</sup> (проведено поточний ремонт рулонної покрівлі оновлено стяжку та улаштовано покриття з нового рубероїду)	
4	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пушкіна,7 смт Олександрівка Олександрівського району	смт Олександрівка Кіровоградської області	2015	2015	399,08	Всього	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	Площа відремонтованого даху	м <sup>2</sup>	347	347	-	<u>Виконано.</u>  Відремонтовано дах площею 347 м <sup>2</sup> (проведено поточний ремонт рулонної покрівлі оновлено стяжку та улаштовано покриття з нового рубероїду)	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	Реконструкція системи водопостачання Голованівським ККП	смт.Голованівськ Кіровоградської області	2015	2015	998,4	Всього	996,40	996,40	996,40	996,40	996,40	996,40	Протяжність	км	4	4	-	<b>Виконано</b> за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію. Проведено заміну водопровідних труб, покращено якість питної води, та стану мережі, зменшено кількість поривів на мережі водопостачання.	
6	Реконструкція тепломережі від котельні КП «Онуфріївка-Теплокомуненерго» до споживачів в смт Онуфріївка Кіровоградської області	Онуфріївський район	2015	2015	1712,87	Всього	0,00	0,00	1712,90	0,00	1712,90	0,00	Заміна на 3 км труб на попередньо ізолювані	км	3	-	-3	<b>Не виконано.</b>	Не виконано, у зв'язку з тим, що фінансування, планувалося з державного фонду регіонального розвитку. Кошти в 2015 році не виділялися. Виконання проекту буде можливе при фінансуванні його з державного бюджету у 2016 році.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	планова	фактична	планова	фактична							
													найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Березнігіватої в смт Петрове	Петрівський район Кіровоградської області	2015	2015	1275	Всього	733,10	733,10	920,30	733,10	920,30	733,10	Площа земель природного заповідного фонду	тис.га	1,6	1,6	-	Виконано частково Стан будівельної готовності на 57,5% Частково виконані роботи по благоустрою берегової лінії водойми р.Березнігіватої з улаштуванням габіонного кріплення	Обмеженість фінансових можливостей районного фонду охорони навколишнього природного середовища.
8	Рекультивация порушених земель відпрацьованої площі кар'єру		2015	2015	5	Всього	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	Площа рекультивованих земель у 2015 році	га	3,2	3,2	-	Виконано	
8	За напрямом "2.В.				7721,474						9169,93	5235,93							

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:								
							планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Напрям "2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання"																			
1	«Реконструкція покрівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Північній, 34-а в смт. Вільшанка, Кіровоградської області»	смт Вільшанка, Вільшанського району, Кіровоградської області	2015	2015	523,5	Всього	523,30	523,30	523,30	523,30	523,30	523,30	Загальна площа	тис.м <sup>2</sup> .	1,1	1,1	*	Виконано. Облаштування покрівлі з профлиста. придбано теплоізоляційне покриття із волокнистих та дрібнозернистих матеріалів об'ємом 234,72 м.кубічних, покрівельний профлист 1019 м.квадратних та інші матеріали (саморізи, гідроізоляційна плівка, тощо). Облаштування покрівлі ФОКу завершено повністю, загальна площа якої становить 1080 метрів квадратних.	
2	Капітальний ремонт перекриття і покрівлі майстерні та корпусу професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ	м.Світловодськ	2015	2015	540,929	Всього	136,70	136,70	136,70	136,70	136,70	136,70	Впровадження енергозберігаючих технологій	%	100	25	75	Не виконано Стан будівельної готовності на 25% Влаштування покрівлі навчального корпусу	Не виконанні підрядником договірні зобов'язання.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	"Реконструкція будівлі дитячого садка по вулиці Леніна, 15-а в селі Щасливе Олександрійського району Кіровоградської області з розширенням за рахунок прибудови"	с. Щасливе, Олександрійський район, Кіровоградської області	2015	2015	1396,1	Всього	1294,10	1294,10	1294,10	1294,10	1294,10	1294,10	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість)	%	70	70	-	Виконано. Ступінь будівельної готовності складає 100 %, реконструйовано ДНЗ – виконано комплекс робіт (вставлено 36 вікон, дверей 28, підключено 29 електроконвекторів, встановлено 6 унітазів, 1 піддон, 8 раковин, 6 мийок, 2 бойлери, відремонтовано підлогу – 570 кв. метрів, також стіни та стелю (натяжний та гіпсокартонний), добудовано 13 кв. метрів будівлі)	Планові показники, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 31 серпня 2015 року: ДБ - 1396,089 тис.грн., МБ - 155,121 тис.грн., всього - 1551,21 тис.грн.
4	Капітальний ремонт покрівлі Кіровоградського обласного ЦДЮТ	Кіровоградський обласний ЦДЮТ	2015	2015	230	Всього	344,20	342,70	344,20	342,70	344,20	342,70	Впровадження енергозберігаючих технологій	%	100	100	-	Виконано. Демонтажні роботи розчищення старої стяжки. Вирівнювання стяжки. Улаштування теплоізоляції. Улаштування 1 шару рубероїду. Улаштування 2 шару рубероїду	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній пасаж" по вул.Карла Маркса, 60 у м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	7662,099	Всього	5721,73	5721,73	5721,73	5721,73	5721,73	5721,73	Кількість відвідувачів у рік	осіб	115000	-	-	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 75% Замінено всі вікна (39 штук) на енергозберігаючі та з високим ступенем захисту, влаштовано систему вентиляції експозиційних залів, виконано капітальний ремонт системи опалення будівлі, укріплення стіни бокового фасаду, відновлення інтер'єрів експозиційних залів, розчищення правої частини підвалу від мулу та сміття, відкачування води, підсилення та гідроізоляція правої бокової стіни, влаштування перегородок та санвузлів на I поверсі. У 2016 році буде продовжено роботу по очищенню та гідроізоляції підвалу, реставрації фасаду.	Несвоєчасний початок робіт через тривалу процедуру отримання дозволу на будівництво.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Капітальний ремонт комунального закладу "Побузька дитяча музична школа мистецтв початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) ситеми Міністерства культури України"	Голованівський район	2015	2015	512,6	Всього	512,60	512,60	512,60	512,60	512,60	512,60	Кількість учнів	осіб	155	155	-	<b>Виконано.</b> Перекрито покрівлю, проведено монтаж і демонтаж стін, ремонт водопровідно-каналізаційної системи, проведено ремонт котельні (замінено котел та 2 вікна).	
7	Матеріально-технічне забезпечення органів соціального захисту	Кіровоградська область	2015	2015	3200	Всього	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	Кількість отримувачів субдій	-	103	150	47	<b>Виконано частково.</b> На кошти з державного бюджету (1700 тис.грн.) для управлінсь соціального захисту населення придбано 114 комп'ютерів та 124 принтера, що дало можливість прискорити нарахування субсидій та інших видів допомог	.Відсутність фінансування з державного бюджету. Питання неодноразово порушувались на селекторних нарадах Мінсоцполітики 18.09.2015 р. 19.10.2015р. та 29.12.2015 р



№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Реконструкція господарчого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні для розміщення пральні та дезкамери за адресою: вул.Покровська, 69, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	6933,5	Всього	4905,68	4905,68	4905,68	4905,68	4905,68	4905,68	Економія газового опалення	%	70,4	70,4	-	<u>У стадії завершення</u> Стан будівельної готовності на 95% Проведена реконструкція з перепланування приміщення, заміна вікон, дверей, утеплення стін, розводка інженерних комунікацій, придбано технологічне обладнання.	На даний час вирішується питання про виділення додаткового фінансування з обласного бюджету для додаткових робіт у сумі 950 тис.грн.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекта, тис.грн.			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекта, тис.грн.	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекта, тис.грн.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	Реконструкція лабораторного корпусу №3 Кіровоградської обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	7794,4	Всього	7216,44	7216,44	7216,44	7216,44	7216,44	7216,44	Покращення стану надання послуг	%	100	100	-	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 96,3% Роботи завершуються, готується пакет документів для передачі об'єкта експлуатуючій організації.	На даний час вирішується питання про виділення додаткового фінансування з обласного бюджету для додаткових робіт у сумі 1 млн.грн.
10	Реконструкція поліклінічного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп.Університетському 2/5, м.Кіровоград	Кіровоградська область	2015	2015	7334,6	Всього	6852,01	6852,01	6852,01	6852,01	6852,01	6852,01	Покращення стану надання послуг	%	100	100	-	У стадії завершення Стан будівельної готовності на 96,3% Роботи завершуються, готується пакет документів для передачі об'єкта експлуатуючій організації.	На даний час вирішується питання про виділення додаткового фінансування з обласного бюджету для додаткових робіт у сумі 350 тис.грн.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Планова сума	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді тис.грн.		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			з початку реалізації проекту	за звітний період			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
							плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Капітальний ремонт приміщення пологового будинку Вільшанської ЦРЛ та придбання обладнання	Вільшанський район Кіровоградської області	2015	2015	147,5	Всього	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Створення умов для перебування вагітних, роділь та породіль та догляду за новонародженими.	осіб	2812	-	-2812	Виконано частково Стан будівельної готовності на 64,4% Придбано будматеріалів на суму 95 тис.грн. за рахунок районного бюджету. Роботи виконує спонсорська організація. Планується завершити до 01.04.16р. Виконані роботи по заміні водопроводу, сантехнічних приборів. Виконане перепланування існуючого приміщення для санпропускника.	
12	Капітальний ремонт (реставрація) обласного НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв)	м.Олександрія, вул. Діброви, 25	2016-2017	2015	14000	Всього	1100,00	1084,50	1100,00	1084,50	1100,00	1084,50	Покращення стану надання послуг дітям	%	100	100	-	Виконано. Влаштування покрівлі, утеплення фасаду, оздоблювальні роботи всередині залу, влаштування системи водовідведення	
12	За напрямом "2.С.				50275,228						31901,8	28684,8							
20	ПРОГРАМА 2:				57996,7						41071,69	33920,69							