

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку**  
**Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2016 рік**

| № з/п   | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проєкту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |  |                   |                  |     | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)  |                                      |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------|------------------|-----|---|--|--------------------------------------|
|   |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проєкта, тис.грн. | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру | прогнозоване значення                        | фактичне значення | відхилення (+/-) |     |   |  |                                      |
|   |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                |  |                   |                  |     |   |  |                                      |
| Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"<br>Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"<br>Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області" |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                |  |                   |                  |     |   |  |                                      |
| 1   | Організація та проведення щорічної Національної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій "АГРОЕКСПО" та залучення до участі у ній підприємств Кіровоградщини | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 1500,00  | 1500,00  | 1500,00                      | 1500,00                                | 1500,00  | 1500,00        | Кількість учасників (компаній, підприємств), | од.               | 450              | 470 | 20  | <b>Виконано.</b> Організовано і проведено Міжнародну агропромислову виставку "АгроЕкспо-2016", яка відбулася з 29 вересня по 01 жовтня 2016 року. У 2016 році виставково-експозиційна площа виставки розширена до рекордних для України розмірів: усього – 88,3 тис. м.кв. У виставці взяло участь понад 470 профільних вітчизняних та зарубіжних брендів (у 2013 році - 344, у 2014 році - 364, у 2015 році - 450), серед яких представлені, як вітчизняні товаровиробники (ТОВ "Червона Зірка", ПАТ "Гідросила", ТОВ НВО "Етал", ТОВ "Завод "Автоштамп", ТОВ "Лізава", ПП "Сосєвий вік", ТОВ "УкрАгроКом" та багато ін.), так і світові бренди (LEMKEN, HORSCH, AMAZONE, VERSATILE, JOHN DEERE та ін.). Від районів та міст Кіровоградської області приймало участь 56 підприємств. Виставку у 2016 році відвідало 20,7 тис. осіб. (у 2013 році - 12 тис. осіб, у 2014 році - 18 тис. осіб, у 2015 році - 19,4 тис. осіб). | Роботи будуть продовжені у 2017 році |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів |          |          |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)  |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|--|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          |                      |          |          |          |  |                |                       |                   |                  |   |  |
|       |   |                             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | планова  | фактична | планова              | фактична | планова  | фактична | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |  |
| 2     | Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район      | Гайворонський               | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 17700,0  | 2200,00  | 2200,00              | 2200,0   | 90000,00 | 18450,00 | Проведення експертизи каоліну                          | тон III        | 100 00 т.             | 100 00 т.         |                  | <b>У стадії виконання.</b><br>Оформлено договір оренди земельної ділянки під землями промисловості та сільгосппризначення. У вересні 2016 року розпочато роботи з додаткової геологорозвідки Вікненського родовища. Із 19 скважин пробурено 19 . Виконано всі погоджувальні процедури на початок будівництва кар'єру. | Фінансування проекту здійснюється турецькою стороною і наданий час через складну соціально- економічну ситуацію у Туреччині є проблемою з фінансуванням проекту (з передбачених 20,0 млн. грн у 2016 році виділено лише 2,2 млн.грн ) В процесі укладання договорів оренди земельних ділянок між Гайворонською РДА та ТОВ Сермін |
| 3     | Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця потужністю 15 мВт на території Заваллівської селищної ради, Гайворонський район | Гайворонський               | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 89200,00             | 0,00     | 90000,00 | 0,00     | Потужність   | МВт            | 15                    | -                 | -15              | <b>У стадії виконання.</b><br>У грудні 2016 року підприємство отримало дозвіл в Управлінні Держгеокадастру на розроблення ПКД на будівництво ФЕС  |  |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |                 | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:        |                                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-----------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична        | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. |   |                                |                       |                   |                  |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична        | планова                      | фактична                               | найменування індикатора (показника)                           | одиниця виміру                 | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
| 4     | Геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Володимирівського родовища пегматитів ТОВ "Піщанський кар'єр"   | Кіровоградський             | 2015                     | 2017      | Всього                                  |  |                 | 4368,20                      | 0,00                                   | Затвердження балансових запасів корисної копалини по родовищу | тис.т                          | 8986 тис.т            |                   |                  | <b>Не виконано.</b><br>Підприємство вирішує питання отримання спеціального дозволу на користування надрами. Загальна вартість проекту - 7,9 млн.грн.   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 5     | Забезпечення збалансованості ринку праці та освітніх послуг регіону  | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00            | 60,00                        | 0,00                                   |   |                                |                       |                   |                  | <b>Не виконано.</b><br>Проект має здійснюватися на обласному рівні, з деталізацією у розрізі районів та міст області   |   |
|       | <b>Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах соціальної сфери та переобладнання котельень на використання альтернативних видів палива, (14 проектів) у т.ч:</b>  |                             |                          |           | Всього                                  | <b>19327,95</b>  | <b>14871,70</b> | <b>17981,73</b>              | <b>14715,00</b>                        | <b>18861,73</b>   | <b>16024,00</b>                |                       |                   |                  |  |   |
| 6     | Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" по Шульгіна, 36 в м. Кропивницький  | м.Кропивницький             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 1407,60  | 1408,10         | 1407,60                      | 1407,60                                | Економія енергоносіїв   | %                              | 20                    | -                 | -20              | <b>У стадії виконання.</b><br>Заміна вікон та дверей на енергоефективні (замінено 33 віконних блоків та 7 дверей, 17,4 % від загальної кількості, замінено електромережі четвертого поверху, замінено систему опалення всієї будівлі | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 7     | Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель НВК "Олександрійський колегіум – спеціалізована школа" за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 97 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу | м. Олександрія              | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 2939,92  | 2939,92         | 2939,92                      | 2939,92                                | Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання    | тис.грн.                       | 953,6                 | 953,6             | -                | <b>Виконано.</b><br>Проведено пусконаладжувальні роботи. Встановлено 2 одиниці обладнання  |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |                 |                              |  | Обсяг заміщеного споживання природного                        | тис.м³ за 1 опалювальний сезон | 63,7                  | 63,7              | -                |  |   |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |  |                                |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |  |  |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|---|---|--|--|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру | прогнозоване значення                                      | фактичне значення              | відхилення (+/-) |   |   |  |  |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                |  |                                |                  |   |   |  |  |
| 8     | Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. №9 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Леніна, 82 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу                  | м. Олександрія              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1258,02  | 1258,02  | 1258,02                      | 1258,02                                | 1258,02  | 1258,02        | Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання | тис.грн.                       | 247,2            | 247,2   | -   | <b>Виконано</b><br>Проведено пусконаладжувальні роботи. Встановлено 2 одиниці обладнання   |  |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                | Обсяг заміщеного споживання природного                     | тис.м³/за 1 опалювальний сезон | 63,7             | 63,7  | -   |  |  |
| 9     | Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім. М.Горького за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Пролетарська, 1 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу | м. Олександрія              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 2176,50  | 2176,50  | 2176,50                      | 2176,50                                | 2176,50  | 2176,50        | Економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання | тис.грн.                       | 626,4            | 626,4   | -   | <b>Виконано</b><br>Проведено пусконаладжувальні роботи . Встановлено 2 одиниці обладнання<br>1)економія бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання 626,419 тис.грн<br>2)обсяг заміщеного споживання природного газу 63,7 тис.м³/за 1 опалювальний сезон |  |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                | Обсяг заміщеного споживання природного                     | тис.м³/за 1 опалювальний сезон | 63,7             | 63,7  | -   |  |  |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |   |  |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|---|--|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. |  |                |                       |                   |                  |   |   |   |  |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |  | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |   |  |
| 10    | Реконструкція будівлі та системи опалення дошкільного навчального закладу "Калинка" в сел. Онуфріївка Кіровоградської області | Онуфріївський               | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1892,30  | 1892,30  | 1892,30                      | 1892,30                                | 1892,30  | 1892,30        | Кількість дітей       | осіб              | 158              | 158   | -   | <b>Виконано.</b><br>На реалізацію проекту виділено кошти з державного фонду регіонального розвитку. Управлінням капітального будівництва визначено підрядну організацію, яка проводила роботи по даному проекту В вересні 2016 року підписано договір з ПП «Аква- Україна Сервіс». В ході реалізації проекту проведено наступні заходи: утеплено фасад приміщення, проведено капітальний ремонт даху, здійснено ремонт та заміну внутрішньої системи опалення, придбано модульну котельню для опалення дитячого закладу. В результаті виконаних робіт зменшено витрати в частині утримання закладу на оплату за тепlopостачання на 20%. |  |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                             |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |   |  |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---|---|---|--|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру | прогнозоване значення       | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |   |  |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                |                             |                   |                  |   |   |   |  |
| 11    | Заміна вікон на енергозберігаючі в Ульяновському НВК "№1 "Гімназія - загальноосвітня школа I-III ст. – дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Ульяновської районної                      | Благовіщенський             | освіта                   | 2016      | Всього                                  | 1197,19  | 555,00   | 1197,19                      | 555,00                                 | 1197,19  | 555,00         | Кількість отримувачів вигод | осіб              | 438              | 438   | -   | <b>Виконано.</b><br>Встановлено 138 вікон та 10 дверей. Проект виконано в повному обсязі за менший обсяг коштів |  |
| 12    | Заміна вікон на енергозберігаючі у Комунальному закладі "Ульяновський НВК №2 "Загальноосвітня школа I-III ст. – дошкільний навчальний заклад" Ульяновської районної ради Кіровоградської | Благовіщенський             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1198,76  | 537,00   | 1198,76                      | 537,00                                 | 1198,76  | 537,00         | Кількість отримувачів вигод | осіб              | 336              | 336   | -   | <b>Виконано</b><br>Встановлено 141 вікно та 8 дверей. Проект виконано в повному обсязі за менший обсяг коштів   |  |
| 13    | Капітальний ремонт Білозернівського НВК з запровадженням енергозберігаючих технологій с. Білозерне, Новгородківського району.  | Новгородківський            | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 231,20   | 231,20   | 231,20                       | 75,00                                  | 231,20   | 231,20         | Кількість отримувачів вигод | осіб              | 450              | 450   | -   | <b>Виконано.</b><br>Встановлено 31 металопластикову конструкцію (100%) (30 вікон та 1 двері).                   |  |
| 14    | Капітальний ремонт у Верблюзької лікарської амбулаторії з впровадженням енергозберігаючих технологій с. Верблюжка, Петрокорбівка, Спосове, Новгородківського району                      | Новгородківський            | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 450,10   | 177,30   | 450,10                       | 177,30                                 | 450,10   | 450,10         | Кількість отримувачів вигод | осіб              | 3529             | 3529  | -   | <b>Виконано.</b><br>змонтовано систему опалення та встановлено піролізний котел. Отримовачи вигід 3529 чол.     |  |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |   |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |  |  |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--|--|----------------|---|-------------------|------------------|---|---|--|--|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру | прогнозоване значення                     | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |  |  |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |  |                |   |                   |                  |   |   |  |  |
| 15    | Капітальний ремонт (система теплопостачання, заміна віконних блоків, вхідної групи) інфекційного та головного корпусів Петрівської ЦРЛ,   | Петрівський                 | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 2168,26  | 2168,26  | 2179,80                      | 2168,26                                | 2179,80  | 2168,26        | Економія бюджетних коштів                 | тис.грн.          | 94,9             | 94,9  | -   | <b>Виконано.</b><br>Замінено віконні блоки, вхідної групи у головному та інфекційному корпусах Петрівської ЦРЛ.<br>Економія бюджетних коштів (індикатор) буде підрахована після закінчення опалювального сезону 2016/2017 року   |  |
| 16    | Заміна вікон в Знам'янській ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 на енергозберігаючі (ІІ черга) Знам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. | м. Знам'янка                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 880,00   | 0,00     | 1522,25                      | 0,00                                   | 2402,25  | 880,00         | Кількість учнів, які навчаються у закладі | осіб              | 840              | -   | -840  | <b>Не виконано</b><br>Відсутність фінансування. Даний проект було включено до пропозиції по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам'янка, але проект не обрано для фінансування. Також направлено звернення народному депутату України Довгому О.С. від 25.04.2016р.№01-2/20/1 щодо сприяння у вирішенні проблеми фінансування даного проекту.<br>Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги. |  |

| № з/п | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |                 | Сума вибраних коштів         |  | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                 |                             |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |  |                                      |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-----------------|------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---|---|--|--------------------------------------|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична        | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. | найменування індикатора (показника)                    | одиниця виміру  | прогнозоване значення       | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |  |                                      |
| 17    | Будівництво блочно-модульної котельні Олександрійської дитячої музичної школи пл. Леніна, 6 із заміною обладнання для заміщення споживання природного газу                       | м.Олександрія;              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00            | Створення робочих місць     | од.               | 2                | -   | -2  | <b>Не виконано.</b><br><br>Даний проект:<br>1) пройшов експертизу від 26 лютого 2015 року № 12-0996к-14;<br>2) подано до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регвонального розвитку у 2017 році     |                                      |
| 18    | Будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі для опалення Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  | м. Ульяновка                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 2000,00  | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00            | Кількість отримувачів вигод | тис.осіб          | 2                | -   | -   | <b>Не виконано.</b><br>Відсутність фінансування. Даний проект було включено до пропозиції по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам але проект не обрано для фінансування. | Роботи будуть продовжені у 2017 році |
| 19    | Виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗОШ і встановлення окремої теплогенераторної котельні контейнерного типу(с.Верхньоінгульське, Бобринецький район) | Бобринецький                | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 1528,10  | 1528,10         | 1528,10                      | 1528,10                                | 1528,10  | 1528,10         | Кількість отримувачів вигод | осіб              | 132              | -   | -132  | <b>У стадії виконання.</b><br>Розроблена проектно-кошторисна документація виготовлена  | Роботи будуть продовжені у 2017 році |
| 20    | Створення службового житла для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької центральної районної лікарні   | Бобринецький                | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 2470,00  | 2470,00         | 2470,00                      | 2470,00                                | 2470,00  | 2470,00         | Кількість отримувачів вигод | осіб              | 6                | -   | -6  | <b>У стадії виконання.</b><br>Розроблена проектно-кошторисна документація виготовлена  | Роботи будуть продовжені у 2017 році |
|       | <b>За напрямом "І.А. - 20 проектів</b>   |                             |                          |           | Всього                                  | <b>23297,95</b>  | <b>21041,70</b> | <b>117779,93</b>             | <b>18685,00</b>                        | <b>202831,73</b>                                       | <b>38444,00</b> |                             |                   |                  |   |   |  |                                      |



| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість         | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                                     | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проєкта, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                                     |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 1     | Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"<br>Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" |                                     |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 2     | Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності аграрного сектору   |                                     |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 1     | Будівництво фрукто-овочесховища  | Знам'янський                        | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 200  | 0        | 0                            | 0        | 200                                    | 200      | Зберігання овочів та фруктів                           | тонн           | 120                   | 120               | -                | <b>Виконано.</b><br>Збудовано фрукто-овочесховище потужністю 120 тонн та придбано холодильне обладнання  |   |
| 2     | Зерносушильний комплекс 100 т/год. с. Родниківка<br>Олександрівський, Новомиргородський райони   | Олександрівський, Новомиргородський | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 17288,4  | 5108,4   | 3000                         | 5108,4   | 11000                                  | 17288,4  | Кількість роб роб місць                                | осіб           | 15                    | 10                | -5               | <b>У стадії виконання.</b> Створенно 10 робочих місць, можливість надання послуг. Сушіння, очистка, зберігання сільськогосподарської продукції.            | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 3     | Реконструкція свинокомплексу та сушарки з добудовою ємкостей для зберігання зерна, с.Дмитрівка, Знам'янський район   | Знам'янський                        | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 19393,9  | 19393,9  | 12000                        | 19393    | 12000                                  | 19393    | Поголів'я свиней                                       | голів          | 2500                  | 2500              | -                | <b>У стадії виконання.</b><br>Проведено реконструкцію приміщень свинокомплексу на 2500 тис.голів.<br>Розпочато будівництво 4 сушарок ємністю 22,0 тис.тонн | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 4     | Будівництво зерно-зберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан"  | Новомиргородський                   | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 30000  | 25800    | 25800                        | 25800    | 63000                                  | 60000    | Кількість робочих місць                                | одиниць        | 10                    | 5                 | -5               | <b>Виконано.</b><br>146 сільськогосподарських підприємств району - отримали якісний посівний матеріал створено 5 робочих місць                             |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:       |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>             | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 5     | Встановлення лінії з виробництвз брикетів із соломи з проектною потужністю 400 кг/год   | Компанійськй                | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 500                          | 350      | 1500                                   | 350      | Потужність   | Кг/г.год       | 400                   | -                 | -                | <b>У стадії виконання.</b><br>Проведено ремонт приміщення  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 6     | Будівництво елеватора на 50 тис.т зерна та млина потужністю 250 тонн на добу ПП "СТ-Сервіс"   | Новгородківський            | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 55000  | 55000    | 55000                        | 55000    | 55000                                  | 55000    | Створен-ня нових робочих місць                               | од.            | 50                    | 10                | -40              | <b>У стадії виконання.</b><br>Проводяться будівельні роботи. У жовтні 2016 року введено в експлуатацію I чергу зернозберігаючого комплексу об'єм силосів 24 тис.м.куб. Створено 10 нових робочих місць   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 7     | Завершення будівництва Капітанівського зерно-зберігаючого підприємства (ТОВ "Капітанівське ЗЗП")  | Новомиргородський           | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 94000  | 16200    | 61500                        | 16200    | 106700                                 | 106700   | кількість робочих місць                                      | од             | 70                    | 45                | 25               | <b>Виконано.</b><br>Завершено будівництво зерно-зберігаючого підприємства загальною потужністю 76 тис.тонн встановлення зернозберігаючих банок місткістю 60 тис. тонн; створено 45 робочих місць   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 8     | Будівництво нових та реконструкція існуючих приміщень для автоматизованого комплексу молочної ферми на 600 голів ВРХ (ПОСП а/ф "Сагайдацька") | Устинівський                | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 500                          | 690,8    | 11800                                  | 1179     | 1) кількість придбаного поголів'я ВРХ, у т.ч. корів          | голів          | 100                   | 102               | 2                | <b>У стадії виконання.</b><br>На даний час введено в експлуатацію доїльне та пологове відділення, 1-й корівник (на 300 голів), станом на 01.01.2017 всього поголів'я ВРХ 409 голів, з них корів 149 голів, добудовано II корівник та продовжується будівництво III корівника, працевлаштовано 8 чоловік. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | 2) середній надій молока коров'ячого на одну корову          | кг/день        | 10                    | 12                | -                |  |   |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | 3) обсяг виробленої сільськогосподарської продукції, молока, | ц/день         | 100                   | 122,4             | 224              |  |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | 4) кількість створених робочих місць,                  | од.            | 10                    | 8                 | -2               |  |   |
| 9     | Будівництво ангарів для зберігання 500 тонн зерна, Олександрівський район, смт Слізаветградка                          | Олександрівський            | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 1976,817   | 992,817  | 1030                         | 992,817  | 1530                                   | 1976,817 | Кількість роб роб місць                                | осіб           | 2                     | 1                 | -1               | <b>У стадії виконання.</b><br>Створено 1 робоче місце  | Реалізація проекту продовжено у 2017 році   |
| 10    | Будівництво зернохосвища для зберігання сільськогосподарської продукції загальною потужністю 2,5 тис.тонн, с Нерубайка | Новоархангельський          | 2016                     | 2017      | Всього                                  |  |          |                              |          |  |          | потужністю   | тис.тонн       | 2,5                   | 2,5               | -                | <b>Виконано.</b><br>Збудовано зернохосвище загальною потужністю 2,5 тис.тонн; покращено якість зерна всіх видів культур; збережено врожай, насіннєвий та посівний матеріал для кращої цінової пропозиції; підвищено ефективність фінансово-господарської діяльності сільгосптоваровиробників; створення нових робочих місць. |   |
| 11    | Реконструкція ферми під вирощування свиней ФГ "Родючість"  | Голованівський              | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Вирощування свиней                                     | тис. гол.      | 1                     | -                 | -                | <b>Не виконано</b><br>Відсутність власних коштів підприємства  |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | Створення робочих місць                                | од.            | 5                     | -                 | -                |  |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість                   | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|---|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |   | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |   |   |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 12    | Будівництво елеватора для зберігання зернових і технічних культур ТОВ АПК "Розкішна"  | Голованівський                                | 2016                     | 2018      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Об'єм зберігання                                       | тис.т          | 50                    | -                 | -                | <b>Не виконано.</b><br>Відсутність власних коштів підприємства  |   |
|       |   |   |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | Створення робочих місць                                | од.            | 10                    | -                 | -                |   |   |
| 13    | Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи в ТОВ "Агротрейд" Новоукраїнського району                                      | Новоукраїнський                               | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 9638   | 9638     | 70000                        | 9638     | 70000                                  | 9638     | Економія   | тис.грн.       | 100                   | 41                | -59              | <b>Виконано.</b><br>Збудовано комплекс будівель: зерносушарку, 4 силоса, бункер, операторська, відділення очистки. Планова сума 70000 тис.грн.  |   |
| 14    | Реконструкція тваринницького приміщення під інкубаторну станцію в с.Соломія, Гайворонського району (Гайворонський, Ульяновський та Голованівський райони) | Гайворонський, Ульяновський та Голованівський | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 19800  | 4300     | 133000                       | 4300     | 184100                                 | 20550    | потужністю 50 тис. курячих та 30 тис. гусячих яєць     | тис.яєць       | 80                    | 80                | -                | <b>Виконано.</b><br>Збудовано інкубаційну станцію потужністю 50 тис. курячих та 30 тис. гусячих яєць в Гайворонському районі, яка функціонує.<br>Закладено 6 тис. яєць на інкубацію, виведено молодняк та продано населенню, створено 3 нові робочі місця |   |
| 15    | Будівництво молокопроводу на МТФ та комплексу по зберіганню і сушінню зерна, Добровеличківський район, смт Добровеличківська                              | Добровеличківський                            | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        |  |                |                       |                   |                  | <b>Не виконано.</b>   | Відсутність власних коштів у підприємств а  |
| 15    | За Напрямом 1.B. - 15 проектів  |   |                          |           |   | 247297,1   | 136433,1 | 362330,0                     | 137473,0 | 516830,0                               | 292275,2 |  |                |                       |                   |                  |   |   |

| № з/п   | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |  |                                      |                | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                   |                  |         |    | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|------------------|---------|----|---|---|
|   |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. | з початку реалізації проекту, тис.грн. | найменування індикатора (показника)1 | одиниця виміру | прогнозоване значення                                  | фактичне значення | відхилення (+/-) |         |    |   |   |
|   |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |                                      |                |  |                   |                  |         |    |   |   |
| Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"     |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |                                      |                |  |                   |                  |         |    |   |   |
| Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |                                      |                |  |                   |                  |         |    |   |   |
| 1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури                |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |  |                                      |                |  |                   |                  |         |    |   |   |
| 1   | Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в с.Іванівка Новоукраїнський район   | Новоукраїнський             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 104761   | 104761   | 15000                        | 104761                                 | 15000                                | 104761         | Потужність360 кВт/год                                  | кВт/год           | 3078,24          | 3078,24 | -  | Виконано. Збудовано фотоелектричну сонячну електростанцію потужні 3078,24 кВт на суму 104761,7 тис.грн.   |   |
| 2   | "Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка – райський куточок на землі"Новоукраїнський район                                     | Новоукраїнський             | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 631,5  | 531,5    | 531,5                        | 531,5                                  | 531,5                                | 531,5          | Кількість ліхтарів                                     | шт                | 18               | 10      | -8 | Виконано. Забезпечено належного рівня освітлення вулиць села Іванівки за допомогою системи автономного освітлення з використанням фотоелектричних модулів.  |   |
| 3   | Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в с. Богданівка Знам'янського району (робоча назва – СОК «Поміч»). | Знам'янський                | 2015-                    | 2016      | Всього                                  | 1173   | 0        | 264                          | 343                                    | 830                                  | 1173           | Придбання сільськогосподарської техніки                | шт                | 1                | 1       | -  | Виконано. Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, за підтримки ЄС/ПРООН придбано трактор вартістю 830,0 тис.грн.та сільськогосподарське навісне обладнання вартістю 343,0 тис.грн. |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |   |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |   |   |
|       | Покращення якості умов надання освітніх послуг (реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти)  |                             |                          |           | Всього                                  |  |          |                              |          |  |          |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 4     | Реконструкція Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.І.Г.Ткаченка Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Богданівка, вул. Миру,14 | Знам'янський                | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 2232,3   | 2232,3   | 2232,3                       | 2232,3   | 2232,3                                 | 2232,3   | Енергозбереження                                       | Гкал           | 540                   | -                 | -                | <b>Виконано.</b><br>Замінено всі вікна на металопластикові в кількості 187 шт., двері-1, та відремонтовано систему водовідведення харчоблоку. |   |
| 5     | Реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул. Шкільна,1    | Знам'янський                | 2015-                    | 2016      | Всього                                  | 3414,3   | 0        | 3808,64                      | 3414,3   | 3808,64                                | 3414,3   | Енергозбереження                                       | тонн           | 180                   | -                 | -                | <b>Виконано.</b><br>Замінено всі вікна на металопластикові в кількості 153, дверей 13 та утеплено стіни 2287,3 м <sup>2</sup>                 |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             |                          |           |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 6     | Проведення санації будівлі Подорожненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Світловодського району Кіровоградської області | Світловодський              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 5405,7   | 5405,7   | 5405,7                       | 5405,7   | 5405,7                                 | 5405,7   | Встановлення енергозберігаючих вікон                   | м <sup>2</sup> | 423,4                 | 423,4             | -                | <b>Виконано.</b><br>Виконаний.<br>(Відремонтовано дах, проведено реконструкцію системи опалення, замінено вікона на енергозберігаючі, утеплено та завершено косметичний ремонт зовнішнього фасаду будівлі). Отримано субвенцію з державного бюджету у сумі - 4790,00 тис.грн. |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів |          |          |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | планова              | фактична | планова  | фактична | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       | <b>Покращення якості умов надання освітніх послуг (енергозберігаючі заходи)</b>   |                             |                          |           | Всього                                  |  |          |                      |          |          |          |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 7     | Енергозберігаючі заходи в Йосипівській ЗОШ І-ІІІ ст. Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на металочерепицю   | Вільшанський                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 355,084  | 355,084  | 355,084              | 355,084  | 355,084  | 355,084  | заміна хвилястих листів на металочерепицю              | м              | 571                   | 571               | -                | <b>Виконано.</b><br>Проведено капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на металочерепицю                           |   |
| 8     | Енергозберігаючі заходи в НВК с.Вівсяники. Капітальний ремонт покрівлі даху та заміна вікон на енергоефективні  | Вільшанський                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 403,851  | 0        | 62,4                 | 20       | 403,6    | 403,6    | заміна хвилястих листів на металочерепицю              | м              | 719,4                 | 719,4             | -                | <b>Виконано.</b><br>Заміна вікон на енергозберігаючі в кількості 15 штук. Ремонт даху, заміна хвилястих листів на метало черепицю. |   |
| 9     | "Енергозберігаючі заходи в школі с.Казарня "Капітальний ремонт даху" Знам'янської районної ради. в с.Казарня, вул.Миру, 43 Знам'янського району Кіровоградської області". | Знам'янський                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 346,9  | 0        | 275,3                | 346,9    | 275,3    | 346,9    | Енергозбереження                                       | м2             | 7217                  | 7217              | -                | <b>Виконано.</b><br>Замінено дах 778 м <sup>2</sup> та улаштовано водовідведення атмосферних вод                                   |   |
| 10    | Здійснення енергозберігаючих заходів в Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівського району   | Петрівський                 | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1349,013   | 1349,013 | 1355,957             | 1349,013 | 1355,957 | 1349,013 | Економія бюджетних средств                             | тис.грн.       | 43,8                  | 43,8              | -                | <b>Виконано.</b><br>Проведено ремонт класів та коридорів. Ремонт зовнішніх мереж   |   |
| 11    | Інноваційні енергоефективні заходи у дисадку с.Комишувате. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла Новоукраїнська                           | Новоукраїнський             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 422,5  | 0        | 422,5                | 0        | 422,5    | 422,5    | Економічний ефект від впровадження заходу              | тонн           | 160,2                 | 160,2             | -                | <b>Виконано</b> Проведено ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла  |   |



| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість  | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:              |                |                       |                   |  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|------------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|
|       |  |                              | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника)1                                | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-)   |   |   |
|       |  |                              |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |   |                |                       |                   |  |   |   |
| 12    | Будівництво вугільної котельні для Новопразького НВК по вулиці Соборна, 21, смт Нова Прага, Олександрійський район, Кіровоградська область   | Олександрійський             | 2016                     | 2016      | Всього                                  |  |          |                              |          |  |          |   |                |                       |                   | Збудовано вугільну котельню. Покращено соціально-побутові умови навчального процесу. Створено належні санітарно-гігієнічні умови |   |   |
| 13    | Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с.Приют. Реконструкція з використанням ВДС (енергія сонця), Новоукраїнський район  | Новоукраїнський              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 371,6  | 311,7    | 371,6                        | 371,6    | 371,6                                  | 371,6    | Освітлювальні конструкції   | шт             | 19                    | 19                | -  | <b>У стадії завершення.</b><br>Встановлено 19 вуличних ліхтарів.<br>Сума другого траншу надійде після здачі повного пакета документів в сумі 49,580 тис.грн.                    | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 14    | Інноваційні енергоефективні заходи в фельдшерсько-акушерському пункті с.Кропивницьке Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла. | Новоукраїнський              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 305  | 0        | 305                          | 0        | 305                                    | 305      | Кількість отримувачів вигод   | осіб           | 850                   | 850               | -  | <b>Виконано.</b><br>Проведено ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла   |   |
|       |  |                              |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | Економія енергоносіїв   | %              | 10                    | 10                | -  |   |   |
| 15    | "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" Українського фонду соціальних інвестицій (3 мікропроекта)  | Бобринецький, Компаніївський | 2015                     | 2016      | Всього                                  |  |          | 9397,2                       | 9397,2   | 9397,2                                 | 9397,2   | Освоєння коштів міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів | тис. грн.      | 9397,2                | 9397,2            | 0  | <b>Виконано.</b><br>У рамках Проекту реалізовано 3 мікро-проекти громад на території 2 районів області, здійснено заходи по капітальному ремонту та енерго-ефективності 3 шкіл. |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника)1                   | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 16    | Відновлення інфраструктури (дороги), капітальний ремонт вул. Дерибаса, смт Онуфріївка, Онуфріївський район | Онуфріївський               | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 470  | 0        | 0                            | 0        | 1010                                   | 470      | Будівельна готовність                                  | %              | 100,0                 | 50,0              | -50,0            | <b>У стадії виконання.</b><br>В 2015 році за рахунок коштів місцевого бюджету Онуфріївської селищної ради, було змінено проектно-кошторисну документацію, та зменшено суму по проекту на 1010, тис.грн. В 2015 році проведено частковий ремонт покриття по вулиці Дерибаса за кошти місцевого бюджету на суму 470,0 тис. грн. В 2016 році кошти з місцевого бюджету не виділялися, у зв'язку з спів фінансуванням двох інших проектів. | Роботи планується завершити у 2017 році.  |

[illegible]

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту     |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів                   |          |                                       |                | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                   |                  |    |   | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|---|--|----------|--|----------|---------------------------------------|----------------|--|-------------------|------------------|----|---|---|---|
|       |   |                             | у звітному періоді, тис.грн. |           |   |  |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1 | одиниця виміру | прогнозоване значення                                  | фактичне значення | відхилення (+/-) |    |   |   |   |
|       |   |                             | плановий                     | фактичний |   | планова  | фактична | планова                                | фактична |                                       |                |  |                   |                  |    |   |   |   |
| 21    | Створення навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» сВиноградівка, Компаніївський район | Компаніївський              | 2016                         | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 1302                                   | 1206,6   | 1302                                  | 1206,6         | Потужність   | місць             | 20               | 20 | - | <b>Виконано.</b><br>Ремонтні роботи у стадії завершення                                   |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |        | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)                  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)   |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             |                          |           |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | планова                      | фактична |  |        |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 22    | Реконструкція приміщення НВК Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –ДНЗ   | Голованівський              | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0      | Покращення учбового процесу для 247 учнів              | осіб           | 247                   | -                 | -247             | <u>Не виконано.</u>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 23    | Проведення санації (реконструкції) будівлі Свердликівської ЗШ І-ІІ ст. Новоархангельської районної ради Кіровоградської області.                       | Новоархангельський          | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 80                           | 80       | 80                                     | 80     | Витрати на 1 отримувача вигод (ВОВ), тис. грн.         |                | 47,8                  | -                 | -47,8            | <u>У стадії виконання.</u> Підготовлено ПКД, яка пройшла експертизу від 16 вересня 2015 року№ 12-0875к-15; | Включений до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році |
|       | <b>Покращення якості умов надання освітніх послуг (енергозберігаючі заходи)</b>  |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |        |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 24    | Здійснення енергозберігаючих заходів у комунальному закладі «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» | Петрівський                 | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 150,1  | 150,1    | 1894,852                     | 150,10   | 1894,852                               | 150,10 | зменшено споживання закладом освіти природного газу    | тис. куб. м    | на 6,7                | -                 | на 6,7           | <u>У стадії реалізації.</u> Проведено ремонт покрівлі і стелі  |   |
| 25    | Будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії № 7  | Новоукраїнській             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 937,55   | -        | 937,55                       | -        | 937,55                                 | -      | Кількість отримувачів вигоди                           | осіб           | 1450                  | -                 | -1450            | <u>У стадії реалізації.</u> Виготовлено ПКД та будується котельня  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 26    | Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №3 по пров. Зелений,3 в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області.       | Олександрівського           | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 237,34   | 0,00     | 143,08                       | 0,00     | 385,20                                 | 237,34 | Кількість отримувачів вигод                            | осіб           | 147                   | 147               | -                | <u>Виконано.</u> Встановлено піролізний котел  |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість             | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:              |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|---|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |   |   | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника)1                                | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |   |   |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |   |                |                       |                   |                  |  |   |
| 27    | Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №6 по вул. Володарського,28 в смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області | Олександрівський район                  | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 272,438                      | 272,438  | 272,438                                | 272,438  | Кількість отримувачів вигод   | осіб           | 180                   | 180               | -                | <b>Виконано.</b><br>Проведено капітальний ремонт закладу та встановлено піролізний котел   |   |
| 28    | ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III" (44 мікропроекти)   | Розвиток соціальної інфраструктури села | 2014                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 9007                         | 4950,1   | 16438,7                                | 12381,8  | Освоєння коштів міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів | тис. грн       | 9007                  | 4950,1            | -4056,9          | <b>У стадії виконання.</b><br>У рамках Проекту заплановано реалізувати 44 мікропроекти громад у 9 районах області.<br>У 2016 році:<br>по 34 мікропроектах – роботи завершено (проведено інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення, покращено водо-постачання, проведено енергозберігаючі та енергоефективні заходи в школах, дошкільних навчальних закладах та ФАП'ах, та придбано сільськогосподарську техніку для 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (7 мікро-проектів) (далі – СОК);<br>по 1 мікропроекту громади с. Кропивницького у Новоукраїнському районі проводяться ремонтно-будівельні роботи, які будуть завершені у 2017 році.<br>Також, у 2017 році плануються до | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

[illegible]

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|
|       |   |                             |                          |           |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-)   |   |   |
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |  |   |   |
| 30    | Капітальний ремонт Голоківської ЗШ І-ІІІ ступенів по вулиці Жовтнева, 40, с. Голоківка, Олександрійський район, Кіровоградська область        | Олександрійський            | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        |  |                |                       |                   | <b>Не виконано.</b><br>Даний проект: пройшов експертизу від 06 жовтня 2015 року № 12-0790к-15; включений до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році |   |   |
| 31    | Реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул. Шкільна, 1 | Знам'янський                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 38   | 0        | 0                            | 0        | 2283,21                                | 38       | Енергозбереження                                       | тонн           | 180                   | -                 | -  | <b>Виконано.</b><br>Проведення робіт по заміні котлів та тепломережі                      |   |
| 32    | Проведення санації будівлі Микільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Світловодського району Кіровоградської області                  | Світловодського             | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 60   | 60       | 60                           | 60       | 60                                     | 60       | Встановлення енергозберігаючих вікон                   | шт.            | 30                    | -                 | -30  | <b>У стадії реалізації</b><br>Виготовлено проектно-кошторисну документацію                | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |



| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:  |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника)1                    | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |   |                |                       |                   |                  |   |   |
|       | Покращення якості умов надання освітніх послуг (енергозберігаючі заходи)                           |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          |   |                |                       |                   |                  |   |   |
| 33    | Переведення Протопопівської ЗШ I-III ступенів на альтернативні види палива - будівництво котельні. | Олександрійський            | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Кількість отримувачів вигод (КОВ)                       | осіб           | 181                   | -                 | -                | У стадії реалізації<br>Розроблена проектно-кошторисна документація                        | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 34    | Здійснення енергозберігаючих заходів в Балахівській ЗШ I-III ступенів                              | Петрівський                 | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1350,0   | 1350,0   | 1350,0                       | 1350,0   | 1350,0                                 | 1350,0   | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу | тис.грн.       | 90                    | 90                | -                | Виконано.<br>Заміна 56 шт. дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, ремонт даху   |   |
| 34    | За напрямом "1.С. - 34 проекти   |                             |                          |           |   | 127228,8   | 117919,3 | 66431,6                      | 147466,8 | 79459,6                                | 158926,3 |   |                |                       |                   |                  |   |   |

| № з/п   | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |        | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|   |  |                             |                          |           |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|   |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | планова                      | фактична |  |        |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| <b>Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b><br><b>Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b><br><b>Напрямок 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області</b> |  |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |        |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 1   | Реконструкція ДНЗ №24 по вул. Пам'яті Героїв, 3, м. Світловодськ | м. Світловодськ             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0      | Кількість  | місць          | 60                    | -                 | -60              | <b>Не виконано.</b>  | Підлягає перерахунку кошторисна частина проекту на момент виконання   |
| 2   | Завершення будівництва автомобільної дороги в обхід м.Знамянка   | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 34470  | 3066,1   | 161464,088                   | 34470    | 84894,804                              | 3066,1 | Довжина дороги   | км             | 10,8                  | 6,4               | -4,4             | <b>У стадії виконання.</b> Першу чергу будівництва об'їзної дороги, довжиною 4,4 км, завершено та введено в експлуатацію у 2010 році.<br>У 2015 році було заплановано завершити зазначене будівництво, але відповідного фінансування не було.<br>Відповідно до постанови КМУ від 17 червня 2015 року № 498 "Деякі питання використання у 2015- 2017 роках коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг" (із змінами) Кіровоградській області було передбачено у 2016 році фінансування з державного бюджету виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у сумі 138228,5 тис.грн., у тому числі на будівництво автомобільної дороги в обхід м.Знам'янка на ділянці км 0+000 - км 6+400 – 77177 тис.грн.<br>Фінансування вказаних робіт здійснювалося за рахунок коштів, залучених Державним агентством автомобільних доріг України у попередні роки під державні гарантії та за умови виділення із місцевих бюджетів усіх рівнів видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, в обсязі не менше 10 %.<br>З Державного бюджету на будівництво автомобільної дороги в обхід м.Знам'янка на ділянці км 0+000 - км 6+400 надійшло – 2,805 млн.грн., з місцевого бюджету профінансовано – 260,9 тис.грн. (з міського бюджету м. Знам'янка – 148,7 тис.грн. та з обласного бюджету – 112,2 тис.грн.). Разом – 3,066 млн.грн. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 2   | За напрямом "1.D. - 2 проекти                                    |                             |                          |           |   | 34470  | 3066,1   | 161464,088                   | 34470    | 84894,804                              | 3066,1 |  |                |                       |                   |                  |  |   |

| № з/п   | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:   |                                  |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|   |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекта, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1  | одиниця виміру                   | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|   |   |                             |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                                  |                       |                   |                  |  |   |
| Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"<br>Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"<br>Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          |  |                                  |                       |                   |                  |  |   |
| 1   | Придбання рухомого складу електротранспорту, м.Кропивницький                  | м.Кропивницький             | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 80000                        | 80000    | 80000                                  | 80000    | Кількість  | од.                              | 20                    | 20                | -                | Виконано.<br>Закуплено 20 тролейбусів  |   |
| 2   | Капітальний ремонт мосту по вул. Ілліча у смт Петрове Кіровоградської області | Петрівський                 | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 317,6  | 317,6    | 0                            | 317,6    | 1689,4                                 | 2791,8   | Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії) | км доріг на 1 тис.кв.м території | 188                   | 188               | -                | Виконано. Забезпечено безперебійне автомобільне сполучення Петрівського району по автомобільній дорозі Т-12-10 з населеними пунктами Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей України за Кіровоградським та Криворізьким напрямками; експлуатація мосту в робочому режимі з пропуском розрахункового навантаження А-11 без обмеження ваги і швидкості руху |   |
| 2   | За напрямом 2.А. - 2 проекти  |                             |                          |           |   | 317,6  | 317,6    | 80000                        | 80317,6  | 81689,4                                | 82791,8  |  |                                  |                       |                   |                  |  |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |           | Сума вибраних коштів         |           |  |           | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-----------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична  | у звітному періоді, тис.грн. |           | з початку реалізації проекту, тис.грн. |           | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |           | планова                      | фактична  | планова                                | фактична  |  |                |                       |                   |                  |  |   |
|       | Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"   |                             |                          |           |   |  |           |                              |           |  |           |  |                |                       |                   |                  |  |   |
|       | Напрям 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу                                   |                             |                          |           |   |  |           |                              |           |  |           |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 1     | Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по вул. Привокзальна, 10 в м. Знам'янка Кіровоградської області | м. Знам'янка                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1189,1016  | 1189,1016 | 1189,1016                    | 1189,1016 | 1189,1016                              | 1189,1016 | Мешканці будинку                                       | осіб           | 149                   | 149               | -                | <b>Виконано.</b> 29.08.2016р. за рахунок коштів міського бюджету проведено експертизу кошторисної документації. Заключний договір №49 від 09.09.2016р. на виконання робіт з ТОВ «Монтажник». Відновлено покрівлю будинку, створено належні умови проживання мешканців у будинку. |   |
| 2     | Будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска Кіровоградської області   | м. Мала Виска               | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0         | 3484,4                       | 3484,4    | 0                                      | 0         | Кількість отримувачів вигод                            | осіб           | 629                   | 629               | -                | <b>Виконано.</b> завершено будівництво водопровідної мережі у м. Мала Виска; поліпшено умови життєдіяльності населення; забезпечено якісною питною водою 629 осіб (362 двори); збільшено обсяг реалізації послуг населенню   |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |           | Сума вибраних коштів |           | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |           |  |               |                                       | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |  |                       |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-----------|----------------------|-----------|--|-----------|--|---------------|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |           |                      |           | у звітному періоді, тис.грн.                           |           | з початку реалізації проекту, тис.грн.   |               | найменування індикатора (показника) 1 |   |   | одиниця виміру   | прогнозоване значення |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична  | планова              | фактична  | планова  | фактична  |  |               |                                       |   |   |  |                       |
| 3     | Налагодження якісного водопостачання для споживачів питної води смт Петрове Петрівського району                                    | Петрівський                 | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0         | 0                    | 0         | 3319,828   | 2959,26   | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводу у міській місцевості | %             | 100,00                                | 100,00  | -   | <b>Виконано.</b> Проведено реконструкції з водопровідної мережі у смт Петрове  |                       |
| 4     | Каналізаційні очисні споруди с.Степове – реконструкція, Кіровоградського району  | Кіровоградський             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1189,1016  | 1189,1016 | 4673,5016            | 4673,5016 | 4508,9296  | 4148,3616 | Потужність   | куб.м на добу | 50                                    | 50  | 100%  | <b>Виконано.</b> Проведено реконструкцію очисних споруд із заміною трубопроводів   |                       |
| 5     | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова,94 смт Олександрівка Олександрівського району                        | Олександрівський            | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 214,42   | 214,42    | 218,97               | 214,42    | 218,97   | 214,42    | Кількість отримувачів вигод  | осіб          | 94                                    | 94  | -   | <b>Виконано.</b> Замінено існуюче рулонне покриття, цементної стяжки, частковий ремонт кирпичної кладки, плит, огорожі, парпетної стіни. |                       |
| 6     | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пушкіна,7 смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області | Олександрівський            | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 380,12   | 0,00      | 399,08               | 0,00      | 0,00   | 380,12    | Кількість отримувачів вигод  | осіб          | 248                                   | 248   | -   | <b>Виконано.</b> Замінено існуюче рулонне покриття, цементної стяжки, частковий ремонт кирпичної кладки, плит, огорожі, парпетної стіни. |                       |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |                  | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|------------------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |                  | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична         | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |   |   |
|       | Модернізація підприємства водопостачання ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (7 проектів) | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 1480002 дол. США   | 1480002 дол. США | 31900,00                     | 37880,79 | 31900,00                               | 37880,79 |  |                |                       |                   |                  | ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - приймає участь в програмі "Проект розвитку міської інфраструктури – 2", завдяки реалізації якого відбудеться поліпшення якості питної води, зменшення втрат води при транспортуванні до кінцевого споживача та зменшення витрат енергоресурсів. Загальна вартість проекту 44,4 млн. дол. США.<br>У рамках реалізації Проекту ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у 2016 році отримало автотранспортну техніку, вартістю 1,2 млн. дол. США, та лабораторне обладнання, вартістю 0,3 млн. дол. США. |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |            | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|------------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |            | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична   | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 7     | Закупівля спеціальної техніки  | Кіровоградська область      | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 1230150,00   | 1230150,00 | 26400,00                     | 32135,50 | 26400,00                               | 32135,50 | Оновлення спецтехніки                                  | шт             | 30,00                 | 30,00             | -                | <b>Виконано.</b><br>Відсоток усунення аварійних ситуацій на мережах водопостачання за 1 добу збільшився з 53% у 2015 році до 59 % у 2016 році. Втрати питної води в мережах зменшилися з 43,4% у 2015 році до 37,3% у 2016 році. Скоротився термін |   |
| 8     | Закупівля лабораторного обладнання (вода та стічні води)                             | Кіровоградська область      | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 249852,00  | 249852,00  | 5500,00                      | 5745,29  | 5500,00                                | 5745,29  | Оновлення лабораторного обладнання                     | шт             | 5,00                  | 5,00              | --               | <b>Виконано.</b><br>Закуплено 1 комплект оптичного спектрометра з індуктивно зв'язаною плазмою, 3 набори спектрофотометричної системи для аналізу зразків у видимому діапазоні. Однопроменевий спектрофотометр, 1 набір газового хроматографа.     |   |
| 9     | Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро – Кіровоград"             | Кіровоградська область      | 2016                     | 2019      | Всього                                  | 0  | 0          | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Реконструкція споруд водоочистки                       | шт             | 1                     | -                 | -1               | <b>У стадії виконання.</b><br>Проводиться оцінка тендерних пропозицій  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 10    | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кіровоград                            | Кіровоградська область      | 2016                     | 2019      | Всього                                  | 0  | 0          | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Реконструкція каналізаційних споруд                    | шт             | 1                     | -                 | -1               | <b>У стадії виконання.</b><br>Проводиться оцінка тендерних пропозицій  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 11    | Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград" | Кіровоградська область      | 2016                     | 2019      | Всього                                  | 0  | 0          | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Заміна мереж   | км             | 30,0                  | -                 | -30              | <b>У стадії виконання.</b><br>Проводиться оцінка тендерних пропозицій  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту     |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів                   |          |  |                | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                    |                  |         |          | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|---|--|----------|--|----------|--|----------------|--|--------------------|------------------|---------|----------|--|---|
|       |  |                             | у звітному періоді, тис.грн. |           |   |  |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup> | одиниця виміру | прогнозоване значення                                  | фактичне значення  | відхилення (+/-) |         |          |  |   |
|       |  |                             | плановий                     | фактичний |   | планова  | фактична | планова                                | фактична |  |                |  |                    |                  | планова | фактична |  |   |
| 12    | Закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій  | Кіровоградська область      | 2016                         | 2019      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0  | 0              | Реконструкція водопровідних насосів                    | шт                 | 10               | -       | -10      | <b>У стадії виконання.</b><br>Тендерна документація знаходиться на погодженні Світового банку  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 13    | Закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій   | Кіровоградська область      | 2016                         | 2018      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0  | 0              | Реконструкція каналізаційних насосів                   | шт                 | 19               | -       | -19      | <b>У стадії виконання.</b><br>Проводиться оцінка тендерних пропозицій  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 14    | Рекультивация порушених земель відпрацьованої площі кар'єру ПАТ "Кіровоградське нафтоуправління" | Кіровоградська область      | 2015                         | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 177,60                                 | 177,60   | 177,60   | 177,60         | Площа рекультивованих земель                           | га                 | 3,20             | 3,20    | -        | <b>Виконано.</b><br>Площа рекультивованих земель склала 3,2 га   |   |
| 15    | Реконструкцію системи водовідведення житлового масиву по вул. Козачий Шлях в селищі Онуфріївка   | Онуфріївський               | 2016                         | 2016      | Всього                                  | 1465,4   | 912,9    | 912,9                                  | 912,9    | 1465,4   | 1465,4         | Будівництво гравійно-піщаних фільтрів потужністю       | м <sup>3</sup> /го | 24               | 24      | -        | <b>Виконано.</b><br>За рахунок коштів обласного фонду охорони природного навколишнього середовища встановлено гравійно-піщані фільтри, соматичний колектор - 150 м, каналізаційна насосна станція 25 м3/ добу, напірний колектор 300 м, очисні споруди, колектор очисних стоків 100 м. |   |



| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |          |  |                |                       | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |   |   |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|---|---|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн.                 |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>                       | одиниця виміру | прогнозоване значення |   |   | фактичне значення   | відхилення (+/-)  |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова  | фактична |  |                |                       |   |   |   |   |
| 16    | Капітальний ремонт житлового фонду у м. Знам'янка (заміна вікон на енергозберігаючі в під'їздах житлових будинків) | м. Знам'янка                | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 64,36  | 64,36    | 1074,28                      | 64,36    | 1074,28  | 64,36    | Мешканці багатоповерхових будинків, в яких заплановані ремонтні роботи | осіб           | 1565                  | -   | -1565   | <b>У стадії виконання.</b> Здійснено перерахунок проектно-кошторисної документації у цінах 2016 року, загальна вартість проекту становить 1074,282 тис.грн.<br>28 березня 2016р. укладено договір з ТОВ «Будівельна фірма «Геліос» на суму 7,562 тис.грн.на виготовлення проектно-кошторисної документації.<br>1,528 тис.грн. оплата за проведену експертизу проектно-кошторисної документації підряднику ДП «Укрдержбудекспертиза».<br>Заключено договір з ПП «Монзуль О.А.» №175 від 06.09.2016р. на суму 37,131 на виконання робіт по капітальному ремонту (заміні вікон) у житловому будинку вул.Гагаріна,8. Заклучено договір з ТОВ «Геоїд» на суму 18,13614 тис.грн. і виконані роботи по капітальному ремонту житлового будинку (заміна вікон) №85 вул.Віктора Гоголю. | Здійснено перерахунок проектно-кошторисної документації у цінах поточного року. Даний проект було включено до пропозиції по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам'янка, але проект не обрано для фінансування. Також направлено звернення народному депутату України Договору О.С. від 25.04.2016р. №01-2/20/1 щодо сприяння у вирішенні проблеми фінансування даного проекту. Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги. |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 17    | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську, Кіровоградської області "Корегування". | м. Світловодськ             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 3351,5   | 3351,5   | 3351,5                       | 3351,5   | 3351,5                                 | 3351,5   | Витрати енергоресурсів                                 | %              | 50                    | -                 | -50              | <b>У стадії виконання</b><br>У рамках бюджетної програми "Здійснення природоохоронних заходів" передбачені видатки з державного бюджету у сумі 7306,4 тис.грн. Одержувачем цих бюджетних коштів та замовником з виконання робіт є ОКВП "Дніпро Кіровоград". Станом 01 січня 2017 року бюджетні кошти використані у сумі 3351,5 тис.грн., роботи продовжуються.                             | Реалізація проекту продовжено у 2017 році   |
| 18    | Створення базового розсадника та теплиць   | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 2960,3   | 2960,3   | 2960,3                       | 2960,3   | 2960,3                                 | 2960,3   | площа покриття   | м <sup>2</sup> | 86                    | 86                | -                | <b>Виконано.</b><br>1. Побудовано автоматизовану теплицю з полікарбонатним покриттям для вирощування 11 тис. шт. декоративного посадкового матеріалу;<br>2. Реконструйовано стару теплицю площею 260 м2 для вирощування 24 тис. шт. живців;<br>3. Влаштовано огорожу навколо тепличного господарства площею 0,02 га та проведено благоустрій прилеглої території площею 100 м <sup>2</sup> |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |   | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|---|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   |  |   | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |   |                             |                          |           |   |  |   | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 19    | Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області | м.Долинська                 | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0 | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Протяжність  | км             | 6,8                   | -                 | -6,8             | <b>Не виконано.</b><br>Даний проект: пройшов експертизу від 13 липня 2015 року № 12-0361к-15; включений до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)  |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|--|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |  |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |   |  |
| 20    | Система водовідведення м. Уляновка - реконструкція   | м. Уляновка                 | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Пропускна спроможність                                 | куб.м на добу  | 700                   | -                 | -700             | <b>Не виконано.</b><br><b>У рамках бюджетної програми "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на фінансування у 2016 році даного об'єкта були виділені кошти у сумі 22233,9 тис.грн. Кошти з державного бюджету перераховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів та замовника з виконання робіт - Благовіщенські міської ради у запланованому річному обсязі. На підставі проведеного наприкінці грудня 2016 року тендеру Благовіщенською міською радою укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт на суму 19485,3 тис.грн. Використання зазначених коштів не здійснювалось.</b> | Даний проект: пройшов експертизу від 03 березня 2016 року № 12-0060к-16; включений до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році |
| 21    | Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК42 до ТК43 а/8, м. Кіровоград, з заміною на попередньо ізольовані труби Д=300мм, L=0,516км | м.Кропивницький             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Протяжність теплових мереж                             | м              | 516                   | -                 | -516             | <b>Не виконано.</b><br>Даний проект: пройшов експертизу від 10 квітня 2015 року № 12-0108к-15; включений до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році  |  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 22    | Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у м. Кіровоград | м.Кропивницький             | 2015                     | 2018      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Протяжність теплових мереж                             | м              | 498                   | -                 | -498             | <b>Не виконано.</b><br>Даний проект: пройшов експертизу від 10 квітня 2015 року № 12-0107к-15; включений до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:                |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)   |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1                                 | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |   |                |                       |                   |                  |   |   |
| 19    | Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по провулку Толстого 12/36 в м. Знам'янка Кіровоградської області | м. Знам'янка                | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 602,94                       | 0,00     | 602,94                                 | 0,00     | Мешканці багатопверхових будинків, в яких заплановані ремонтні роботи | осіб           | 125                   | -                 | -125             | Не виконано.  | Даний проект було включено до пропозицій по переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам'янка, але проект не обрано для фінансування. Також направлено звернення народному депутату України Довгому О.С. від 25.04.2016р.№01-2/20/1 щодо сприяння у вирішенні проблеми фінансування даного проекту. Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги. |
| 24    | Реконструкція 1-го блоку гуртожитку по вул.Приморській,74 м.Світловодськ, Кіровоградської області.                 | м.Світловодськ              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Кількість мешканців   | чол.           | 90                    |                   |                  | Не виконано   | та архітектури від 23.06.2015 01-07/353/1; департамент ЖКГ містобудування та інфраструктури Голови ОДА про за від 18.11.2016 року протокол з якого розв'язку у галузі ЖКГ   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                    | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) <sup>1</sup>       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-)   |   |   |
|       |  |                             |                          |           |   | планова  | фактична | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                    |   |   |
| 25    | Капітальний ремонт 3-го блоку гуртожитку по вул.Приморській, 74 м.Світловодськ | м.Світловодськ              | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Кількість малих сімей                                  | сімей          | 32                    |                   | <b>Не виконано</b> | Надіслано листи до департаменту регіонального розвитку №01-09/39/1, від 09.04.2015 №01-10/52/2; від 24.05.2016 №01-09/3 |   |

Надіслано листи до департаменту регіонального розвитку №01-09/39/1, від 09.04.2015 №01-10/52/2; від 24.05.2016 №01-07/448/1; отримані відповіді від 23.06.2015 №01-07/448/1; від 06.05.2015 №01-18/508/3 ч.1 відхилення обласною радою від 06.05.2015 №01-18/508/3 ч.1 про результати засідання з відбору проектів регіонального розвитку

Роботи будуть продовжені у 2017 році

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |                               | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|----------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   |  |                               | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1                  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|       |   |                             |                          |           |   | планова  | фактична                      | планова                      | фактична | планова                                | фактична |  |                |                       |                   |                  |  |   |
| 20    | Автоматизація надання фінансових послуг в Кіровоградській дирекції УДППЗ «Укрпошта» | Кіровоградська область      | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0                             | 0                            | 0        | 0                                      | 0        | Надання послуг   | тис. осіб      | 980                   | -                 | -980             | <b>Не виконано.</b><br>На даний час Кіровоградської дирекцією УДППЗ «Укрпошта» впровадження проекту відтерміновано у зв'язку із узгодженням фінансової складової її реалізації з генеральною дирекцією УДППЗ<br>Реалізація проекту передбачає вирішення питання шляхом розвинення мережі ресайклінгових АТМ, забезпечення сучасних фінансових сервісів, розширення функціоналу АТМ поштовими послугами |   |
| 21    | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Знам'янка, вул. Будьонного, 207      | м. Знам'янка,               | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 998,39   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00     | 998,39                                 | 998,39   | Населення міста  | тис. осіб      | 23,7                  | -                 | -23,7            | <b>Не виконано.</b><br>У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 998,392 тис.грн. Розпорядником коштів по проекту є ОКВП "Дніпро-Кіровоград"<br>Очікувана оціночна вартість проекту на даний час складає 69022,086 тис.грн.   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 29    | Реконструкції очисних споруд в смт. Онуфріївка Кіровоградської області. II черга    | сmt. Онуфріївка             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 16,7   | 16,7                          | 16,7                         | 16,7     | 16,7                                   | 16,7     | потужністю   | м³/добу        | 65                    | -                 | -65              | <b>У стадії виконання.</b><br>В 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету проведено оновлення проектно-кошторисної документації та пройдено експертизу на загальну суму коштів 16,7 тис. грн..   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 29    | За напрямом 2.В. - 29 проектів  |                             |                          |           |   | 1494791,7 та 1480002 дол. США                                      | 1494791,7 та 1480002 дол. США | 54524,52                     | 57885,87 | 55347,18                               | 58766,60 |  |                |                       |                   |                  |  |   |



| № з/  | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники)                |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|   |   |                             |                          |           |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1 | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|   |   |                             | плановий                 | фактичний |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |                                       |                |                       |                   |                  |   |   |
| <b>Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"</b>                                    |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          |                                       |                |                       |                   |                  |   |   |
| <b>Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання</b> |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          |                                       |                |                       |                   |                  |   |   |
| 1   | Реставраційні роботи «Оформлення відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею по                 | Кіровоградська область      | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 3709,10  | 1515,10  | 1515,10                      | 1515,10  | 3709,10                                | 3709,10  | Кількість виставок у рік              | один.          | 109                   | 109               | -                | <b>Виконано</b><br>Проведено ремонт приміщень цокольного поверху, встановлено систему вентиляції, виготовлено експозиційне обладнання, вітражі, подіуми, макети, чучела птахів і тварин та встановлено експонати із фондового зібрання музею  |   |
|   |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | Кількість екскурсій у рік             | один.          | 1611                  | 1611              | -                |   |   |
|   |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |          |  |          | Кількість відвідувачів у рік          | один.          | 57700                 | 57700             | -                |   |   |
| 2   | Реконструкція будівель КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" по вул. Волкова, 1-А, м. Кіровоград | Кіровоградська область      | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 1300,00                      | 1300,00  | 0,00                                   | 0,00     | Кількість пролікованих хворих за рік  | кількість      | 4203                  | 4203,00           | -                | <b>Виконано</b> У 2016 році відкрито кардіохірургічну операційну, яка оснащена та повністю укомплектована за всіма сучасними вимогами. На ремонтні роботи з обласного бюджету використано 1,3 млн. грн. та 4,4 млн. грн. на придбання спеціального обладнання екстра-класу. В операційному блоці КЗ „Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер” проведено: серцево-судинних операцій – 156; діагностичних, інтервенційних процедур – 919. Для кардіохірурга (із Луганська) за кошти обласного бюджету придбано квартиру (800 тис.грн.); |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |        |  |        | Індикатори (показники)                |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |        | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) 1 | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 3     | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків та дверей) Червоноярської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кіровоградського району           | Кіровоградський             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 599,10   | 599,10   | 599,10                       | 599,10 | 599,10                                 | 599,10 | Кількість замінених вікон дверей      | шт             | 77                    | 77,00             | 100,00%          | <b>Виконано.</b><br>Встановлено 72 енергозберігаючих вікон та 5 дверей                    |   |
|       | <b>Реконструкція приміщень і будівель дитячої обласної лікарні (5 проектів)</b>   | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  |  |          |                              |        |  |        |                                       |                |                       |                   |                  |   |   |
| 4     | Реконструкція лікувального корпусу №4 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0      | 0                                      | 0      | кількість пролікованих дітей за рік   | кількість      | 1030                  | 1032              | -                | <b>Не виконано</b>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 5     | Реконструкція рентгенбудинку Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград          | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0      | 0                                      | 0      | кількість пролікованих дітей за рік   | кількість      | 1030                  | 1032              | -                | <b>Не виконано</b>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 6     | Реконструкція харчоблоку Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград              | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0      | 0                                      | 0      | кількість отримувачів послуг          | кількість      | 13170                 | 13170             | -                | <b>Не виконано</b>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/ | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники)                    |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|      |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проекту, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1     | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 7    | Реконструкція хірургічного корпусу №2 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград      | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 39991,37                     | 32433,3  | 39991,37                               | 32433,3  | кількість проведених оперативних втручань | кількість      | 3390                  | 3397              | 7                | <b>Виконано</b>   |   |
| 8    | Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській 79/35, м.Кіровоград         | Кіровоградська область      | 2015                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 17247,13                     | 17247,13 | 60734,03                               | 60734,09 | кількість пролікованих дітей за рік       | кількість      | 3680                  | 3687              | -                | <b>Виконано</b><br>Проведено реконструкції головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні. заміна інженерних мереж, сантехнічного обладнання, заміна вікон, дверей, утеплення стін та добудова III поверху, оснащення медичним             |   |
| 9    | Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м. Кіровограді | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0        | 26334,59                     | 26334,59 | 26345,19                               | 26345,19 | кількість пролікованих хворих за рік      | кількість      | 3930                  | 3938              | 8                | <b>Виконано</b><br>Проведені оздоблювальні роботи у відділеннях, часткова заміна інженерних мереж та сантехнічного обладнання. В обласному госпіталі для ветеранів війни протягом 2016 року проліковано 1115 осіб – учасників антитерористичної операції. |   |
| 10   | Реконструкція головного корпусу станції переливання крові  | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 8109,378   | 8109,38  | 8541,884                     | 8109,38  | 8541,884                               | 8109,38  | Кількість заготовленої плазми за рік      | літрів         | 2000                  | 2100              | 100              | <b>Виконано.</b><br>Проведено заміну внутрішніх інженерних мереж, виконання робіт по ремонту фасаду та його утеплення , заміна віконних та дверних блоків.  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |        |  |        | Індикатори (показники)                |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |        | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) 1 | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 11    | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 28, м.Кропивницький, 102 мікрорайон (добудова) | м.Кропивницький             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 1274,1   | 1274,1   | 1274,1                       | 1274,1 | 1274,1                                 | 1274,1 | Забезпечення житлом                   | сімей          | 54                    | -                 | -54              | <b>У стадії виконання</b><br>Забезпечення житлом 54 сімей ( 207 осіб)   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 12    | Капітальний ремонт (реставрація) обласного НВК (гімназії-інтернат-школи мистецтв) в м. Олександрії, по вул Діброва 25        | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 6000   | 6000     | 3673,3                       | 3673,3 | 3673,3                                 | 3673,3 | Зняття аварійного стану будівлі       | %              | 20                    |                   | -20              | <b>У стадії виконання</b><br>стилюля. Улаштування фундаменту. Мурування стін 1 поверху, залізобетонний пояс 1 поверху, укладання плит перекриття 1 поверху, мурування стін 2 поверху та улаштовано покрівлю | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)         | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |         |  |         | Індикатори (показники)   |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|---------|--|---------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |                                  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |         | з початку реалізації проекту, тис.грн. |         | найменування індикатора (показника) 1  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 13    | Розвиток сімейних форм виховання | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 39785,9                      | 31199,5 | 51803,6                                | 59056,5 | Охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | %              | 91                    | 92,00             | 1,00             | <u>У стадії виконання.</u> Протягом 2016 року в області сімейними формами виховання охоплено 461 дитину, а саме: усиновлено 72 дитини-сироти дитини, позбавленої батьківського піклування; передано під опіку та піклування 284 дитини; створено 6 дитячих будинків сімейного типу та 7 прийомних сімей, до діючих сімей влаштовано 79 дітей; повернено на виховання батькам внаслідок поновлення батьківських прав, повернення з місць позбавлення волі –26 дітей. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою, піклуванням громадян виховується 2118 дітей, у 209 прийомних сім'ях та 49 дитячих будинках сімейного типу виховується 725 дітей, у тому числі в області проживає один дитячий будинок сімейного типу, що переселилися з тимчасово окупованої території на вихованні яких перебуває 6 дітей, та 11 сімей опікунів/піклувальників на | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |        |  |        | Індикатори (показники)   |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--------|--|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |        | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) І                                    | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
| 14    | Інформатизація освіти та комп'ютеризація навчального процесу, Петрівського району | Петрівський                 | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 589,80   | 589,80   | 77,00                        | 589,80 | 154,00                                 | 702,20 | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в сільській місцевості | %              | 98                    | 100,00            | 2                | <b>У стадії виконання</b><br>У 2016 році придбано на суму 197,5 тис.грн. - НКК для комунального закладу "Петрівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" 195,8 тис.грн. - придбання мультимедійних комплексів для навчальних закладів району;<br>196,5 тис.грн. - придбання комп'ютерів для навчальних закладів району<br>196,5 тис.грн. - придбання комп'ютерів | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |      |  |         | Індикатори (показники)                |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)   |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|------|--|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |      | з початку реалізації проекту, тис.грн. |         | найменування індикатора (показника) 1 | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
| 15    | Реставрація внутрішнього інтер'єру будівлі по вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровограді                        | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00 | 1177,50                                | 1177,50 | Бібліотечний фонд                     | прим.          | 121217                | -                 | -121217          | <b>У стадії виконання.</b><br>Влаштовано міжповерхове та горіщне перекриття, відновлено інтер'єр стелі великого читального залу  | Обласною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку даний інвестиційний проект було відхилено та не включено до Переліку інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |      |  |         | Кількість відвідувачів у рік          | осіб           | 17550                 | -                 | -17550           |  |   |
| 16    | Капітальний ремонт будівель і споруд заповідника-музею І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія" |                             |                          |           |   | 0  | 0        | 0                            | 0    | 1027,5                                 | 1027,5  | Кількість екскурсій у рік             | один.          | 345                   | -                 | -345,00          | <b>У стадії виконання</b><br>Завершено ремонт літньої театральної сцени (заміна покрівлі, стелі, підлоги, фарбування стін); розпочато ремонт покрівлі батькової хати (демонтаж, очищення та влаштування керамічної покрівлі) та відновлення стін | проведення конкурсного онального розвитку, що державного фонду роєкт було відхилено та знята за рахунок коштів тку у 2016 році.   |





| № з/ | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |          |  |          | Індикатори (показники)  |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оціню ко фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)   |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|      |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |          | з початку реалізації проєкта, тис.грн. |          | найменування індикатора (показника) 1   | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
|      |   |                             |                          |           |   |  |          | планова                      | фактична | планова                                | фактична |   |                |                       |                   |                  |  |   |
| 17   | Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»  | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      |   | 2  | 2        | 132                          | 132      | 132                                    | 132      | мешканці та гості міста, громадськість, театральні колективи області та України | тис.осіб       | 10                    | 10,00             | -                | <b>Виконано.</b><br>створено умови для показу вистав , творчих зустрічей залучення глядачів до 3,5 тис.осіб  | Реалізація проєкту продовжено у 2017 році   |
| 18   | Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення «Колишня діляниця поліції» по вул. Преображенська, 3 у м.Кіровоград | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 1080,8   | 815      | 837,4                        | 815      | 1103,3                                 | 1080,8   | Кількість вистав у рік  | один.          | 690                   | 693,00            | 3,00             | <b>У стадії виконання</b><br>Усунено аварійність будівлі, виконано реконструкцію приміщень,(службові кімнати, гримерні, костюмерну, склад для декорацій, столярну майстерню), частково замінено систему опалення, влаштовано вбирально для дітей з обмеженими фізичними можливостями | Відсутність фінансування. Для продовження робіт необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію сценічної частини та зали для глядачів та залучити кошти у сумі 700,0 тис.грн. |
| 19   | Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»   | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 1  | 1        | 172                          | 172      | 172                                    | 172      | аматорські вокально-хорові колективи, мешканці та гості міста                   | тис.осіб       | 2                     | 1,5               | -                | <b>Виконано.</b><br>Проведення фестивалю конкурсу щороку до 1,5 тис. осіб  |   |
| 20   | Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини»   | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 1  | 1        | 17,5                         | 17,5     | 17,5                                   | 17,5     | аматорські театральні колективи, мешканці та гості міста                        | тис.осіб       | 2                     | 1,6               | -                | <b>Виконано</b><br>Підвищення режисерської та акторської майстерності аматорів. Активізація діяльності аматорських театральних колективів.   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 21   | Переобладнання системи опалення та заміна вікон районного Будинку культури , смт Компаніївка  | смт Компаніївка             | 2015                     | 2017      | Всього                                  |  |          | 35,00                        | 62,00    | 1535,00                                | 62,00    | Кількість заміненних вікон  | шт             | 18                    | 18,00             | 100,00           | <b>У стадії виконання</b><br>Проведено заміну 18 вікон на енергозберігаючі склопакети  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |         |  |         | Індикатори (показники)                        |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|---------|--|---------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |         | з початку реалізації проекту, тис.грн. |         | найменування індикатора (показника) 1         | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 22    | Сільський клуб – центр змістовного дозвілля, духовності, культури, творчої ініціативи   | Світловодський              | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 360,00                       | 360,00  | 360,00                                 | 360,00  | Орієнтовна кількість отримувачів вигод        | осіб           | 1654                  | 1654,00           | -                | <b>Виконано.</b><br>Проведено оздоблюваних робіт стін, ремонт даху, проведення внутрішнього ремонту клубу                         |   |
| 23    | Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній будинок Пауценка" по вул.Дворцовий, 89 у м.Кіровоград | м.Кропивницький             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 68,00  | 68,00    | 68,00                        | 68,00   | 68,00                                  | 68,00   | Кількість виставок у рік                      | один.          | 20                    | -                 | -20,00           | <b>У стадії виконання.</b><br>Виготовлено проектно-кошторисну документацію) Роботи з реставрації будуть виконуватись у 2017 році. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |         |  |         | Кількість екскурсій у рік                     | один           | 265                   | -                 | -265,00          |   |   |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |         |  |         | Кількість відвідувачів у рік                  | один.          | 6139                  | -                 | -6139,00         |   |   |
| 24    | Створення історичного козачого комплексу  | м. Світловодськ             | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 300,00   | 300,00   | 300,00                       | 300,00  | 300,00                                 | 300,00  | Кількість обслуговуваних туристів             | осіб/рік       | 5000                  | -                 | -5000,00         | <b>У стадії реалізації.</b><br>Розроблено ПКД, оформлення дозвільних документів, благоустрій під'їзної дороги                     |   |
| 25    | Створення парку відпочинку та оздоровлення м. Світловодськ, Світловодський район  | Світловодський              | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 370,00   | 70,00    | 400,00                       | 70,00   | 600,00                                 | 370,00  | Кількість обслуговуваних туристів             | осіб/рік       | 5000                  | -                 | -5000,00         | <b>У стадії реалізації.</b><br>Проводяться підготовчі роботи для будівництва басейну та паркової зони.                            |   |
| 26    | Реставрація будівлі Олександрійського міського палацу культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м. Олександрія Кіровоградської обл.»                  | м. Олександрія              | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 1016,30                      | 1016,30 | 1016,30                                | 1016,30 | Надходження від платних послуг                | тис.грн.       | 10000                 | -                 | -10000           | <b>У стадії виконання</b>   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |         |  |         | Збільшення кількості відвідувачів             | тис.осіб       | 26000                 | -                 | -26000           |   |   |
|       |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |         |  |         | Зменшення витрат за вироблену теплову енергію | грн.           | 51152                 | -                 | 51152            |   |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |            | Сума вибраних коштів         |            |  |            | Індикатори (показники)                               |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)       | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|------------|------------------------------|------------|--|------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична   | у звітному періоді, тис.грн. |            | з початку реалізації проекту, тис.грн. |            | найменування індикатора (показника) 1                | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 27    | Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території, Онуфріївський район   | Онуфріївський               | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0  | 0          | 1579,8                       | 1579,8     | 0                                      | 0          | Орієнтовна кількість отримувачів вигод               | осіб           | 1000                  | -                 | -1000            | <b>У стадії виконання.</b><br>Проведено перерахунок ПКД Роботи плануються розпочати у 2017 році |   |
|       | <b>Придбання медичного обладнання для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенській, 79/35, м.Кропивницький (6 проектів)</b>                            | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | <b>858</b>   | <b>717</b> | <b>717</b>                   | <b>717</b> | <b>858</b>                             | <b>858</b> |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 28    | Придбання обладнання для ендоскопічного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький                                | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0          | 0                            | 0          | 0                                      | 0          | навантаження на 1 діючий апарат, всього              | к-сть          | 154                   | -                 | -154             | <b>Не виконано</b>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 29    | Придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький                           | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 717  | 717        | 717                          | 717        | 717                                    | 717        | к-сть ФЗТпроцедур на 1 особу, що закінчила лікування | к-сть          | 20                    | 21,8              | 1,8              | <b>У стадії виконання</b>   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 30    | Придбання обладнання для відділення лікування новонароджених та недоношених дітей Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 141  | 0          | 0                            | 0          | 141                                    | 141        | середня тривалість перебування хворого на ліжку      | л/дні          | 17                    | 17,4              | 0,5              | <b>У стадії виконання</b>   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/ | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |         |  |   | Індикатори (показники)                          |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)                        | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|---------|--|---|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|      |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |         | з початку реалізації проекту, тис.грн. |   | найменування індикатора (показника) 1           | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 31   | Придбання цифрового ортопантомографа для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький              | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0       | 0                                      |   | кількість проведених обстежень                  | кількість      | 999                   | -                 | -999             | <u>Не виконано</u>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 32   | Придбання обладнання для офтальмологічного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0       | 0                                      |   | середня тривалість перебування хворого на ліжку | л/дні          | 8                     | -                 | -8               | <u>Не виконано</u>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 33   | Придбання комп'ютерного томографа для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул. Преображенській 79/35, м.Кропивницький                 | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0       | 0                                      |   | кількість проведених обстежень                  | кількість      | 300                   | 0                 | -300             | <u>Не виконано</u>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 34   | Реконструкція інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ по вул. Павлова,16, м. Світловодськ, Кіровоградської обл.                            | Світловодськ                | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 4788                         | 1872,48 | 0                                      | 0 | Орієнтовна кількість отримувачів вигод          | кількість      | 45000                 | -                 | -45000           | <u>У стадії виконання.</u><br>За рахунок коштів з ДБ з використано 1817,93 тис.грн. проведено відновлення будівлі | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |       |  |       | Індикатори (показники)  |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|-------|--|-------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |       | з початку реалізації проекту, тис.грн. |       | найменування індикатора (показника) 1                                 | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 35    | Укомплектування закладів охорони здоров'я району медичним обладнанням для лікування та профілактики захворюваності серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту, виявлення на ранніх стадіях онкологічних та стоматологічних захворювань у населення району | Устинівський                | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 500                          | 192,4 | 1100                                   | 192,4 | забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням; | %              | 70                    | 38,5              | 31,5             | <b>У стадії виконання.</b> Придбано мікроскоп для лабораторії, комп'ютер та оргтехніку для ЦРЛ за рахунок залишків медичної субвенції на суму 30,1 тис.грн. На 63,3 тис.грн. за кошти інших джерел придбано комп'ютер, холодильник, електрокардіограф, дві пральні машини. В серпні придбано ректоскоп на суму 33,2 тис.грн. та в вересні коагулометр на суму 41,8 тис.грн. за кошти МБ (надано субвенції сільськими радами). В листопаді придбано обладнання на суму 24,0 тис.грн. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |        |  |        | Індикатори (показники)                 |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--------|--|--------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |        | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) 1  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 36    | "Побудуємо майбутнє разом!" у рамках програми ЄС "Підтримка громад, які опинилися в зоні конфлікту в Україні" (2 проекти)   | Новгородківський            | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 9217,5   | 9217,5   | 9217,5                       | 9217,5 | 9217,5                                 | 9217,5 |  |                |                       |                   |                  | <b>У стадії виконання.</b><br>Проекти фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги<br>До приміщення колишнього гурто-житку ПТУ № 36 підведені усі необхідні комунікації, перекрито дах, | Реалізація проекту продовжено у 2017 році   |
| 37    | Дистанційна очно-заочна школа Малої академії наук учнівської молоді   | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 157,00   | 157,00   | 157,00                       | 157,00 | 157,00                                 | 157,00 | Покращення якості освітніх послуг      | %              | 5                     | -                 | -5,00            | <b>У стадії виконання.</b><br>Придбано інтерактивне обладнання(11 комп'ютерів для учнів, 1 - для вчителя, інтерактивна дошка, комп'ютерні столи та стільці)                                       | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 38    | Кабінет фізики  | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |  |                |                       |                   |                  | <b>Не виконано</b>  | Відсутнє фінансування у 2016 році   |
| 39    | Будівництво спортивного комплексу у Кіровоградського обласного навчально-виховного комплекс (гімназія-інтернат — школа мистецтв) у м. Кіровограді                           | Кіровоградська область      | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | Орієнтовна кількість отримувачів вигод | учнів          | 1000                  | -                 | -1000,00         | <b>Не виконано</b>  | Відсутнє фінансування у 2016 році   |
| 40    | Загальноосвітня спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції по вул. Леніна, 163 в м. Новомиргород — реконструкція будівлі навчального корпусу | м. Новомиргород             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | Орієнтовна кількість отримувачів вигод | осіб           | 142                   | -                 | -142,00          | <b>Не виконано</b>  | Відсутнє фінансування у 2016 році   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |      |  |       | Індикатори (показники)                      |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)  | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|------|--|-------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |      | з початку реалізації проекту, тис.грн. |       | найменування індикатора (показника) 1       | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
| 41    | Сучасний заклад для дітей з обмеженими можливостями та необмеженими талантами  | м. Новомиргород             | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 5270,00  |          | 5270,00                      |      | 5270,00                                |       | Орієнтовна кількість отримувачів вигод      | осіб           | 140                   | -                 | -140,00          | <b>Не виконано</b><br>На даний час виготовлений проект (проектно-кошторисна документація), який був поданий для участі у конкурсі, але у 2016 року кошти на реалізацію даного проекту не виділялись. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 42    | Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо – юнацької творчості по вул. Воровського в м. Новоукраїнка Кіровоградської області» | м. Новоукраїнка             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 7363,24  | 70,00    | 0,00                         | 0,00 | 70,00                                  | 70,00 | Рівень охоплення дітей позашкільною освітою | %              | 55                    | -                 | -55,00           | <b>У стадії виконання.</b><br>Виготовлено проектор-кошторисну документацію   |   |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |        |  |        | Індикатори (показники)  |  |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--------|--|--------|---|--|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |        | з початку реалізації проекту, тис.грн. |        | найменування індикатора (показника) 1   | одиниця виміру                         | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 43    | Підтримка розвитку фестивального та конкурсного руху в регіоні «Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій». | Кіровоградська область      | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 65,00                        | 65,00  | 65,00                                  | 65,00  | мешканці міста, користувачі та партнери бібліотеки                              | тис.осіб                               | 5                     | 5,00              | -                | <b>Виконано</b>   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 44    | Реконструкція театральної площі у м.Кіровограді  | м.Кропивницький             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | кількість отримувачів вигод   | тис.осіб                               | 900                   | -                 | -900,00          | <b>Не виконано</b>  | Відсутнє фінансування у 2016 році   |
| 45    | «Бібліотеки міста Олександрія – новий формат громадського простору»  | м.Олександрія               | 2016                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 322,00                       | 322,00 | 322,00                                 | 322,00 | кількість отримувачів вигод   | користувачі бібліотек Олександрійської | 4                     | -                 | -4,00            | <b>У стадії виконання.</b>  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 46    | Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми»   | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 2,00   | 2,00     | 132,00                       | 132,00 | 132,00                                 | 132,00 | мешканці та гості міста, громадськість, театральні колективи області та України | тис.осіб                               | 10                    | 10,00             | -                | <b>Виконано</b>   |   |



| № з/п | Назва проекту (програми)             | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |      |  |      | Індикатори (показники)  |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)  |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|------|--|------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|--|
|       |                                      |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |      | з початку реалізації проекту, тис.грн. |      | найменування індикатора (показника) І                                   | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| 47    | Особливим потребам – особливу увагу! | м.Кропивницький             | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, яким надано послуги | осіб           | 1700                  | -                 | -1700,00         | <b>Не виконано</b><br>Щороку в обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського проводяться заходи для осіб з особливими потребами: для людей з вадами зору організовано спеціалізований комп'ютерний Майданчик "ІнтерСвіт", на базі якого проводились тренінги з вивчення шрифту Брайля, комп'ютерної грамотності, прослуховування аудіокниг, заняття на тренажерах для дітей з вадами зору. | іального призначення. Заходи здійснюються за рахунок їх в обласному бюджеті на утримання бібліотеки, що не виконати заплановані заходи повному обсязі. |

| № з/п | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |        |  |         | Індикатори (показники)                 |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|--------|--|---------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |        | з початку реалізації проекту, тис.грн. |         | найменування індикатора (показника) 1  | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
| 48    | Реконструкція Палацу культури (нижня частина), м. Світловодськ, Кіровоградської обл.(реставрація)   | м. Світловодськ,            | 2016                     | 2016      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00    | Орієнтовна кількість отримувачів вигод | осіб           | 45000                 | -                 | -45000           | Не виконано   | Відсутність коштів на виконання проекту, передбаченого бюджетом, дозволяє                                       |
| 49    | Створення кемпінгової зони біля рекреаційної зони "Витоки річки Інгул"  | Кіровоградський             | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 12635,24   | 72,00    | 5789,00                      | 519,00 | 5859,00                                | 589,00  | Кількість відвідувачів                 | осіб           | 2000                  | -                 | -2000,00         | <u>У стадії виконання.</u><br>Розроблено нормативно-правове забезпечення діяльності кемпінгу, розроблено проект ландшафтного дизайну кемпінгу   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 50    | Реконструкція, реорганізація та модернізація опікового відділення обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кіровоград, корпус 5. | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 5428,48                                | 5428,48 | кількість пролікованих хворих за рік   | кількість      | 496                   | 496,00            | -                | <u>У стадії виконання</u><br>Реконструкція опікового відділення, операційних, організація палати для інтенсивної терапії опікового відділення, заміна вікон, заміна системи внутрішніх мереж. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/ | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |           |  |           | Індикатори (показники)                              |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|-----------|--|-----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
|      |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |           | з початку реалізації проекту, тис.грн. |           | найменування індикатора (показника) 1               | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |   |
| 51   | Завершення реконструкції та відкриття бактеріологічної лабораторії (проектно-кошторисна документація 2009 року, потребує уточнення) та капітальний ремонт будівель Кіровоградської обласної лікарні по проспекту Університетському, 2/5, у м. Кіровограді (корпус № 3 блоки 4, 7, корпус № 4, № 5, № 6, пральня, харчоблок) з виготовленням проектно-кошторисної документації. | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | кількість проведених лабораторних досліджень, тисяч | кількість      | 1475                  | -                 | -1479,00         | <u>Не виконано</u>   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 52   | Реконструкція комунального закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» по вул. Ялтинській, 1, м.Кіровоград   | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00      | 746,39                                 | 746,39    | кількість пролікованих хворих за рік                | кількість      | 8971                  | -                 | -8971            | <u>Не виконано</u>   | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 52   | За напрямом 2С. - 52 проекти   |                             |                          |           |   | 58465,27   | 30296,98 | 172931,97                    | 142779,28 | 234418,14                              | 221055,63 |   |                |                       |                   |                  |  |   |

| № з/п  | Назва проекту (програми)  | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |           |  |           | Індикатори (показники) результативності Плану заходів: |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|  |   |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |           | з початку реалізації проекту, тис.грн. |           | найменування індикатора (показника)1                   | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|  |   |                             |                          |           |   |  |          | плановий                     | фактичний | плановий                               | фактичний |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління"<br>Напрям 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком |   |                             |                          |           |   |  |          |                              |           |  |           |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 1  | Вивчення за місцем проживання потреб учасників антитерористичної операції та їх сімей | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 36,3   | 22       | 22,4                         | 22        | 37,4                                   | 36,3      |  |                |                       |                   |                  | <u>У стадії виконання.</u><br>В рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» протягом 2015-2016 років було здійснено 35 виїздів. Забезпечено надання кваліфікованої психологічної допомоги, у тому числі за місцем проживання, 157 учасникам антитерористичної операції та 15 членам 13 сімей учасників АТО, з яких: 7 матерів, 1 батько та 1 дружина загиблих учасників АТО, 2 матері, 1 донька та 3 дружини учасників АТО, та проведено зустрічі з 316 учасниками АТО та членами їх сімей щодо вирішення соціально-побутових питань.Обласним Центром забезпечено розробку та виготовлення: буклетів «Інформаційний poradnik для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей», загальним накладом 4,0 тис екземплярів; плакатів «Залиш «темряву» на війні. Соціально допомога учасникам АТО», загальним накладом 2,5 тис. екземплярів. | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |

| № з/п | Назва проекту (програми)   | Територіальна спрямованість | Строк реалізації проекту |           | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |          | Сума вибраних коштів         |           |  |           | Індикатори (показники) результативності Плану заходів:                 |                |                       |                   |                  | Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)   | Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|--|----------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
|       |  |                             | плановий                 | фактичний |   | планова  | фактична | у звітному періоді, тис.грн. |           | з початку реалізації проекту, тис.грн. |           | найменування індикатора (показника)1                                   | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |   |   |
|       |  |                             |                          |           |   |  |          | плановий                     | фактичний | плановий                               | фактичний |  |                |                       |                   |                  |   |   |
| 2     | Вдосконалення системи надання адміністративних послуг              | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 1216,2   | 1216,2   | 250                          | 1216,2    | 250                                    | 1216,2    | Кількість послуг наданих у ЦНАПах області за січень-вересень 2016 року | од.            | 130000                | 131579            | 1579             | Облдержадміністрацією у 2016 році розроблено проект Програми підтримки впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг (далі - Програма), який рекомендовано райдержадміністраціям, міськвиконкомам до затвердження. На даний час прийнято такі Програми у 11 районах; внесено на розгляд місцевих рад проект Програми - у Новомиргородському районі; у 4 районах заходи щодо децентралізації надання адміністративних послуг включені до районних програм розвитку малого підприємництва. За січень-грудень 2016 року надходження до бюджетів склали: за державну реєстрацію фізичних осіб -підприємців - 1123,7 тис.грн; за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обстежень 5411,3 за надання інших адміністративних послуг - 16412,3 тисгрн. | Реалізація проекту продовжено у 2017 році   |
| 3     | Програма інформатизації Кіровоградського регіону на 2015-2017 роки | Кіровоградська область      | 2015                     | 2017      | Всього                                  | 0  | 0        | 0                            | 0         | 0                                      | 0         | Кількість завдань (робіт) у 2017 році                                  | од.            | 5                     | -                 | -5               | <u>У стадії виконання.</u> Підготовлено проект програми інформатизації Кіровоградської області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки. Обсяги фінансування складає 2,3 млн.грн.  | Роботи будуть продовжені у 2017 році  |
| 3     | За Напрямом 3.А. - 3 проекти                                       |                             |                          |           |   | 1252,5   | 1238,2   | 272,4                        | 1238,2    | 287,4                                  | 1252,5    |  |                |                       |                   |                  |   |   |