

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість		Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)						
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрям "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																				
1	Підвищення рівня енергоефективності територій Кіровоградської області на основі енергоаудитів, створення комплексних енергетичних систем на базі відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива для сільського господарства та системи енергоменеджменту	Кіровоградська область		2016	2017	Обласний бюджет, міжнародні донори		0,00	0,00	250,00	0,00	1000,00	0,00	кількість проведених енергоаудитів	шт.	10	0	-10	<u>У стадії виконання.</u> 27.04.2017 року укладено Меморандум про партнерство між Кіровоградською ОДА та Держенергоефективністю. 31.10.2017 року підписано Меморандум про співробітництво між Держагентством з енергоефективності та енергозбереження України, та Кіровоградською ОДА у сфері використання відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива. Оновлено базу даних щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ для ЕСКО-механізму та проінформовано Держагентство з енергоефективності та енергозбереження України для залучення інвестицій. Замовлено у ЦНТУ проведення енергоаудитів у спеціалізованій ДЮСШ олімпійського резерву "Надія"	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість		Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)				
2	Організація та проведення щорічної Міжнародної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки та технологій "AgroExpo" та залучення до участі у ній підприємств Кіровоградщини	Кіровоградська область	2015	2017	Власні кошти	4500,00	1500,00	1500,00	1500,00	4500,00	4500,00	Кількість учасників (компаній, підприємств),	од.	585	585	0	<u>Виконано.</u> Здійснено організаційні та забезпечено участь підприємств області у Міжнародній агропромисловій виставці "AGROEXPO - 2017" (далі – Виставка), яка пройшла 20-23 вересня 2017 року у м.Кропивницькому. Участь у Виставці взяли понад 585 профільних вітчизняних та зарубіжних компаній (у 2015 році - 450, у 2016 році - 470), від районів та міст Кіровоградської області приймало участь 65 підприємств.	
3	Забезпечення збалансованості ринку праці та освітніх послуг регіону	Кіровоградська область	2015	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						<u>Не виконано.</u> В обласному бюджеті не були передбачені кошти для проведення залучення фахівців та проведення наукових досліджень в рамках проєкту.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Гериторіальна спрямованість		Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)				
4	Геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою Володимирівського родовища пегматитів ТОВ "Піщанський кар'єр"	Кіровоградська область	2016	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Затверджена балансових запасів корисної копалини по родовищу	тис.т	8986	0	-8986	Не виконано. Реалізація проєкту з видобутку пегматитів, не розпочата у зв'язку з тим, що підприємство не може отримати спеціальний дозвіл на користування надрами.	
5	Заміна вікон на енергозберігаючі в Благовіщенському НВК № 1 "Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Благовіщенської районної ради	Благовіщенський район	2016	2016	державний бюджет	555,45	0,00	0,00	0,00	1197,19	555,45	отримувачі вигод	учні	272	272		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Встановлено 138 вікон та 10 дверей.	
6	Заміна вікон на енергозберігаючі у Комунальному закладі – Благовіщенському НВК № 2 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад" Благовіщенської районної ради.	Благовіщенський район	2016	2016	державний бюджет	555,45	0,00	0,00	0,00	1198,76	537,00	отримувачі вигод	учні	159	159		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Встановлено 141 вікно та 8 дверей.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.								
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)		
7	Будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі для опалення Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Благовіщенський район	Благовіщенський район	2016 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отримувачі вигод	учні	114	114		Не виконано. Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подавався: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік; - до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального	
8	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікненському родовищі первинних каолінів,с.Берестяги, Гайворонський район.	Гайворонський район	2015 2017	Власні кошти	41738,00	23238,00	23238,00	23238,00	90000,00	40738,00	Проведення експертизи каоліну	тис. тонн	10	0	-10	У стадії виконання. Оформлено договір оренди земельної ділянки під землями промисловості та сільгосппризначення. У вересні 2016 року розпочато роботи з додаткової геологорозвідки Вікненського родовища. Із 19 скважин пробурено 19 . Виконано всі погоджувальні процедури на початок будівництва кар'єру.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та визначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення відхилення (+/-)					
9	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця потужністю 15 мВт на території Заваллівської селищної ради, Гайворонський район	Гайворонський	2016	2017	Власні кошти	90000,00	800,00	89800,00	800,00	90000,00	800,00	Потужність	МВт	15	0	-15	<u>У стадії виконання.</u> Розроблено ПКД на будівництво ФЕС. Вартість ПКД - 800,0 тис.грн. 17 серпня 2017року ТОВ "Грін-Електра-1" отримало дозвільні документи про надання земельної ділянки під будівництво фотоелектричної станції потужністю 15мВт у смт Завалля.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
10	Будівництво блочно-модульної котельні на твердопаливних котлах для теплозабезпечення Знам'янської центральної районної лікарні по вул.Гагаріна,27 у м.Знам'янка	Знам'янський район	2015	2015	Державний, районний бюджети	3154,20	0,00	0,00	0,00	3154,20	3154,20	заміщення природного газу	тис.м.куб.	140	140	0	<u>Виконано.</u> Об'єкт введено в експлуатацію.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість		Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)				
11	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівель загальноосвітнього закладу ЗНЗ I-III ступенів №2 ім. М.Горького за адресою Кіровоградська область, м.Олександрія, вул. Пролетарська,1 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу.	м.Олександрія	2016	2016	місцевий бюджет, інші інвестори	2376,45	2376,45	0,00	0,00	2376,45	2376,45	економія	тис.грн	626	626		Виконано. Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусконаладжувальні, роботи та благоустрій території. Встановлено 2 одиниці обладнання.	
												Обсяг заищеного споживання природного газу	тис.м.куб./	63,7	64			

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.								
					планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)		
12	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9 за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, проспект Соборний, 82 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу.	м.Олександрія	2016	2016	місцевий бюджет, інші інвестори	1256,02	1256,02	0,00	0,00	1256,02	1256,02	економія бюджетних тис.грн.	246	246		Виконано. Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусконаладжувальні, роботи та благоустрій території. Встановлено 2 одиниці обладнання.	
										Обсяг заищеного споживання природного газу тис.м.куб.		63,7	64				

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та виникненням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.								
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)		
13	Будівництво блочно-модульної котельні для тепlopостачання будівель НВК "Олександрійський колегіум – спеціалізована школа" за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул.Першотравнева, 97 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія	2016	2016	місцевий бюджет, інші інвестори	2939,92	2939,92	0,00	0,00	2939,92	2939,92	економія бюджетних тис.грн.	грн.	954	954		Виконано. Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусконаладжувальні, роботи та благоустрій території.
										Обсяг заищеного споживання природного газу тис.м.куб.	куб.м.	63,7	64				

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.								
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)		
14	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі НВО "Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв" за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул.Івана Чиркіна, 19, з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія	2015 2015	державний, місцевий бюджети	1731,30	1731,30	0,00	0,00	1731,30	1731,30	економія бюджету	тис.грн.	351	351		Виконано. Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусконаладжувальні, роботи та благоустрій території.	
											Обсяг заищеного споживання природного газу	тис.м.куб.	63,7	64			

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	І територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та виникненням механізму вирішення)	
					планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)			
15	Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійського навчально-виховного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Леніна, 130 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія	2015	2015	державний, місцевий бюджети	2038,40	2038,40	0,00	0,00	2038,40	2038,40	економія бюджетні	тис.грн.	608	608		Виконано. Стан будівельної готовності на 100%. Проведено пусканалагоджувальні, роботи та благоустрій території. Встановлено 2 одиниці обладнання.	
												Обсяг заміщеного споживання природного газу	тис.м.куб.	63,7	64			

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
					планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)				
16	Будівництво блочно-модульної котельні Олександрійської дитячої музичної школи пл.Соборна, 6 із заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія	2016	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Створення нових робочих місць	од.	4	0		Не виконано.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017року №238)

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування	одиниця	прогнозована			фактичне значення	відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
17	Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" по Шульгіна, 36 в м.Кропивницький	м.Кропивницький	2016 2017	Державний, місцевий бюджети	13808,90	0,00	0,00	0,00	1407,60	1407,60	Економія енергоносіїв	%	20	0	-20	У стадії виконання. Виконано роботи із заміни вікон та дверей на енергоефективні (замінено 33 віконних блоків та 7 дверей, 17,4 % від загальної кількості, замінено електромережі четвертого поверху, замінено систему опалення всієї будівлі. На даний час проведено корегування ПКД у цінах 2017 року. Документація проходить державну експертизу.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
18	Виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗОШ і встановлення окремої теплогенераторної котельні контейнерного типу(с.Верхньоінгульське, Бобринецький район)	Бобринецький район	2016 2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	21,6	0	-21,6	У стадії виконання. У 2017 році роботи не виконувались. У 2016 році придбано твердопаливний котел “АОТВ 150”. Здійснено реєстрацію проекту на сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)				
19	Капітальний ремонт спортивного залу в Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Олексіївка, Бобринецького району	Бобринецький район	2015	2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	36,00	36,00	54,70	54,70	Розрахунковий економічний ефект від	тис.грн.	18,6	0	-18,6	<u>У стадії виконання.</u> У 2017 році роботи не виконувались. У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
20	Створення службового житла для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької центральної районної лікарні	Бобринецький район	2016	2017	Державний, місцевий бюджет	2517,80	2517,80	1059,50	1059,50	1089,40	1089,40	Обсяг введеного в експлуатацію житла	квартири	6	0	-6	<u>У стадії виконання.</u> Виготовлена ПКД. Проект в стадії реалізації за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Бобринецького району.Станом на 01 січня 2018 року проведено роботи по демонтажу існуючої покрівлі та розпочато роботи з влаштування нової покрівлі, здійснено заміну віконних блоків, влаштування армуючого поясу та вимощення по периметру будівлі, а також проводяться роботи з утеплення зовнішніх стін. Завершення робіт згідно плану-графіку (орієнтовного) планується у серпні 2018року.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
21	Капітальний ремонт Верблюзької лікарської амбулаторії з впровадженням енергозберігаючих технологій	Новгородківський район	2015	2016	Обласний, місцевий	1407,40	0,00	0,00	0,00	1407,40	1407,40	кількість отримувачів вигод	осіб	3529	3529		<u>Виконано.</u> Проект реалізовано в 2016 році. Відповідно до проекту змонтовано систему опалення та встановлено піролізний котел.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та виникнення механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.								
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)		
22	Капітальний ремонт Білозернівського НВК з запровадженням енергозберігаючих технологій, Новгородківський район	Новгородківський район	2015 2017	Обласний, місцевий	231,20	0,00	0,00	0,00	231,20	231,20	кількість отримувачів вигод	осіб	450	450		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Встановлено 31 металопластикову конструкцію (100%) (30 вікон та 1 двері).	
23	«Енергозберігаючі заходи в Новоандріївському НВК «Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» в с. Новоандріївка Новгородківського району Кіровоградської обл.. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові»	Новгородківський район	2015 2015	Обласний, районний, місцевий	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	кількість отримувачів вигод	осіб	95	95		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Встановлено 35 металопластикових конструкцій (24 вікон та 10 дверей).	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Ієриториальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та виникнення механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.									
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)			
24	Інноваційні енергоефективні заходи в Йосипівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад». (Кіровоградська область, Новомиргородський район, село Йосипівка, вул.Леніна,58,а) Реконструкція системи опалення з встановленням пілетних котлів	Новомиргородський район	2015	2015	Обласний, районний, місцевий бюджети,	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50	563,50	кількість отримувачів вигод	осіб	116	116		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Встановлено 2 пілетні котли (АОВА-75), проведено реконструкцію системи опалення.	
25	Інноваційні енергоефективні заходи в Листопадівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів. (Кіровоградська область, Новомиргородський район, село Листопадове, вул. Леніна, 59). «Реконструкція системи опалення з встановленням піролізних котлів.	Новомиргородський район	2015	2015	Обласний, районний, місцевий бюджети,	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	кількість отримувачів вигод	осіб	82	82		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Встановлено 2 піролізні котли (ПК-50), димохідна труба, проведено реконструкцію системи опалення.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та виникнення механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.									
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)			
26	«Енергозберігаючі заходи в школі I-III ступенів с.Петроострів, Новомиргородського району Кіровоградської області. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові.	Новомиргородський район	2015	2015	Обласний, районний, місцевий	277,60	0,00	0,00	0,00	277,60	277,60	кількість отримувачів вигод	осіб	35	35		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Здійснено капітальний ремонт по заміні 28 вікон та 6 дверей на металопластикові енергозберігаючі.	
27	Заміна вікон на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї району (які знаходяться в приміщенні ЦПК "Ювілейний")	Новоукраїнський район	2015	2015	районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	економія палива	тонн	23	23		Виконано. Встановлено 23 вікна.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та виникненням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення відхилення (+/-)					
28	Капітальний ремонт (система теплопостачання, заміна віконних блоків, вхідної групи) інфекційного та головного корпусів Петрівської ЦРЛ	Петрівський район	2016	2017	Державний, районний бюджети	4410,30	2230,40	2723,20	2230,40	4903,10	4410,30	Економія бюджетних коштів	тис.грн.	94,9	0	-95	Виконано. Замінено 196 віконних прорізів та 5 дверних блоків загальною площею 668,2 кв.м. Виконано капітальний ремонт 2 систем теплопостачання (2220 м труб та 288 радіаторів).	
29	Заміна вікон в Знам'янській ЗШ I-III ступенів №3 на енергозберігаючі (II) черга, м.Знамянська	м.Знамянка	2016	2016	місцевий бюджет	345,20	345,20	345,20	345,20	345,20	345,20						У стадії виконання. Рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2017рік» на реалізацію проекту передбачено 345,197тис.грн. Проведено перерахунок проектно-кошторисної документації. Загальна сума проекту становить 3281,807 тис.грн.	Надано пропозиції щодо внесення доповнення до Плану заходів на 2018-2020роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020року.

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Гериторіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)			
30	Будівництво котельні з котлами на твердому паливі для заміщення споживання газу для будівель, підпорядкованих відділу освіти за адресою м.Знам'янка, Калинова вулиця, 113, 115 Кіровоградської області	м.Знам'янка	2015	2015	державний, обласний, місцевий бюджети	833,10	0,00	0,00	0,00	833,10	833,10	кількість дітей	особи	170	170		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Встановлено три котли турецького виробництва, які працюють на вугіллі, брекєтах, дровах. Під'єднано до системи тепlopостачання. Завершено пусконаладжувальні роботи. Проведено тестовий запуск котельні на вугіллі марки АМ. У рамках даного проєкту встановлено 15 батарей у ДНЗ№8 (у холі закладу та спальних кімнатах).	
31	Модернізація технологічних процесів виготовлення чавунних корпусних деталей на прикладі насосів серії GP34T-4 ПАТ "Гідросила", м.Кіровоград	м.Кропивницький	2015	2015	Власні кошти	3630,90	0,00	0,00	0,00	3630,90	3630,90	шестерні	од.	29	29		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено модернізацію технологічних процесів виготовлення чавунних корпусних деталей на прикладі насосів.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.														
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)				
32	Модернізація технологічного процесу обробки зубів шестерень насосів групи 1.2, 2.5 ПАТ "Гідросила" м.Кірвоград	м.Кропивницький	2015	2015	Власні кошти	23635,50	0,00	0,00	0,00	23635,50	23635,50	насоси	од.	6	6		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено модернізацію технологічних процесів обробки зубів шестерень насосів.	
33	Реконструкція будівлі та системи опалення дошкільного навчального закладу "Калинка" в сел. Онуфріївка Кіровоградської області	Онуфріївський район	2016	2016	державний, місцевий бюджети	1892,30	0,00	0,00	0,00	1892,30	1892,30	отримувача вигод	кількість осіб	158	158		Виконано. В ході реалізації проєкту проведено наступні заходи: утеплено фасад приміщення, проведено капітальний ремонт даху, здійснено ремонт та заміну внутрішньої системи опалення, придбано модульну котельню для опалення дитячого закладу. В результаті виконаних робіт зменшено витрати в частині утримання закладу на оплату за тепlopостачання на 20%.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)			
34	Енергозберігаючі заходи в Соснівському НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» в с. Соснівка Олександрівського району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на металопластикові	Олександрівський район	2015	2015	Місцевий бюджет, МТД, власні кошти	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80	293,80	кількість отримувачів вигод	осіб	81	81		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено заміну 35 вікон та 1 двері на металопластикові.	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.									
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)			
35	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади м.Бобринець. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності НВК “Бобринецька гімназія ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання громади. Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW	м.Бобринець	2015	2015	районний, місцевий бюджети, власні кошти,	4072,06	0,00	0,00	0,00	4072,06	4072,06	розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	%	95,3	95		Виконано. Проект завершено, проведено заходи по капітальному ремонту та енергоефективності дошкільного виховного закладу НВК “Бобринецька гімназія ЗШ І-ІІІ ступенів.	
36	Покращення умов надання освітніх послуг для громади м.Бобринець. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності дошкільного виховного закладу “Ромашка”, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW	м.Бобринець	2015	2015	обласний, місцевий бюджети, власні кошти,	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00	розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	%	95	95		Виконано. Проект завершено, проведено заходи по капітальному ремонту та енергоефективності дошкільного виховного закладу “Ромашка”	

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.								
					плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	найменування	одиниця	прогнозована	фактичне значення	відхилення (+/-)		
37	Капітальний ремонт Бобринецької ЗОШ №2 I-III ступенів та переобладнання його в позашкільний навчальний заклад	м.Бобринець	2017	2017	Державний, місцевий бюджет	1410,80	1403,80	1410,80	1403,80	1410,80	1403,80	кількість осіб	750	750	0	Виконано. Проект завершено, замінено 45 вікон та дверей на енергозберігаючі, підведено зовнішню теплотмережу 16 м погонних труб, внутрішню систему опалення 48 радіаторів, 148 м пластикових труб. Влаштовано водопостачання та водовідведення, встановлено лічильник обліку тепла, 2 фільтри, показчики тиску в теплотмережі.	
38	Капітальний ремонт (перекриття, даху, заміна віконних та дверних блоків) із застосуванням енергозберігаючих технологій міського центру дозвілля молоді м.Бобринець, вул.Миколаївська, 47	м.Бобринець	2017	2017	Державний, місцевий бюджет	997,50	501,80	501,80	501,80	1499,30	1499,30	кількість осіб	11252	11252	0	Виконано. Проект завершено, замінено 9 енергозберігаючих вікон, 760 м.кв. покрівлі на оцинкований металопрофіль, виконані роботи по облаштуванню паробар'єру та стелі листами юсб на площі 446 м.кв.	
	За напрямом "1.А. - 38 проектів				Всього	213991,1	42879,1	120864,5	31114,7	252045,7	110780,4						

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
1	Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																	
2	Напрям 1.В. Зростання конкурентоспроможності																	
1	Будівництво фрукто-овочесховища	Знамянський район	2015	2017	Власні кошти	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	Зберігання овочів та фруктів	тонн	120	120	0	Виконано. У 2016 році збудовано фрукто-овочесховище потужністю 120 т та придбано холодильне обладнання.	
2	Будівництво цеху з переробки сільськогосподарської сировини на базі ТОВ "АПК Богданівка", Знамянський район	Знамянський район	2015	2015	Власні кошти	1645,90	0,00	0,00	0,00	700,00	1645,90	Випуск кормів	тон на добу	3	3	0	Виконано. Збудовано цех та частково зекуплено обладнання	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична						планова	фактична		
3	Реконструкція свиногокомплекс у та сушарки з добудовою ємкостей для зберігання зерна, с.Дмитрівка, Знаменський район	Знаменський район	2015	2017	Власні кошти	12849,10	0,00	0,00	0,00	2000,00	12849,10	Поголів'я свиней	голів	2500	2500	0	Виконано. У 2016 році проведено реконструкцію приміщень свиногокомплекс у на 2500 тис.голів.	
4	Будівництво зернозберігаючого комплексу на базі СТОВ "Агролан"	Новомиргородський район	2015	2017	Власні кошти	65767,80	4217,80	4217,80	4217,80	65767,80	65767,80	Кількість робочих місць	одиниць	10	15	5	У стадії виконання. Проведено реконструкцію будівлі закритого складу з встановлення ліній доочистки зерна та будівництво комплексу по зберігання зерна. З початку реалізації проекту	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
5	Завершення будівництва Капітанівського зернозберігаючого підприємства (ТОВ "Капітанівське"	Новомиргородський район	2015	2016	Власні кошти	94000,00	114000,00	7300,00	7300,00	94000,00	114000,00	Кількість робочих місць	одиниць	70	48	-22	В стадії виконання. Станом на 01 січня 2018 року введена потужність на зберігання зерна складає 59 тис. тонн.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку
6	Встановлення лінії з виробництвз брикетів із соломи з проектною потужністю 400 кг/год, Компаніївський район	Компаніївський район	2016	2017	Власні кошти	0,00	0,00	1150,00	1750,00	1500,00	2100,00	Потужність	Кг/г.од	400	0	-400	Виконано. У 2017 році закуплено нове обладнання. У 2016 році проведено ремонт приміщення де встановлено лінію.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
7	Будівництво племінного репродуктора одночасним утриманням 2500 свиней, Компаніївський район	Компаніївський район	2015	2015	Власні кошти	120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	Потужність	тис.гол	2,5	2,5		Виконано. У 2015 році введено в експлуатацію племінний репродуктор одночасним утриманням 2500 голів свиней.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична						планова	фактична		
8	Будівництво трьох зерносковищ для зберігання сільськогосподарської продукції, Компаніївський район	Компаніївський район	2015	2015	Власні кошти	2600,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	2600,00	Потужність	тонн	1000	1000		Виконано. У 2015 році завершено будівництво трьох зерносковищ для зберігання сільськогосподарської продукції потужністю 1000 тонн кожен.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
9	Будівництво елеватора на 50 тис.т зерна та млина потужністю 250 т на добу ПП "СТ-Сервіс"	Новгородківський район	2016	2017	Власні кошти	175000,00	69500,00	175000,00	69500,00	175000,00	94500,00	Створення нових робочих місць	од.	50	59	9	Виконано. У жовтні 2016 року введено в експлуатацію I чергу зернозберігаючого комплексу об'єм силосів 24 тис.м.куб. створено 10 нових робочих місць. Протягом 2017 року створено 49 нових робочих місць.	
10	Будівництво нових та реконструкція існуючих приміщень для автоматизованого комплексу молочної	Ізюмський район	2015	2017	Власні кошти	297,00	1510,00	297,00	1510,00	1297,00	2200,80	1) кількість голів	голів	50	0	-50	Виконано. На даний час введено в експлуатацію 2 корівника (на 300голів), приміщення для утримання	
												2) середній на день	кг/день	15	17	2		
												3) обсяг виробленої цукру	т/день	2200	2900	700		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	ферми на 600 голів ВРХ (ПОСП а/ф "Сагайдацька")	Устинівський район	2	2	Власні кошти							4) кількість створених робочих місць	од.	10	12	2	телят, доїльно-молочний блок, пологове відділення, кормоцех, приміщення для обробки та	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
11	Будівництво ангарів для зберігання 500 тонн зерна, Олександрівсь кий район, сmt Єлізаветградка	Олександрівський район	2015 2017	Власні кошти		2536,82	1552,82	1552,82	1552,82	2530,00	2536,82	Кількість робочих місць	осіб	2	2		Виконано. Проект реалізовано протягом 2016-2017 років. Побудовано ангари по зберігання зерна, проведено асфальтування та закуплено нове обладнання.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична						планова	фактична		
12	Зерносушильний комплекс 100 т/год. с. Родниківка	Олександрівський, райони	2015	2017	Власні кошти	21546,48	9366,48	9366,48	9366,48	13405,90	21546,48	Кількість робочих місць	осіб	9	9	0	Виконано. Проект реалізовано протягом 2016-2017 років. Побудовано ангари по зберігання зерна, проведено асфальтування та закуплено нове обладнання.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
13	Будівництво зерносховища для зберігання сільськогосподарської продукції загальною потужністю	Новоархангельський район	2016	2017	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00	2020,00	Потужність	тис.тонн	2,5	2,5	0	Виконано. Побудовано зерносховище для зберігання сільськогосподарської продукції загальною	
14	Реконструкція ферми під вирощування свиней А19:В21ФГ "Родючість"	Голованівський район	2016	2017	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Потужність	гол.	10000	0	-10000	Не виконано	Інвестором проект зупинено в зв'язку із складним фінансовим становищем.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
15	Будівництво елеватора для зберігання зернових і технічних культур ТОВ АПК "Розкішна"	Голованівський район	2016	2017	Власні кошти	20000,00	54379,00	54379,00	54379,00	20000,00	54379,00	Потужність	тис.т	10000	0	-10000	<u>У стадії виконання.</u> Виконано 67,9 % будівельних робіт об'єкта.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення ОР від 22 грудня 2017 року №413)
16	Будівництво елеватора з прийняття, зберігання зернових культур і кукурудзи, Новоукраїнський район	Новоукраїнський район	2015	2016	Власні кошти	35000,00	9638,00	0,00	0,00	35000,00	9638,00						<u>Виконано.</u> Завершено будівництво елеватора для зберігання зернових культур.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
17	Будівництво молокопроводу на МТФ та комплексу по зберігання і сушінню зерна, Добровеличківський район, смтДобровеличківка	Добровеличківський район	2016	2017	Власні кошти	4813,70	4813,70	1700,00	1203,40	4813,70	4813,70	Кількість корів	голів	80	80	0	Виконано. Роботи по будівництву молокопроводу на МТФ завершені. В рамках даного проекту реалізовано проект "Будівництво комплексу по зберігання та сушінню зерна на 3 тис. тонн одночасного зберігання".	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
18	Будівництво зернохосвища потужністю 5 тис.т одночасного зберігання, Добровеличківський район, с.Дружелюбівка	Добровеличківський район	2017	2017	Власні кошти	0,00	0,00	1731,00	1731,00	3500,00	3500,00	Потужність	тис.тонн	5	5	0	Виконано. Роботи по будівництву зернохосвища завершено. Кошти освоєно повністю. Об'єкт розпочав роботу в серпні 2017 року.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична						планова	фактична		
19	Відкриття лінії по переробці молочної продукції Гайворонський район, с.Хашувате	Гайворонський район	2017	2017	Власні кошти	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Потужність	тонн	300	0	-300	<u>У стадії виконання.</u> Виготовлено ПКД та придбано обладнання на суму 800 тис.грн. Реалізація проекту переноситься на 2018 рік через відсутність у інвестора обігових коштів.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення ОР від 22 грудня 2017 року №413)
20	Реконструкція тваринницького приміщення під інкубаторну станцію в с. Соломія Гайворонського району	Гайворонський район	2015	2016	Власні кошти	2100,00	2100,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00	продуктивність	шт	6000	6000		<u>Виконано.</u> Проект виконано. Закладено 6 тис. яєць на інкубацію.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
21	Будівництво складських приміщень, Голованівський район, с.Наливайка	Голованівський район	2017	2017	Власні кошти	3500,00	3325,00	3325,00	3325,00	3325,00	3325,00	Об'єм зберігання	м	700	665	-35	<u>У стадії виконання.</u> Будівництво складських приміщень реалізовано на 95%.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
22	Будівництво цеху екстракції з продуктивністю 800 т/добу по насінню соняшнику та отримання екстракційної олії та шроту, Голованівський район, смт Голованівськ	Голованівський район	2017	2017	Власні кошти	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	Потужність	т/добу	800	800	0	Виконано. Завершено будівництво цеху екстракції з продуктивністю 800т/добу по насінню соняшнику та отримання екстракційної олії та шроту	
23	Оновлення і модернізація об'єктів виробництва та техніки, Голованівський район, смт Голованівськ	Голованівський район	2017	2017	Власні кошти	15000,00	29149,00	29149,00	29149,00	29149,00	29149,00	Кількість	од.	10	12	2	Виконано. Придбано 27 одиниць техніки на загальну суму 29,149 млн.грн.	
	За Напрямом 1.В. - 23 проекти					597656,80	324351,80	309968,10	205784,50	599708,40	569671,60							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична											
	Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																	
	Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																	
	1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури																	
1	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Олексіївка. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності і ЗШ I-III ступенів, навчання громади Бобринецький р-н	Бобринецький район	2015	2015	обласний, місцевий бюджет, власні кошти	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	розрахований економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	93,7	93,7		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Заміна 80 дерев'яних вікон на енергозберігаючі склопакети, встановлення модульної котельні.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	планова	фактична	найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Буховецьке. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади Бобринецький р-н	Бобринецький район	2015	2015	обласний, місцевий бюджети, власні кошти	1350,00	0,00	0,00	0,00	1350,00	1350,00	розрахований економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Заміна 56 дерев'яних вікон на енергозбері, ремонт даху.	
3	Покращення умов надання освітніх послуг для громади с.Кетрисанівка. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗШ I-III ступенів, навчання громади. Бобринецький р-н Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район	2015	2015	районний, місцевий бюджети, власні кошти	3075,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	3075,00	розрахований економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	103	103		Виконано. Проект реалізовано протягом 2015-2016 років. Встановлено 116 металопастикових вікон.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		планова	фактична	планова		фактична	планова	фактична									
4	Покращення якості умов надання освітніх послуг для громади с.Чарівне. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності і ЗШ І-ІІІ ступенів, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район	2015	2015	власні кошти	1350,00	0,00	0,00	0,00	1350,00	1350,00	розрахований економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	90	90	Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Заміна 42 дерев'яних вікон на енергозбері, улаштування покрівлі.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична	планова			фактична	планова	фактична										
5	Покращення надання медичних послуг для громади с.Куйбишеве. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ФАПу, навчання громади Бобринецький район Кіровоградської обл./KFW	Бобринецький район	2015	2015	обласний, районний бюджети, власні кошти	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	розрахований економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	25	25		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено ремонтні роботи з використанням енергозберігаючих технологій, встановлення теплового насоса в приміщенні.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		планова	фактична	планова			фактична	планова	фактична												
6	Покращення доступу до якісної питної води громади с.Свердлове. Першочергові заходи по реконструкції системи водопостачання, навчання громади с.Свердлове Бобринецький район Кіровоградської обл.	Бобринецький район			2015	2015	обласний, районний бюджети, власні кошти		2050,00	0,00	0,00	0,00	2050,00	2050,00	забезпечення населення питною водою	%	100	100		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено реконструкцію системи водопостачання, встановлено електричного насоса.	
7	Розвиток обслуговуючого кооперативу зі зберігання та маркетингу зерна	Бобринецький, Компаніївський			2015	2017	Власні кошти		14752,90	11127,80	11127,80	11127,80	14752,90	14752,90	Збільшення обслуговуючих кооперативів	шт	1	1	0	Виконано. Створено постійно діючий штат кооперативу в кількості 2 од. Здійснено закупівлі матеріально - технічних ресурсів, дизпалива та хімічних продуктів.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименование индикатора (показника)	единица измерения	прогнозируемое значение	фактическое значение	відхилення (+/-)		
8	Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ I-III ступенів в с.Добре, Вільшанський район	Вільшанський район	2015	2015	Державний, районний,	843,2	0,00	0,00	0,00	843,2	843,2	капітальний ремонт спортивного комплексу	кв.м	162	162		Виконано. Проведено капітальний ремонт спортивного залу	
9	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу у с. Котовське	Вільшанський район	2015	2015	Місцевий бюджет	170,3	0,00	0,00	0,00	170,3	170,3	встановлення вікон та капітальний ремонт	шт	12	12		Виконано. Проведено капітальний я будівлі дошкільного навчального закладу та встановлено 12 вікон.	
10	Покращення водопостачання в с. Плоско –Забузьке. Капітальний ремонт, Вільшанський район	Вільшанський район	2015	2015	обласний, районний, місцевий бюджети,	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68	299,68	заміна водонапірної башні	м.куб.	15	15		Виконано. Встановлено водонапірну башню - 15 м.куб.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
11	Енергозберігаючі заходи в НВК с.Вівсяники. Капітальний ремонт покрівлі даху та заміна вікон на енергоефективні	Вільшанський район	2016	2016	обласний, районний, місцевий бюджети,	403,85	0,00	0,00	0,00	403,85	403,85	заміна хвилястих листів на металочерепицю	кв.м	719	719		Виконано. Замінено хвилясті листи на металочерепицю площею 719,4 кв.м.	
12	Енергозберігаючі заходи в Йосипівській ЗОШ I-III ст. Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на металочерепицю	Вільшанський район	2016	2016	обласний, районний, місцевий бюджети, ПРООН	355,08	0,00	0,00	0,00	355,08	355,08	заміна хвилястих листів на металочерепицю	кв.м	571	571		Виконано. Замінено хвилясті листи на металочерепицю площею 571 кв.м.	
13	Енергозберігаючі заходи в Йосипівській ЗОШ I-III ст. Капітальний ремонт: ремонт даху, заміна хвилястих листів на металочерепицю	Вільшанський район	2016	2016	районний, місцевий бюджети	134,29	0,00	0,00	0,00	134,29	134,29	заміна хвилястих листів на металочерепицю	кв.м	235	235		Виконано. Замінено хвилясті листи на металочерепицю площею 235 кв.м.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.			з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
14	Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Вільшанка. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергія сонця), Вільшанський район	Вільшанський район	2015	2015	обласний, районний, місцевий бюджет, ПРООН	372,36	0,00	0,00	0,00	372,36	372,36	освітлювальні конструкції	шт	19	19		Виконано. Встановлено 19 освітлювальних конструкцій.		
15	Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в с. Богданівка Знам'янського району (робоча назва – СОК «Поміч»).	Знам'янський район	2015	2017	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	1173,00	Придбання сільськогосподарської техніки	шт	1	1	0	Виконано. У 2015 році придбано трактор. У 2016 році придбано навісне обладнання для сільськогосподарської обслуговуючої техніки.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
16	Реконструкція Богданівської ЗОШ I-III ступенів №1 ім.І.Г.Ткаченка Знамянської районної ради	Знам'янський район	2015 2016	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	2232,30	2232,30	енергозбереження	Гкал.	540	540	0	Виконано. Замінено всі вікна на металопластикові в кількості 187 шт., двері - 1 та відремонтовано систему водовідведення харчоблоку.		
17	Реконструкція Диківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Знамянської районної ради, с.Диківка, вул. Шкільна, 1	Знам'янський район	2015 2016	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	3808,64	3414,30	енергозбереження	Гкал.	180	180	0	Виконано. Замінено всі вікна на металопластикові в кількості 153 шт. та утеплено стіни 2287,3 м.куб.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
18	Реконструкція існуючої котельні з заміною зовнішніх та внутрішніх мереж тепlopостачання Диківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Знамянської районної ради, с.Диківка, вул. Шкільна,1	Знам'янський район	2015	2016	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	2283,21	38,00	енергозбереження	Г кал.	180	0	У стадії виконання. За кошти районного бюджету виконано ПКД на суму 38тис.грн.	Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подано: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік; - до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.		
19	Енергозберігаючі заходи в школі с.Казарня "Капітальний ремонт даху", Знамянської районної ради, вул.Миру,43	Знам'янський район	2016	2016	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	275,30	346,90	енергозбереження	м.кв.	721		Виконано. Замінено дах 778 м. кв. та улаштовано воовідведення атмосферних вод.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
20	Покращення медичних послуг в медичній амбулаторії с.Диківка. Капітальний ремонт. Заміна внутрішніх мереж електропостачання та перепланування приміщень.	Знам'янський район	2015	2015	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	307,87	314,15	площа перепланування	м.кв.	319		Виконано. В рамках Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду " проведено заміну внутрішніх мереж електропостачання та планування приміщень			
21	Енергозберігаючі заходи в ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів в с.Богданівка, Знам'янського району	Знам'янський район	2015	2015	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40	281,40	енергозбереження	Г.кал.	339	339	Виконано. Замінено вікна та двері на металопластикові.			
22	Енергозберігаючі заходи в дошкільному навчальному закладі "Веселка" с.Трепівка, Знам'янського району	Знам'янський район	2015	2015	Державний та районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	416,30	енергозбереження	м.кв.	1851	1851	Виконано. Замінено вікна та двері на металопластикові.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична	планова			фактична	планова	фактична										
23	Капітальний ремонт (зовнішнє утеплення та заміна вікон) Петрівського НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальна школа I-III ступенів", Знамянської районної ради в с.Петрове, вул. Петровського, 14а ,Знамянського району, Кіровоградської області	Знамянський район	2015	2015	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,40	енергозбереження	м.кв.	28152	28152	Виконано. Замінено вікна та двері на металопластикові.			
24	Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Колос" в с. Бережинка по вул. Миру, 57 Кіровоградського району Кіровоградської області (коригування), Кіровоградський район	Кіровоградський район	2015	2015	державний, місцевий бюджети, власні кошти	873,50	0,00	0,00	0,00	873,50	873,50	витрати на 1 отримувача вигод	тис.	10,8	10,8	Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Колос"			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична	планова			фактична	планова	фактична										
25	Реконструкція частини приміщення Оленокосогорівської ЗОШ І-ІІІ ст під розміщення дошкільного навчального закладу, Кіровоградський район	Кіровоградський район	2015	2015	державний, місцевий бюджети	862,46	0,00	0,00	0,00	862,46	862,46	витрати на 1 отримувача вигод	тис.	15,1	15,1	Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено реконструкцію частини приміщення школи.			
26	Реконструкція частини приміщення Чевоноярської ЗОШ І-ІІІ ст. під розміщення дошкільного навчального закладу, Кіровоградський район	Кіровоградський район	2015	2015	Державний бюджет	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	витрати на 1 отримувача вигод	тис.	15,1	15,1	Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено реконструкцію частини приміщення школи.			
27	Реконструкція котельні Первозванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Кіровоградський район	Кіровоградський район	2016	2016	Державний бюджет	1260,00	0,00	0,00	0,00	1260,00	1260,00	витрати на 1 отримувача вигод	тис.	9,26	9,26	Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Проведено реконструкцію приміщення котельні школи.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
28	Енегозберігаючі заходи в Бережинській загальноосвітній школі I-III ст. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові, Кіровоградський район	Кіровоградський район	2015	2015	Державний бюджет	621,30	0,00	0,00	0,00	621,30	621,30	витрати на 1 отримувача вигод	тис.	3,98	3,98		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено . капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові		
29	Енегозберігаючі заходи в Івано-Благодатненському навчально-виховному комплексі. Капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові, Кіровоградський район	Кіровоградський район	2015	2015	Державний, обласний, районний бюджети, інші інвести	1450,41	166,08	166,08	166,08	990,17	798,28	витрати на 1 отримувача вигод	тис.	7,12	7,12		У стадії виконання. Встановлено 114 вікон. У 2018 році проект буде реалізовано за рахунок коштів районного бюджету	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименование индикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
30	Енергозберігаючі зходи в Могутнянському навчально-виховному комплексі с. Могутнє. Капітальний ремонт заміна вікон на металопластикові., Кіровоградський район.	Кіровоградський район	2015	2015	обласний, районний бюджети,інші інвестири	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	Витрати на 1 отримувача вигод, тис. грн.	тис.грн.	3,58	3,58		Виконано. Проект реалізовано в 2015році. Проведено . капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові		
31	Енергозберігаючі зходи в Вишняківській ЗОШ, с.Вишняківка. Капітальний ремонт заміна вікон на металопластикові. Кіровоградський район.	Кіровоградський район	2015	2015	обласний, районний бюджети,інші інвестири	211,75	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	Витрати на 1 отримувача вигод, тис. грн.	тис.грн.				Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено . капітальний ремонт - заміна вікон на металопластикові		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична									
32	Регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 куб.м/сек	Кіровоградська область	2015	2017	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Витрати на 1 отримувача вигод, тис. грн.	тис.грн.	9,8	0	-9,8	Не виконано. Кошти з державного бюджету на реалізацію цього проекту протягом останніх трьох років не надходили.	Надано пропозиції щодо включення проекту у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017року №238)
33	Реконструкція гідротехнічної споруди ставка на території Плетеноташлицької с/ради Маловисківського району Кіровоградської	Маловисківський район	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Витрати на 1 отримувача вигод, тис. грн.	тис.грн.				Не виконано. Кошти з державного бюджету на реалізацію цього проекту протягом останніх трьох років не надходили.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична	планова			фактична	планова	фактична										
34	Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Бобринець, Кіровоградської області. Облаштування артезіанської свердловини. Реконструкція.	м.Бобринець	2017	2017	Державний бюджет	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	кількість отриманих питної водою тис.грн.	400	0	-400	Виконано . Відповідно до Розпорядження КМУ від 11.05.2017 р. № 310-р Бобринецькій ОТГ виділено 413,9 тис.грн. та 64,1 з місцевого бюджету на реконструкцію артсвердловини.			
35	Створення навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (с.Полтавка)	Компаніївський район	2016	2017	Обласний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	Потужність місьць	20	20	0	Виконано. Об'єкт відкрито 16.05.2016р.В рамках проекту Українського фонду соціальних інвестицій проведено реконструкцію приміщення Полтавського ДНЗ для відкриття 2-х груп. Облаштовано приміщення для дитячого закладу.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименование индикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
36	Створення навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (с.Коротяк)	Компаніївський район	2016 2017	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	264,00	246,00	2835,10	2571,10	Потужність	місць	20	0	-20	У стадії виконання. У 2016 році - реконструкція ЗОШ І-ІІ ст. с.Коротяк під влаштування ДНЗ на 20 місць. У 2017 році закуплено меблі та проводиться будівництво огорожі ДНЗ.		
37	Створення навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Виноградівка	Компаніївський район	2016 2016	Державний, місцевий бюджети	1302,00	0,00	0,00	0,00	1302,00	1302,00	Потужність	місць	20	20		Виконано. Кошти використано у 2016 році, заклад відкрито 24.08.2017 року. Проведено реконструкцію приміщення під дошкільний навчальний заклад. Виконано: поточний ремонт котельні та облаштовано кухню, спальню, ігрову кімнату, туалети, роздягальню.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
38	Створення навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» с.Сасівка	Компаніївський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджет	1241,00	0,00	0,00	0,00	1241,00	1241,00	Потужність	місьць	20	20	Виконано. В рамках роекту Українського фонду соціальних інвестицій проведено реконструкцію Сасівської ЗОШ для відкриття НВК. Проведено реконструкцію котельні (придбано котел) та облаштовано приміщення для навчального закладу.			
39	Водопровідна мережа с.Нечаївка - реконструкція, Компаніївський район	Компаніївський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджет	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	Потужність	км	2,8	2,8	Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Реконструйовано водопровідну мережу протяжністю 2,8км.			

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименовання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
40	Капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського пункту в с.Гарманівка, Компаніївський район	Компаніївський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60	178,60	Потужність	кв.м				Виконано. Проведено капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського пункту в с.Гарманівка	
41	Добудова залу фізкультурних та музичних занять до будівлі дитячого садка по вул. Леніна, 1 в с. Олександрівка, Олександрійського району, Кіровоградської області»	Олександрійський район	2017	2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17	Охоплення дітей якісними фізкультурними та музичними заняттями	чол.	62	0	-62	У стадії виконання. У 2017 році роботи не проводились. За рахунок місцевих бюджетів у 2014 році виготовлено ПКД, використано 16,2тис.грн.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
42	Вузол очистки води смт. Приютівка Олександрійського району	Олександрійський район	2015	2015	Державний, місцевий	0,00	0,00	0,00	0,00	1392,79	1392,79	Кількість отримувачів якісної питної	абоненти	500	500		Виконано. Проект виконано. Вузол очистки води встановлено.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична									
43	Будівництво вугільної котельні для Новопраського НВК по вулиці Соборна, 21, смт. Нова Прага, Олександрійський район.	Олександрійський район	2015	2016	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	3241,49	2633,58	створення безпечних умов навчання	наявні безпечні умови	1	1		Виконано. Проект виконано. Будівництво вугільної котельні завершено.	
44	Капітальний ремонт Голоківської ЗШ І-ІІІ ступенів по вулиці Соборна, 40, с.Голоківка, Олександрійський район	Олександрійський район	2015	2016	Державний, місцевий бюджет	4391,00	4391,00	2977,90	2977,90	2977,90	2977,90	ефективність використання тепла	%	90	70	-20	У стадії виконання. Проведена реконструкція системи опалення, роботи по реконструкції даху виконані на 80 %.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		планова	фактична	планова			фактична	планова	фактична												
45	Переведення Бутівського НВК на альтернативні види палива – будівництво котельні	Олександрійський район			2017	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учнів	чол.	55	0	-55	Не виконано. Роботи не виконувались	Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подано: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік; - до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
46	Переведення Протопопівської ЗШ I-III ступенів на альтернативні види палива - будівництво котельні, вул. Кононова, 18, с. Протопопівка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський район			2016	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	покращення повітряно-температурного режиму	градуси за Цельсієм	19	16	-3	У стадії виконання. ПКД виготовлена у 2015 році (65 тис. грн.), експертизу проведено у 2016 р.(6,168 тис. грн.)	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична									
47	Реконструкція приміщення НВК Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –ДНЗ	Голованівський район	2016	2017	Місцевий бюджет	1 500,0	198,0	198,0	198,0	700,0	198,0	Кількість учнів	осіб	800	227	-573	У стадії виконання. Проводилась робота із утеплення фасаду та заміни вікон на енергоефективні блоки.	
48	Капітальний ремонт комунального закладу "Голованівський районний будинок культури"	Голованівський район	2016	2016	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	265,40	потужність	кількість посадкових місць	580	580		Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Завершено капітальний ремонт комунального закладу "Голованівський районний будинок культури".	
49	Реконструкція Лебединської ГЕС підприємством ПП "АВКУБІ" с.Лебединка, Голованівський район	Голованівський район	2015	2015	Власні кошти, інші інвестори	5300,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5300,00	потужність	кВт	32	32		Виконано. Проект реалізовано в протягом 2015-2016 років. Завершено реконструкція Лебединської ГЕС підприємством ПП "АВКУБІ" .	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
50	Капітальний ремонт дороги по пров. Воровського с.Нова Осота Олександрівського району	Олександрівський район	2015	2015	Місцевий бюджет	453,53	0,00	0,00	0,00	453,53	453,53	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	1500		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено капітальний ремонт дороги загальною площею 1650 кв.м.	
51	Поточний ремонт рулонної покрівлі будівлі актового залу центральної районної лікарні в смт Олександрівка, Олександрівського району	Олександрівський район	2015	2015	Місцевий бюджет	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	кількість отримувачів вигод	осіб	130	130		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено поточний ремонт покрівлі загальною площею 226,4 кв.м.	
52	Реконструкція котельні Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1	Олександрівський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	437,81	0,00	0,00	0,00	437,81	437,81	кількість отримувачів вигод	осіб	331	331		Виконано. Проект реалізовано протягом 2015-2016 років. Встановлено 2 котли потужністю 150 кВт.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
53	Реконструкція котельні та системи опалення Михайлівської ЗШ I-III ступенів с. Михайлівка з встановленням обладнання для заміщення споживання природного газу	Олександрівський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	1660,62	0,00	0,00	0,00	1660,62	1660,62	кількість отримувачів вигод	осіб	237	237		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено заміну котла на твердопаливний та модернізовано систему опалення.		
54	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №3 по пров. Зелений,3 в смт Олександрівка, Олександрівського району	Олександрівський район	2015-2016	2015-2016	Державний, місцевий бюджети	237,34	0,00	0,00	0,00	237,34	237,34	кількість отримувачів вигод	осіб	150	150		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено заміну котла на твердопаливний потужністю 150 кВт.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична											
55	Капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі №6 по Володарського, 28 в смт Олександрівка, Олександрівського району	Олександрівський район	2015-2016	2015-2016	Державний, місцевий бюджети	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44	272,44	кількість отримувачів вигод	осіб	150	150		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено заміну котла на твердопаливний потужністю 150 кВт.	
56	Поточний ремонт котельні Розумівської ЗШ I-III ступенів в с. Розумівка Олександрівського району	Олександрівський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	68,47	0,00	0,00	0,00	68,47	68,47	кількість отримувачів вигод	осіб	58	58		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Відремонтовано котел потужністю 300 кВт.	
57	Покращення медичних послуг у ФАП с. Розумівка, Олександрівського району. Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту	Олександрівський район	2015	2015	Обласний, районний, місцевий бюджети, інші інвестори	298,94	0,00	0,00	0,00	272,04	298,94	кількість отримувачів вигод	осіб	600	600		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено капітальний ремонт приміщення ФАПу, придбано медичне обладнання.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
58	Будівництво шатрової покрівлі над будинком культури у с. Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області	Олександрівський район	2015	2015	Державний, обласний, місцевий бюджети	2513,53	2483,93	2483,93	2483,93	2513,53	2513,53	кількість отримувачів вигод	осіб	500	500		Виконано. Проект реалізовано протягом 2015-2017 років. Проведено будівництво шатрової покрівлі.	
59	Будівництво фотоелектричної сонячної електростанції в с. Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області	Новоукраїнський район	2016	2017	Власні кошти	15 000	-	-	-	15 000	15 000	фотоелектричні батареї, потужність 360 кВт/год	кількість	11616	11616		Виконано. Завершено будівництво фотоелектричної сонячної електростанції у с. Іванівка, яка виробляє екологічно чисту електроенергію.	
60	Сонячні промені вдень і вночі, Іванівка - райський куточок землі, Новоукраїнський район	Новоукраїнський район	2015	2016	районний, місцевий бюджети, інші інвестори	0,00	0,00	0,00	0,00	631,50	641,50	кількість ліхтарів	шт.	18	18		Виконано. Завершено будівництво фотоелектричної сонячної електростанції у с. Іванівка, яка виробляє екологічно чисту електроенергію.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
						планова	фактична	планова	фактична								планова
61	Інноваційні енергоефективні заходи в дошкільному закладі с.Комишувате Новоукраїнського району. Капітальний ремонт системи опалення з встановленням піролізного котла.	Новоукраїнський район	2016	2016	обласний,районний, місцевий бюджети, інші інвестори	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	213,05	економія палива	тон	20	20	Виконано. У дошкільному закладі с.Комишувате встановлено 20 вікон.	
62	Інноваційні енергоефективні заходи в фельшерсько-акушерському пункті с.Кропивницьке Новоукраїнського району.	Новоукраїнський район	2015	2016	обласний,районний, місцевий бюджети,	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	428,45	економія палива	тон	6	6	Виконано. Проведено ремонт покрівлі, ремонт опалювальної системи . Зроблено косметичний ремонт двох лікарських кімнат.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
63	Інноваційні енергоефективні заходи в уличного освітлення с.Приют. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця), Новоураїнський район.	Новоукраїнський район	2016	2016	обласний,районний, місцевий бюджети, інші інвестори	0,00	0,00	0,00	0,00	789,72	855,23	кількість ліхтарів	шт	25	27	2	Виконано. Встановлено 27 модулів, освітлено 3 вулиці та 3 провулки .		
64	Будівництво котельні в Новоукраїнській гімназії №7, вул.Соборна, 48.	Новоукраїнський район	2016	2016	обласний,районний, місцевий бюджети,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	економічний ефект	тис.грн.	18,7	0		Не виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
65	Енергозберігаючі заходи в загальноосвітній школі с.Семенасте Новоукраїнського району. Капітальний ремонт: заміна вікон та дверей на металопластикові	Новоукраїнський район	2015	2015	обласний,районний, місцевий бюджети, інші інвестори	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87	181,87	економія палива	тонн	20	20		Виконано. Проведено ремонтні роботи покрівлі, опалювальної системи, встановлено 30 вікон.	
66	Капітальний ремонт сільського будинку культури пров. Шкільний, 2 с.Комишувате Новоукраїнського району	Новоукраїнський район	2015	2015	державний, районний бюджети та власні	0,00	0,00	0,00	0,00	1334,59	1334,59	економія палива	тонн	30	30		Виконано. Проведено ремонтні роботи покрівлі, опалювальної системи, встановлено 30 вікон.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична									
67	Проведення санації (реконструкції) будівлі Свердловської ЗШ І-ІІ ст. Новоархангельської районної ради Кіровоградської області	Новоархангельський район	2016	2017	Державний та місцеві бюджети	0,00	0,00	3346,00	0,00	3346,00	80,00	Витрати на отримувача вигод, тис. грн		47,8	0	-48	<u>У стадії виконання.</u> У 2017 році роботи не проводились. У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
68	Створення сільськогосподарського кооперативу по риборозведенню у с.Турія, Новомиргородського району	Новомиргородський район	2015	2016	МТД, власні кошти	1496,70	522,90	522,90	522,90	1496,70	1496,70	збільшення спектру послуг та їх здешевлення для населення	одиниць	5	5		<u>Виконано.</u> Протягом 2017 року отримано другий та третій транші коштів МТД на придбання лінії по виробництву рослинної олії, деревоподрібнюючої машини, плуга дискового та універсальну пневматичну сівалку VEGA-8. в сумі 390,5 тис. грн. Власні кошти становлять 132,4 тис. грн.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний	Джерела фінансування у звітному періоді		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична								планова	фактична
69	Капітальний ремонт питного водогону комунального підприємства Деріївської сільської ради, Онуфріївський район	Онуфріївський район	2015	2015	Державний та місцеві бюджети	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	Забезпечення якісним водопостачанням населення	особи				У стадії виконання. Станом на 01.01.2018 кошти в сумі 550тис.грн освоєно. Проведено відповідні роботи по заміні труб на поліетиленові та ремонту насосної станції.	Проект планується завершити в 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету.
70	Відновлення інфраструктури (дороги), капітальний ремонт вул. Дерибаса, смт Онуфріївка, Онуфріївський район	Онуфріївський район	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00						Виконано. Проведено реконструкцію вулиці Дерибаса в селищі Онуфріївка.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
71	Капітальний ремонт приміщення Миронівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, вул.Гагаріна, 176, с.Миронівка, Світловодського району, Кіровоградської області	Світловодський район	2017	2017	Місцевий бюджет	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт	7	7	0	Виконано. У 2016 році проведено ремонт приміщення спортивної зали та покрівлі .		
72	Відновлення інфраструктури (дороги), Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2015	2017	Місцевий бюджет	313,80	70,00	56,20	70,00	300,00	313,80	Ямковий ремонт дороги	км	1	0,7	-0,3	Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. Проведено ямковий ремонт дороги на суму 313,8 тис.грн.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична								
73	Проведення санації будівлі Подороженської загальноосвітньої школи I-III ступенів Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський	2016 2017	Державний, місцевий бюджети	5405,70	0,00	0,00	0,00	5405,70	5405,70	Встановлення енергозберігаючих вікон	м ²	423	423	0	Виконано. У 2016 році відремонтовано дах, проведено реконструкцію системи опалення, замінено вікона на енергозберігаючі, утеплено та завершено косметичний ремонт зовнішнього фасаду будівлі.	
74	Проведення санації будівлі Микільської загальноосвітньої школи I-III ступенів Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський	2016 2017	Місцевий бюджет	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	30	0	-30	У стадії виконання У 2017 році роботи не проводились. У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість			Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова			фактична	планова	фактична										
75	Реконструкція системи опалення Глинської ЗОШ I-III ступенів з будівництвом індивідуальної котельні на твердому паливі, вул.Шкільна, 2, с.Глинськ, Світловодського району	Світловодський район	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Будівництво котельні	шт.	1	0	-1	Не виконано. У 2017 році роботи не проводились.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)	
76	Здійснення енергозберігаючих заходів в Балахівській ЗШ I-III ступенів, Петрівський район	Петрівський район	2016	2016	районний бюджет	447,90	447,90	384,88	447,90	384,88	447,90	економія бюджетних коштів	тис. грн.	38,3	38,3		Виконано. Проект реалізований у 2017 році. Замінено 72 віконних прорізів загальною площею 229,1 кв.м.		
77	Здійснення енергозберігаючих заходів в Луганській ЗШ I-III ступенів	Петрівський район	2016	2016	державний,районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1355,96	1355,90	економія бюджетних коштів	тис. грн.	43,8	108		Виконано. Проект реалізовано у 2016році. Замінено 154 віконних прорізів загальною площею 573,4 кв.м.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
78	Здійснення енергозберігаючих заходів в Червонокосянтинській ЗШ I-III ступенів	Петрівський район	2017	2017	Районний бюджет	594,40	300,4	300,4	300,4	985,75	594,40	економія бюджетних коштів	тис. грн.	20,3	8,1	-12	Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. Замінено 90 віконних прорізів загальною площею 334,6 кв. м.	
79	Здійснення енергозберігаючих заходів в Чечеліївській ЗШ I-III ступенів Чечеліївська, Малинівська сільські ради Балахівська селищна рада Петрівського району	Петрівський район	2015	2015	державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	328,11	328,11	економія бюджетних коштів	тис. грн.	44,2			У стадії виконання. Замінено 92 віконних прорізів.	Завершення ревізії проекту заплановано у 2018 році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична								
80	Здійснення енергоефективних заходів у комунальному закладі "Петрівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія" (рекогструкція даху)	Петрівський район	2016	2016	державний, місцевий бюджети	150,10	0,00	0,00	0,00	1894,85	150,10	економія бюджетних коштів	тис. грн.	54,4		<u>У стадії виконання.</u> Частково виконано поточний ремонт покрівлі та ремонт стелі площею 20,4 кв.м.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
81	Здійснення енергозберігаючих заходів у комунальному закладі "Петрівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія"(капітальний ремонт теплосистеми)	Петрівський район	2017	2017	Державний, районний бюджети	1321,70	0,00	0,00	0,00	1321,68	1321,70	економія бюджетних коштів	тис.грн.	65,0	64,7	-0,3	Виконано. Проект реалізований у 2016 році . Замінено 1272, м/п трубопроводів центрального опалення та 257 чавунних радіаторів на 758 м/п сталевих електрозварних труб та встановлено сталеві опалювальні радіатори потужністю 420,9 кВт.	
	За Напрямом 1.С. - 81 проект					79464,1	20186,0	22306,1	19018,9	107902,5	99124,3							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

Л з/ п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична										
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрям 1.D. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області																		
1	Капітальний ремонт доріг м. Кіровоград	м.Кропивницький	2015	2015	Місцевий бюджет	25771,45	0,00	0,00	0,00	25771,45	25771,45	площа	тис. кв.м	46,9	47,6	0,7	Виконано. Проект реалізовано в 2015році. Відремонтовано доріг загальною площею 47 тис. кв.м.	
2	Завершення будівництва автомобільної дороги в обхід м.Знамянка, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2016	2016	державний, місцевий бюджети	97878,8	97878,8	101990,5	74335,4	141246,2	119673,2	довжина дороги	км	10,8	6,4	-4,4	У стадії виконання. У зв'язку з недостатнім фінансуванням дорожньої галузі у минулих роках не було можливості завершити роботи на даному об'єкті. Загальна вартість об'єкту згідно ПКД становить 141,246 млн.грн., а саме: будівництво а/д в обхід м.Знам'янка км 0+000-км 3+000 – 67,265 млн.грн.; будівництво а/д в обхід м.Знам'янка км 3+000-км 6+400 – 73,981 млн.грн.	

3	Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи тепlopостачання м.Олександрія, Кіровоградська область	м. Олександрія	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Децентралізація системи тепlopостачання	од. котельнь	17	0	-17	У стадії виконання. Протягом 2017 року відповідно до фінансової угоди між Україною та ЄІБ КП"Теплокомуненерго" було підготовлено пакет документів для передачі на комплексну перевірку до ЄІБ. За висновками кінцевого етапу відбору учасників Програми та в результаті засідання Координаційного комітету 12.12.2017 року КП "Теплокомуненерго" було включено до переліку проектів з високим ступенем готовності. Очікується рішення щодо остаточного рішення про надання коштів для впровадження проекту.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
4	Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельню з високоефективним енергозберігаючим обладнанням	м. Олександрія	2015	2015	Власні кошти, інші	10157,2	10157,2	0,0	0,0	10157,2	10157,2	економія теплової енергії	МВт-год/рік	2225,0	2225,0		Виконано. З 14.10.2015 р. котельня працює в стаціонарному режимі. Нова котельня ЦТП № 118 обігріває 6 дев'ятиповерхових будинків (це 1800 квартир) та будинок дитячої та юнацької творчості.	
5	Виготовлення генерального плану та плану зонування території м.Бобринець Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади	м. Бобринець	2017	2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	11252	0	-11252	Не виконано	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

6	Внесення змін до генерального плану м.Мала Виска, зонінг та детальний план забудови	м. Мала Виска	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	чол.	7500	0	-7500	Не виконано. Відсутність власних коштів на реалізацію проекту.	З метою реалізації проекту виконавчим комітетом Маловисківської міської ради в рамках програми «DOBRE» у 2017 році прийнято участь у конкурсі по розробці схеми просторового планування ОТГ- I фаза; в 2018 році планується взяти участь у II фазі при оголошенні наступного конкурсу.
7	Реконструкція пішохідного переходу від залізничного вокзалу для мешканців південного мікрорайону та працівників обласної бальнеологічної лікарні по вул.Макаренка в м.Знам'янка Кіровоградської області	м.Знам'янка	2015	2015	державний,місцевий бюджети	382,36	0,00	0,00	0,00	382,36	382,36	жителі міста	осіб	7000	7000		Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Виконано реконструкцію існуючих сходів з поновленням твердого покриття перехідних площадок і частковим відновленням сходових маршрутів, роботи по будівництву нової ділянки переходу шириною 2 метри з твердим покриттям по існуючій дамбі між боками балки.	

8	Розробка генерального плану населеного пункту Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади м. Новоукраїнка	м. Новоукраїнка	2017	2017	Місцевий бюджет	1000,00	1000,00	693,50	693,50	693,50	693,50	Кількість отримувачів вигод	чол.	17000	0	-1700	У стадії виконання. Підписано договір на виконання робіт, виконано роботи з актуалізації картографічної основи м.Новоукраїнка. Розпочато роботи з розроблення історично-архітектурного опорного плану та проектування генерального плану м.Новоукраїнка.	Проект включено до пропозиції щодо внесення доповнення до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.
За напрямом "1.D. - 8 проектів						135189,81	109036,00	102683,99	75028,94	178250,71	156677,74							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)			
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична												
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична												
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток" Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу																					
1	Придбання рухомого складу електротранспорту, м.Кропивницький	м.Кропивницький		2017	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Кількість отримувачів вигод	од.	238200	0	238200	Не виконано.	Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подано: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік; - до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
							планова	фактична	планова	фактична									
2	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. об'їзному в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		кількість отримувачів вигод	осіб	238200	0	238200	<u>Не виконано.</u>	Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подано: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік; - до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична						планова	фактична		
3	Капітальний ремонт мосту по вул. Ілліча у смт Петрове Кіровоградської області	Петрівський район	2015	2017	Державний, районний бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1689,4	2791,80	Щільність автомобільних доріг	км доріг на 1 тис.кв.м території	188	188	0	Виконано. Проект реалізований у 2015- 2016 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з місцевого бюджету, виконано капітальний ремонт мосту довжиною 93м	
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття села Глинськ, Світловодський район	Світловодський район	2015	2017	місцевий бюджет	296,60	0,00	0,00	0,00	296,60	296,60	капітальний ремонт дороги	м	50	50		Виконано. Забезпечення автомобільного сполучення між населеними пунктами району.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
5	Капітальний ремонт вул.Єгорова у м.Світловодськ, Кіровоградської області	м. Світловодськ	2017	2017	обласний бюджет, ДФРР	19770,2	19770,2	17376,9	17376,9	17376,9	17376,9	протяжність дороги	км	2,1	2,1	<u>У стадії виконання.</u> Реалізація проекту здійснювалася у III черги: I черга будівництва - 1,250 км; II черга - 0,713 км, III черга будівництва - 2,16 км. У 2017 році було проведено роботи, які передбачені II і III чергою. Освоєно коштів у сумі 17376,86тис.грн. Роботи по капремонті дороги планується завершити у 2018 році за рахунок	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020року (рішення обласної ради від 10 березня 2017року №238)
6	Реконструкція мосту через р.Тясмин та ділянки дороги між мостом та шляхопроводом у смт Олександрівка Кіровоградської області	смт Олександрівка	2017	2017	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	28971,4	0,0	28971,4	0,00			0	0	<u>Не виконано.</u> Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації в 2016 році виготовлено ПКД та проведено експертизу проектів. Розглядається питання щодо пошуку джерел фінансування для реалізації проекту.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний			у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
							планова	фактична	планова	фактична								
7	Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію у смт Олександрівка Кіровоградської області	смт Олександрівка	2017	2017	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	17500,0	0,0	17500,0	0,0			0	0	0	Не виконано. Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації в 2016 році виготовлено ПКД та проведено експертизу проектів. Розглядається питання щодо пошуку джерел фінансування для реалізації проекту.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
	За напрямом 2.А. - 7					20066,8	19770,2	63848	17376,9	65834	20465,30							

1. The first part of the document is a list of references.

2. The second part of the document is a list of references.









ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																	
Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																	
Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу																	
1	Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро – Кіровоград"	Кіровоградська область	2016 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція водопровідних насосних станцій	шт.	10	0	-10	<u>У стадії виконання.</u> 12 січня 2018 року повторно оголошено тендер.	Реалізація проєкту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
2	Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2017 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	диспетчеризація об'єктів ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	шт.	1	0	-1	<u>У стадії виконання.</u> 04 грудня 2017 року оголошено тендер.	Реалізація проєкту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
					3	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кіровоград	Кіровоградська область	2016 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4	Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016 2017	МФО	152030,7	152030,68	14037,21	14037,2	34857,75	34857,75	заміна мереж	км.	30	0		<u>У стадії виконання.</u> Здійснено заміну 11172 м водопровідних мереж, встановлено 3 чавунні засувки та 12 дискових затворів. Улаштовано 16 колодязів та шість камер.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020року (рішення обласної ради від 10березня 2017 року №238)
5	Закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	реконструкція водопровідних насосних станцій	шт.	10	0	-10	<u>У стадії виконання.</u> 21 серпня 2017 року відбулось розкриття тендкрних пропозицій. На даний час триває розгляд пропозицій.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020року (рішення обласної ради від 10березня 2017року №238)

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
6	Закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016	2017	МФО	24359,2	24359,2	24359,2	24359,2	24359,2	24359,2	реконструкція каналізаційних насосних станцій	шт.	10	0	-10	<u>У стадії виконання.</u> 27 липня 2017 року сплачено авансовий платіж в розмірі 501,7 тис. дол.США (13221,9 тис. грн.). 27 листопада 2017 року здійснено оплату за отримане 09 листопада 2017 року обладнання на суму 7985,8тис.грн. 28 грудня здійснено оплату за отримане 11 грудня 2017року обладнання на суму 3151,4тис.грн.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020року (рішення обласної ради від 10березня 2017року №238)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
							планова	фактична	планова	фактична								
7	Закупівля лабораторного обладнання (вода та стічні води)	Кіровоградська область	2016	2016	МФО	249852,0 дол.США	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	6437,92	оновлення лабораторного обладнання	шт.	5	5	Виконано. Проект реалізовано у 2016році, придбано: оптичний спектрометр - 1шт., однопроменевий спектрометр - 3шт., газовий хроматограф - 1шт.	
8	Закупівля спеціальної техніки ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2016	2016	МФО	1230150,0 дол.США	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	32135,50	оновлення спецтехніки	шт.	30	30	Виконано. Проект реалізовано у 2016році, придбано. Скоротився термін реагування на скарги про засмічення каналізаційних мереж. Нова каналопромивочна машина дає змогу виконати роботи з промивки ділянок трубопроводів без залучення сторонньої техніки.	
9	Автоматизація надання фінансових послуг в Кіровоградській дирекції УДППЗ "Укрпочта"	Кіровоградська область	2015	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Не виконано. Кіровоградською дирекцією УДППЗ "Укрпочта" впровадження проекту відтерміновано у звязку із узгодженням фінансової складової її реалізації з генераною дирекцією УДППЗ.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
10	Рекультивация порушених земель вдпрацьованої площі кареру, Кіроовградський район	Кіровоградська	2015	2015	власні кошти	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	177,60	площа рекультивованих земель га	3,2	3,2		Виконано. Проект реалізованов 2016 році. Рекультивовано земедб загальною площею 3,2га.	
11	Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул.Київської, м.Кропивницьки й	м.Кропивницький	2015-2016	2015-2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність теплових мереж км.	0,579		-0,58	Не виконано. Даний проект: пройшов експертизу від 10 квітня 2015 року № 12-0107к-15. Недостатність коштів у міському бюджеті для реалізації даного проекту	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)
12	Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК42 до ТК43 а/8, м.Кропивницьки й, з заміною на попередньо ізольовані труби Д=300 мм, L=0,516км	м.Кропивницький	2016	2016	Місцевий бюджет	941,93	0,00	0,00	0,00	7180,30	941,93	Протяжність теплових мереж км.	0,516		-0,52	У стадії виконання. Недостатність коштів у міському бюджеті для реалізації даного проекту.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
13	Долинський груповий водопровід водопостачання м.Долинська Кіровоградської області	Долинський район	2015-2016 2015-2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпечення населення питною водою	%				<u>Не виконано</u>	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10березня 2017 року №238). Проект відібрано до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що будуть пропонуватися до реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році по Кіровоградській області.
14	Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Світловодську, Кіровоградської області "Корегування".	Кіровоградська область	2015 2017	Державний бюджет	7548,00	0,00	0,00	0,00	7548,00	3716,30	Витрати енергоресурсів	%	50	0	-50	<u>У стадії виконання.</u> По проекту відповідно до договірної документації, виділено кошти у сумі 7548тис.грн., із яких освоєно: 364,9 тис.грн.- у 2015році, 3351,4 тис.грн. - у 2016році.	Проект відібрано до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що будуть пропонуватися до реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році по Кіровоградській області.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					плановий	фактичний	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименование индикатора (показника)	единица измерения	прогнозируемое значение	фактическое значение	отклонения (+/-)		
планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	площа покриття	м ²	86	86	0							
15	Створення базового розсадника та теплиць, ДП "Чорноліське лісове господарство", Знам'янський район	Кіровоградська область	2015 2017	власні кошти	2960,30	2960,30	0,00	0,00	2960,30	2960,30	площа покриття	м ²	86	86	0	<u>Виконано</u> Проект реалізовано у 2016 році: побудовано автоматизовану теплицю з полікарбонатним покриттям для вирощування 11 тис. шт. декоративного посадкового матеріалу; реконструйовано стару теплицю площею 260 м ² для вирощування 24 тис. шт. живців; влаштовано огорожу навколо тепличного господарства площею 0,02 га та проведено благоустрій прилеглої території площею 100 м ² .	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
16	Система водовідведення м.Благовіщенськ е- реконструкція	м.Благовіщенське	2016 2017	Державний бюджет	0,00	0,00	12004,20	0,00	12004,20	0,00	населення міста тис.осіб	тис.осіб	6,1	0	-6,1	<u>Не виконано.</u>	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238) та програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
17	Реконструкція системи водопостачання Голованівським ККП	Голованівський район	2015	Державний бюджет	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40	998,40	потужність	к м.	4,00	4,00		<u>Виконано</u> Проект реалізовано протягом 2015- 2016 років: Реконструйовано водопроводу протяжністю 4 км.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
18	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Знам'янка, вул. Будьонного, 207	Кіровоградська область	2015 2017	Державний бюджет	998,39	0,00	0,00	0,00	998,39	998,39	Населення міста	тис. осіб	23,7	0	-23,7	<u>У стадії виконання.</u> У 2017 році роботи не проводились У 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 998,4 тис.грн.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
19	Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по вул.Привокзальна, 10, м.Знам'янка Кіровоградської області	м. Знам'янка	2015 2015	Державний, місцевий бюджети	1189,10	0,00	0,00	0,00	1189,10	1189,10	мешканці будинку	осіб	149	149		<u>Виконано.</u> 29.08.2016р. за рахунок коштів міського бюджету проведено експертизу кошторисної документації. Заключний договір №49 від 09.09.2016р. на виконання робіт з ТОВ «Монтажник». Роботи виконані в повному обсязі.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
20	Капітальний ремонт житлового фонду у м.Знам'янка (заміна вікон на енергозберігаючі в під'їздах житлових будинків)	м. Знам'янка	2016	2016	місцевий бюджет	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36	64,36	мешканці будинку	осіб	1565	1565	<u>Виконано.</u> Частина будинків, включених при виготовленні ПКД, створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому питання реалізації даного проекту на даний час не є актуальним. 28 березня 2016р. укладено договір на суму 7,6 тис.грн.на виготовлення ПКД. 1,5тис.грн. оплата за проведену експертизу ПКД. Заключено договір (37,1 тис.грн.) на виконання робіт по капітальному ремонту у житловому будинку вул.Гагаріна,8. Заключено договір (18,1 тис.грн.) по капітальному ремонту житлового будинку №85	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
							планова	фактична	планова	фактична								
21	Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по провулку Толстого 12/36 в м.Знам'янка Кіровоградської області	м. Знам'янка	2016	2016	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мешканці будинку	осіб	125	0		Не виконано. Даний проект буде включено в бюджетний запит на 2018 рік щодо видатків на фінансування робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку №12/36 по провулку Толстого в м.Знам'янка. Питання про виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації буде винесено на чергову сесію міської ради, яка відбудеться у лютому 2018 року.	Реалізація проекту планується в 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету.
22	Реконструкція очисних споруд в с. Созонівка Кіровоградського району	Кіровоградський район	2016	2016	Обласний бюджет	123,90	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	витрати на 1 отримувача вигоди	тис.грн.	1,36	1,36		У стадії виконання. Скореговано проектно – кошторисну документацію, отримано експертизний висновок та подано до департаменту екології та природних ресурсів ОДА	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10.03.2017 року №238) та програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення обласної ради від 22.12.2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
							планова	фактична	планова	фактична								
23	Каналізаційні очисти споруди с. Степове - реконструкція Кіровоградського району	Кіровоградський	2016	2016	Обласний бюджет	1698,53	0,00	0,00	0,00	1698,53	1698,53	витрати на 1 отримувача вигоди тис.грн.	2,86	2,86		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено реконструкцію очисних каналізаційних споруд.		
24	Реконструкція мереж вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у м.Новомиргород Новомиргородський район	м.Новомиргород	2017	2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	4000,00	38,00	4000,00	38,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	11210	0	-11210	У стадії виконання. Проект знаходиться у стадії розробки. Виготовлено проектну-кошторисну документацію.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)
25	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 90 смт Олександрівка Олександрівського району	Олександрівський	2015	2015	Місцевий бюджет	134,55	0,00	0,00	0,00	134,55	134,55	Кількість отримувачів вигод	осіб	90	90		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено капітальний ремонт покрівлі на площі 370 кв.м..	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
26	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 96 смт Олександрівка Олександрівсько го району	Олександрівський район	2015	2015	Місцевий бюджет	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76	174,76	Кількість отримувачів вигод	осіб	87	87		Виконано. Проект реалізовано у 2015 році. Проведено капітальний ремонт покрівлі на площі 366 кв.м.	
27	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 94 смт Олександрівка Олександрівсько го району	Олександрівський район	2016	2016	Місцевий бюджет	214,42	0,00	0,00	0,00	214,42	214,42	Кількість отримувачів вигод	осіб	94	94		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено капітальний ремонт покрівлі на площі 417 кв.м.	
28	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пушкіна, 7 смт Олександрівка Олександрівсько го району	Олександрівський район	2016	2016	Місцевий бюджет	380,12	0,00	0,00	0,00	380,12	380,12	Кількість отримувачів вигод	осіб	248	248		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено капітальний ремонт покрівлі на площі 964 кв.м.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
29	Реконструкцію системи водовідведення житлового масиву по вул. Козачий Шлях в селищі Онуфріївка	Онуфріївський район	2016 2017	Обласний бюджет	1555,78	1615,40	0,00	0,00	1555,78	1615,40	Будівництво гравійно-піщаних фільтрів потужністю м³/го	24	24	0	Виконано. У 2016 році за рахунок коштів обласного фонду охорони природного навколишнього середовища встановлено гравійно-піщані фільтри, соматичний колектор -150 м, каналізаційна насосна станція 25 м3/ добу, напірний колектор 300 м, очисні споруди, колектор очисних стоків 100 м.		
30	Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в селі Куцеволівка, вул.Молодіжна, 22 (Онуфріївський район)	Онуфріївський район	2017 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тис.грн. на 1 особу	тис.грн.	0	0	0	Не виконано.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
							планова	фактична	планова	фактична								
31	Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території в сел. Онуфріївка Кіровоградської області	Онуфріївський район	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	тис.грн. на 1 особу	тис.грн.				Не виконано.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)
32	Реконструкція очисних споруд потужністю 65 м3/добу в сел. Онуфріївка Кіровоградської області	Онуфріївський район	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	тис.грн на 1 особу	тис.грн.				Не виконано.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименовання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
33	Реконструкція тепломережі від котельні КП «Онуфріївка-Теплокомуненерго» до споживачів в смт Онуфріївка Кіровоградської області	Онуфріївський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	1876,02	0,00	0,00	0,00	1876,02	1876,02	кількість отримувачів вигод	кількість осіб	158	158	Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведені наступні роботи: демонтаж надземної системи тепlopостачання 1222 м. із сталевих труб із зовнішньою теплоізоляцією; демонтаж підземної частини системи тепlopостачання у лотках 830 м; улаштування теплових камер зі збірного залізобетону; демонтаж та монтаж арматури; виконано підземну прокладку системи тепlopостачання з сучасних теплогідроізованих труб.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
34	Реконструкція Новопразької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул.Леніна, 101,сел. Нова Прага, Олександрійського району, Кіровоградської області	Олександрійський район	2017	2017	Державний, місцевий бюджети	9657,40	9657,40	9530,00	9530,00	9530,00	9530,00	Створення безпечних умов навчання для здобувачів освіти, осіб	учні	200	0	-200	<u>У стадії виконання.</u> Загальна кошторисна вартість будівництва 13047,4 тис. грн. Для реалізації проекту витрачено кошти: у 2016 році на виготовлення ПКД - 109,5 тис. грн. Розпорядженням КМУ від 12 липня 2017 року №461-р щодо фінансування об'єктів у 2017 році передбачено з державного бюджету - 9869тис.грн. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 24липня 2017 року №358-р передбачено співфінансування з місцевого бюджету – 986,9 тис.грн. Проведена реконструкція	Проект за рішенням обласної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що будуть пропонуватися до реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018році по Кіровоградській області
35	Придбання автогрейдера марки ГС-14.02 потужністю 99 кВт для комунального підприємства "Комунальник" Бобринецької міської ради, м.Бобринець, Кіровоградської області.	м. Бобринець	2017	2017		981,20	981,20	981,20	981,20	981,20	981,20	кількість осіб		11850	11850		<u>Виконано</u> Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №463-р "Деякі питання розподілу у	
												обсяг коштів, які отримув тис.грн.		1790	981,2	-809	2017році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	
												зменшення витрат на виконання поточних ремонтів %		15	15		Бобринецькій ОТГ виділено 892 тис.грн на придбання грейдера. З міського бюджету виділено 89,2тис.грн Придбано автогрейдер.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	І територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
							планова	фактична	планова	фактична								
36	Придбання 2-х сміттевозів марки КО-413 на базі шасі автомобіля ГАЗ-3309 для комунального підприємства "Комунальник" Бобринецької міської ради, м.Бобринець, Кіровоградської області	м. Бобринець	2017	2017	Державний, місцевий	542,60	542,60	542,60	542,60	542,60	542,60	кількість отримувачів в послуг	осіб	11850	11850		Виконано Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №463-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" Бобринецькій ОТГ виділено 493,3 тис.грн на придбання 2 сміттевозів. З місцевого бюджету виділено 49,3 тис.грн. Придбано сміттевоз.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017року №413)
										обсяг коштів, які залучені до реалізації	тис.грн.	990	542	-447				
											зменшення витрат на виконання поточних ремонтів	%	5	5				
37	Придбання спецтехніки для комунального підприємства міста Мала Виска	м.Мала Виска	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	К-ть осіб, які отримують вигоду	чол.	10000	0	-10000	Не виконано. Відсутність власних коштів на реалізацію проекту.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		наименовання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
							планова	фактична	планова	фактична								
38	Будівництво очисних споруд в м.Мала Виска	м.Мала Виска	2017	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	К-ть осіб, які отримують вигоду	чол.	10000	0	-10000	Не виконано. Відсутність власних коштів на реалізацію проекту.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238) та програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413) Проект готується до	
39	Будівництво водопровідної мережі у м.Мала Виска	м.Мала Виска	2016	2016	державний, місцевий бюджети		0,00	0,00	0,00	3487,69	3484,43	витрати на 1 отримувача вигоди	тис.грн.	5,5	5,5		У стадії виконання У 2016 році проведено такі роботи: пробурена артезіанська свердловина; прокладено 95% водопровідної мережі; встановлені пластикові ємкості для води.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238) та програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
							планова	фактична	планова	фактична							
40	Реконструкція 1-го блоку гуртожитку по вул.Приморській ,74 м.Світловодськ	м.Світловодськ	2016	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	кількість мешканців	чол..	90			<u>Не виконано.</u>	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238) та програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)
41	Капітальний ремонт 3-го блоку гуртожитку по вул.Приморській ,74 м.Світловодськ	м.Світловодськ	2016	2016			0,00	0,00	0,00	0,00	кількість малих сімей	чол..	32			<u>Не виконано.</u>	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238) та програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
					планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
							планова	фактична	планова	фактична							
42	Першочергові інженерні заходи по ліквідації наслідків підтоплення території нижньої частини м.Світловодськ І етап. Відведення поверхневих вод	м.Світловодськ	2015	2015	державний, місцевий бюджети	2666,00	0,00	0,00	0,00	2666,00	2666,00	довжина протяжності дотік	км.	4	1	Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено роботи по усуненню негативних наслідків підтоплення, відведення поверхневих вод, ремонт та будівництво огорожень.	
43	Налагодження якісного водопостачання для споживачів питної води смт Петрове Петрівського району	Петрівський район	2015	2016	державний, місцевий бюджети	3319,83	0,00	0,00	0,00	3319,83	3319,83	рівень обладнання загальної площі житлового фонду	%	100	100	Виконано. Проект реалізований у 2015 році. Проведено реконструкцію 2,1 км водомережі.	
44	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Березнігіватої в смт Петрове, Петрівський район	Петрівський район	2015	2015	районний, місцевий бюджети	2466,30	0,00	0,00	0,00	1275,00	1855,20	площа земель природно-заповідного фонду	тис.га	1,6	1,6	Виконано. Проект реалізований у 2015 році. Проведено земельних робіт - 3,7 тис.куб.м на площі 1,3 га.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
45	Реконструкція очисних споруд по вул. Мокряка, м.Новоукраїнка	м.Новоукраїнка	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Очищення стічних вод	м³/добу	150	0	-150	Не виконано	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413) та за рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища.
	За напрямом 2.В-45 проєктів					217059,33	192146,74	65454,37	49488,17	132197,96	137495,37							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Напрям 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання																		
1	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 28, м.Кропивницький, 102 мікрорайон (добудова)	м.Кропивницький	2015	2017	Місцевий бюджет	14000,00	19700,22	13000,00	10477,00	11275,40	11512,40	кількість квартир	шт	54	0	-54	<u>У стадії виконання.</u> Збудовано 9 поверхів будинку, встановлені вікна на двох поверхах.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
2	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення “Колишній будинок Пауценка" по вул.Дворцовій, 89 у м.Кіровоград	м.Кропивницький	2016	2017	Місцевий бюджет	72,69	69,11	1500,00	69,11	1568,00	137,11	площа	кв.м	980	0	-980	<u>У стадії виконання.</u> Отриманий дозвіл на виконання робіт на об'єкті культурної спадщини. Укладений договір підряду, виконані роботи з підсилення фундаменту	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
3	Дистанційна очно-заочна школа Малої академії наук учнівської молоді, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2016	2017	Обласний бюджет	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	171,50	Покращення якості освітніх послуг	%	5	0	-5	<u>У стадії виконання.</u> Придбано інтерактивне обладнання (11 комп'ютерів для учнів, 1 - для вчителя, інтерактивна дошка, комп'ютерні столи та стільці)	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
4	Кабінет фізики Малої академії наук учнівської молоді, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покращення якості освітніх послуг					Не виконано. Пріоритетним напрямком використання коштів обласного бюджету у зазначеному закладі було проведення реставраційних робіт на загальну суму 6205,0 тис.грн. Враховуючи зазначене, кошти на придбання кабінету фізики не виділялися.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
5	Капітальний ремонт (реставрація) обласного НВК (гімназії-інтернат-школи мистецтв) у м.Олександрії по вул.Діброви,25	Кіровоградська область	2016	2017	Обласний бюджет	6000,00	6000,00	2531,70	1434,40	5102,70	5102,70	Зняття аварійного стану будинку	%	20	0	-20	<u>У стадії виконання.</u> Виконано: демонтаж вестибюля, мурування стін 1 та 2 поверхів, залізобетонний пояс, укладання плит перекриття та улаштування покрівлі, електромонтажні та штукатурні роботи, улаштування внутрішньої каналізації 1 та 2 поверхів, оброблено горище вогнезахисним розчином, утеплено дах. Розпочато роботи з улаштування перегородок із гіпсокартону та електромережі 2 поверху.	
6	Капітальний ремонт покрівлі Кіровоградського обласного ЦДЮТ	Кіровоградська область	2015	2015	Обласний бюджет	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	економія енергоносіїв	%	20	20		<u>Виконано.</u> Проект реалізовано у 2015 році. Роботи по влаштування покрівлі здійснено в повному обсязі, що принесло закладу 20% економії на енергоносіях.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
7	Будівництво спортивного комплексу Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат—школа мистецтв) у м.Кропивницький	Кіровоградська область	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покращення якості освітніх послуг					<u>У стадії виконання.</u> За рахунок бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” наказом Мінрегіону від 14.12.2017р. №325 затверджено перелік об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок цієї програми, куди увійшов проєкт “Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) за адресою: вул. Шевченка, 1, м.Кропивницький — реконструкція”	
8	Сучасний заклад для дітей з обмеженими можливостями та необмеженими талантами	м. Новомиргород	2016	2017	Державний, обласний бюджети	5270,00	0,00	0,00	0,00	882,10	882,10	Орієнтовна кількість отримувачів вигод	осіб	204	0	-204	<u>У стадії виконання.</u> Замінено вікна на металопластикові (152шт.) та 2 вхідних дверей.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
9	Капітальний ремонт перекриття і покрівлі майстерні та корпусу професійно-технічного училища № 5 м.Світловодська	Кіровоградська область	2015	2015	Обласний бюджет	540,93	0,00	0,00	0,00	540,93	537,60	економія енергоносіїв	%	20	20		Виконано. Проект реалізовано протягом 2015-2016 років Роботи по влаштування покрівлі здійснено в повному обсязі, що принесло закладу 20% економії на енергоносіях.	
10	Реконструкція покрівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул.Північний, 34-а в смт Вільшанка	Вільшанський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	523,30	0,00	0,00	0,00	523,30	523,30	Реконструкція покрівлі	кв.м	900	900		Виконано. Проведено реконструкцію покрівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу	
11	Капітальний ремонт приміщення пологового будинку Вільшанської ЦРЛ та придбання обладнання	Вільшанський район	2015	2015	районний бюджет	415,00	320,00		320,00	415,00	415,00	капітальний ремонт пологового відділення	кв.м	156	156		Виконано. Проведено ремонт пологового відділення Вільшанської ЦРБ.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
12	Загальноосвітня спеціальна школа-інтернат I-II ступенів інтенсивної педагогічної корекції по вул. Леніна, 163 в м. Новомиргород — реконструкція будівлі навчального корпусу	м. Новомиргород	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кідькість отримувачів вигод	осіб	203		-203	<u>Не виконано.</u>	Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подався: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік; - до конкурсного відбору

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
13	«Реконструкція будівлі дитячого садка «Зернятко» по вул. Мира, 5 у м. Новоукраїнка Кіровоградської області» І, ІІ черга	м. Новоукраїнка	2017	2017	Державний, місцевий бюджети	10221,46	10221,46	6081,03	6081,03	6081,03	6081,03	Охоплення дітей дошкільною освітою	%	75	0	-75	У стадії виконання. У закладі поміняно всі вікна на енергозберігаючі, завершено роботи з зовнішнього утеплення стін. Зроблено каналізацію, прокладено теплотрасу.	Внесено пропозиції щодо реалізації проекту у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
14	Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячо- юнацької творчості по вул.Воровського в м.Новоукраїнка	м. Новоукраїнка	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Охоплення дітей дошкільною освітою	%	71			Не виконано.	Внесено пропозиції щодо реалізації проекту у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
15	Реконструкція приміщення дитячого садка у с.Воронівка	Новоукраїнський район	2017	2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	Охоплення позашкільною освітою	%	75	0,00	-71	<u>У стадії виконання.</u> У серпні 2016 року виготовлено проектно-кошторисну документацію, вартість – 93 тис.грн.	Подальша реалізація даного проекту не планується. Проект не подавався: - до Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області; - до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018рік; - до конкурсного відбору інвестиційних
16	Інформатизація освіти та комп'ютеризація навчального процесу, Петрівського району	Петрівський район	2015	2017	Державний, районний бюджет	1132,50	430,30	154,00	430,30	308,00	1132,50	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в сільській місцевості	%	98	100	-2	<u>Виконано.</u> Проект реалізовано протягом 2015-2017років. Придбано НКК, мультимедійні комплекси, комп'ютери, ноутбуки, планшети, БФП, принтери, телевізори, проектори з екранами та інше.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
17	Капітальний ремонт ДНЗ № 6 «Сонечко» м. Знам'янка, вул. Чайковського, 27 Кіровоградської області.	м. Знам'янка	2017	2017	Державний, місцевий бюджети	1121,33	1121,33	1121,33	1121,33	1121,33	1121,33	Кількість дітей, що навчаються у закладі	осі 6	250	0	-250	<u>У стадії виконання.</u> Проведено перерахунок ПКД. Загальна сума проекту становить 5845,9 тис.грн. У липні 2017 року проведено оплату ДП «Укрдержбудекспертиза» за виконану експертизу ПКД - 11,6 тис.грн. У серпні 2017 року проведено попередню оплату ТОВ ПКП «ЕВІС» - 209,6 тис.грн. та за фактично виконаний технічний звіт в сумі 7,2 тис.грн.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)
18	Реконструкція будівлі дитячого садка по вулиці Леніна, 15-а в селі Щасливе Олександрійського району з розширенням за рахунок прибудови	Олександрійський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	1396,10	0,00	0,00	0,00	1396,10	1396,10	покращення соціально-побутових умов навчального процесу	наявність покращень	1	1		<u>Виконано.</u> Проект реалізовано в 2015 році. Проведено реконструкцію будівлі дитячого садка.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
19	«Бібліотеки міста Олександрія – новий формат громадського простору»	м.Олександрія	2016	2017	Місцевий бюджет та власні	2500,00	156,40	156,40	156,40	2500,00	508,20	кількість отримувачів вигод	чол.	20000	0	-2000	У стадії виконання. За період реалізації проекту проведено ремонтні роботи, придбано матеріали, обладнання і т.ін	
20	Реконструкція загальноосвітнього навчального закладу № 21 під розміщення початкової школи по вул.Садовій, 60, м.Олександрія	м.Олександрія	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Збільшення кількості учнів	чол.	288	0,00	-288	Не виконано.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
21	Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, в м. Олександрії Кіровоградської області	м.Олександрія	2016	2016	державні, обласний, районний бюджети	13761,97	8865,64	9535,20	8865,64	14668,30	13761,97	збільшення кількості відвідувачів	чол.					<u>У стадії виконання.</u> Виконано робіт на 71,8%. Проведено роботи з реставрації фасаду, покрівлі та паркану.	
												надходження	грн.						
												витрати на одержання вилучення	грн.						

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
22	Реконструкція театральної площі у м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	жителі міста	осіб				Не виконано. Відповідно до рішення облради від 06.06.2014 р. №633, Кіровоградською міськрадою прийнято рішення від 15.07.2014р. №229 "Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Кропивницький обекта "Реконструкція театральної площі у м.Кропивницькому" Станом на 31.12 2017 р. міськвиконкомом проводиться робота щодо внесення змін до вказаного рішення в частині передочі обекта на баланс КП"Кіровоград-Благоустрій" Кіровоградської МР.	
23	Підтримка розвитку фестивального та конкурсного руху в регіоні «Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій»	Кіровоградська область	2016	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість відвідувачів заходу	осіб	5000	5000	0	Виконано. Захід відбувся 28 вересня 2017 року. У рамках Фестивалю проведено фотовиставки, виставки-презентації, книжкові виставки, виставки малюнків, майстер-класи, творчі майстерні, тощо.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
24	Капітальний ремонт будівель і споруд заповідника-музею І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія"	Кіровоградська область	2016	2017	Державний, обласнийбюджети	25,20	0,00	0,00	0,00	25,2	25,2	Кількість експертів у рік	осіб	345	0,00	-345	У стадії виконання У 2017 році роботи не проводились.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
														8800	0,00	-8800		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
25	Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»	Кіровоградська область	2016	2017	Обласний бюджет	491,80	216,50	130,00	216,50	390,00	491,80	Кількість відвідувачів заходу	осіб	8000	12000	4000	Виконано. Захід проведено з 26 вересня по 01 жовтня 2017 року на базі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького та Кіровоградського академічного обласного театру ляльок.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
26	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення «Колишня дільниця поліції» по вул. Преображенська, 3 у м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2017	Державний, обласний бюджети	1080,80	0,00	0,00	0,00	1103,3	1080,80	Кількість вистав у рік	один.	690	693	3	У стадії виконання У 2017 році роботи не проводились У 2016 році усунуено аварійність будівлі, виконано реконструкцію приміщень (службові кімнати, гримерні, костюмерну, склад для декорацій, столярну майстерню), частково замінено систему опалення, влаштовано вбиральню для дітей з обмеженими фізичними можливостями.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)
27	Обласний конкурс хореографічного мистецтва «Весняні ритми»	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	27,20	25,00	25,00	25,00	44,50	27,20	кількість учасників конкурсу	осіб	600	650	50	Виконано. 25 квітня 2017 року на базі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Кропивницького проведено обласний конкурс хореографічного мистецтва "Весняні ритми".	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
28	Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Калиновий розмай»	Кіровоградська	2015	2017	Обласний бюджет	12,70	5,00	5,00	5,00	15,00	12,70	кількість учасників виставки	осіб	1500	1500	0	Виконано. Виставку проведено 27-28 травня 2017 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
29	Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	394,70	126,40	144,90	126,40	406,90	394,70	кількість учасників заходу	осіб	1500	1500	0	Виконано. Фестиваль-конкурс проведено у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії з 24 по 28 травня 2017 року.	
30	Реставраційні роботи "Оформлення відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею по вул.Дворцовій, 40 в м.Кіровограді"	Кіровоградська область	2015	2016	Обласний бюджет	4709,10	0,00	0,00	0,00	4709,10	4709,10	кількість вистав експозицій у році	одиниць	109	114	5	Виконано. Проект реалізовано в 2016 році.	
												кількість відвідувачів у рік	осіб	1611	1637	26		
														57700	58100	400		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
			плановий	фактичний		планова	фактична	Сума вибраних коштів:		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								у звітному періоді									з початку реалізації проекту, тис.грн.	
								планова	фактична								планова	фактична
31	Реставрація внутрішнього інер'єру будівлі по вул.Леніна, 15/6 в м.Кіровоград	Кіровоградська область	2016	2016	Обласний бюджет	1177,50	0,00	0,00	0,00	1177,50	1177,50	бібліотечний фонд	прим.	121217			<u>У стадії виконання.</u> Роботи виконано на 22%.	Проект не подано до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку відібрано до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що будуть пропонуватися до
												кількість відвідувачів у рік	осіб	17550				

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
32	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі пам'ятки архітектурного місцевого значення "Колишній пасаж" по вул. Карла Маркса, 60 у м. Кіровограді (обласний художній музей)	Кіровоградська область	2015	2015	державний, обласний бюджети	7959,30	0,00	0,00	0,00	7959,30	7959,30	кількість вистав експозиційних залів, монтаж системи кондиціонування, пожежної та охоронної сигналізації музею, проведено роботи з гідроізоляції фундаменту, укладено тротуарну гранітну плитку, утеплено боковий фасад	кількість експозиційних залів	160	83	77	У стадії виконання. Виконано 89% робіт. Завершено роботи з відновлення інтер'єрів експозиційних залів, монтаж системи кондиціонування, пожежної та охоронної сигналізації музею, проведено роботи з гідроізоляції фундаменту, укладено тротуарну гранітну плитку, утеплено боковий фасад	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)	
33	Обласне свято духовного співу «Молось за тебе, Україно»	Кіровоградська	2015	2017	Обласний бюджет	50,70	23,20	28,00	23,20	50,70	44,10	кількість учасників	осіб	300	300	0	Виконано. Захід відбувся 07 жовтня 2017 року		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
34	Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини»	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	37,10	14,70	25,00	14,70	63,00	37,10	кількість учасників заходу	осіб	1000	1050	50	Виконано. 3 01 по 31 березня 2017 року на базі клубних закладів області проведено 58-й обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини».	
35	Особливим потребам – особливу увагу!	м.Кропивницький	2015	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, яким надано послуги	осіб	1700	0	-1700	Не виконано. Щороку в обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Жичевського проводяться заходи для осіб з особливими потребами: для людей з вадами зору організовано спеціалізований комп'ютерний Майданчик "ІнтернетСвіт", на базі якого проводилися тренінги з вивчення шрифту Брайля, комп'ютерної грамотності, прослуховування аудіокниг, заняття на тренажерах для дітей з вадами зору.	Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)

Реалізація проекту передбачена у рамках Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 10 березня 2017 року №238)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
36	Розвиток сімейних форм виховання	Кіровоградська область	2015	2017	Державний бюджет	0,00	0,00	37831,90	36980,50	101514,60	96037,00	Охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	%	92	93,5	2	Виконано. Протягом 2015- 2017 року в області сімейними формами виховання охоплено 1300 дітей: усиновлено 209дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; передано під опіку та піклування 775 дітей; створено 38 прийомних сімей та 12 дитячий будинок сімейного типу, до діючих сімей влаштовано 233дитини; повернено на виховання батькам внаслідок поновлення батьківських прав, повернення з місць позбавлення волі – 83 дитини. Сімейними формами виховання охоплено 2787 дітей-сиріт, що становить 93.5% від	
37	Переобладнання системи опалення та заміна вікон районного Будинку культури, смт Компаніївка	сmt Компаніївка	2016	2017	Місцевий бюджет	0,00	0,00	28,00	25,00	90,00	87,00	Кількість заміненних вікон	шт	20	20		Виконано. Протягом 2016-2017 років проведено заміну 20 вікон на енергозберігаючі склопакети.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
38	Капітальний ремонт комунального закладу "Побузька дитяча музична школа мистецтв початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) ситеми Міністерства Культури України, Голованівський район	Голованівський район	2015	2015	Державний бюджет	512,60	0,00	0,00	0,00	512,60	512,60	потужність	кількість	16	16	Виконано. Проект реалізовано протягом 2015-2016 років. Проведено капітальний ремонт комунального закладу.		
39	Сільський клуб – центр змістовного дозвілля, духовності, культури, творчої ініціативи	Світловодський район	2015	2017	Місцевий бюджет	140,85	3,50	100,00	3,50	360,00	140,85	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт	10	0	-10	У стадії виконання. Виготовлено ПКД, проведено енергоаудит, розроблено робочий проект по капітальному ремонту БК, проведено поточний ремонт	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
40	Створення історичного козачого комплексу	м. Світловодськ	2016	2017	Власні кошти	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	Кількість обслуговуваних туристів	чол.	5000	0	-5000	<u>У стадії виконання.</u> У 2017 році роботи не проводились. У 2016 році розроблено ПКД, оформлення дозвільних документів, благоустрій під'їзної дороги. Відсутність власних коштів підприємства.	
41	Створення парку відпочинку та оздоровлення м. Світловодськ, Світловодський район	Світловодський	2015	2017	Власні кошти	370,00	0,00	0,00	0,00	600,00	370,00	Кількість обслуговуваних туристів	осіб/рік	5000	0	-5000	<u>У стадії виконання.</u> Проводяться підготовчі роботи для будівництва басейну та паркової зони.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
42	Реконструкція ДНЗ №24 по вул.Пам"яті героїв,3 м.Світловодськ	м. Світловодськ	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість місць	одиниць	60			<u>Не виконано.</u>	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
43	Реконструкція Палацу культури (нижня частина) м.Світловодськ (рестраврація)	м. Світловодськ	2016	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	жителі міста	чол.				<u>Не виконано.</u>	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
44	Реконструкція інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ по вул.Павлова,16 м.Світловодськ	м. Світловодськ	2016	2016	державний, місцевий бюджети	4788,00	0,00	0,00	0,00	4788,00	1872,40	жителі міста	чол.				У стадії виконання. Роботи по проекту проводились в 2016 році. Розпочато реконструкцію інфекційного відділення Світловодської ЦРБ..	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
45	Створення кемпінгової зони біля рекреаційної зони "Витоки річки Інгул", Кіровоградсий район	Кіровоградський район	2015	2017	Власні кошти	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	20,00	Кількість отримувачів послуг	осіб	2000	0	-2000	У стадії виконання. У 2017 році роботи не проводились. У 2016 році розроблено нормативно-правове забезпечення діяльності кемпінгу, розроблено проект ландшафтного дизайну. Відмова інвестора у зв'язку з відсутністю земельної ділянки.	
46	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків та дверей) Червоноярської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кіровоградського району	Кіровоградський район	2016	2016	місцевий бюджет	313.1	0,00	0,00	0,00	313.1	313.1	Витрати на 1-го отримувача вигод	тис.грн.	4,41	4,41		Виконано. Проект реалізова в 2016 році. Проведено заміну віконних блоків та дверей.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
47	Утеплення фасадів будівлі Благовіщенського НВК "№1 "Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Ульяновської районної ради Кіровоградської області	Благовіщенський район	2016	2017	Державний Бюджет	2741,85	0,00	2741,85	0,00	2741,85	0,00	Кількість отримувачів послуг	учнів	272	0	-272	Не виконано	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
48	Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Оникієво Маловисківського району Кіровоградської області. Заміна покрівлі над спортзалом	Маловисківський район	2017	2017	Районний бюджет	1463,00	1463,00	1463,00	1474,70	1463,00	1474,70	Кількість учнів	осіб	199	199	0	Виконано. У 2017 році проведено демонтаж старого покриття, укладені нові (маурлати, балки, стропила), укладені ходові дошки по балках, укладений гідро та паро бар'єр, виконане блискавковідведення. Роботи завершено.	
49	Реконструкція будівлі дитячого садка по вулиці Центральна, 15-а в селі Щасливе Олександрійського району Кіровоградської області з розширенням за рахунок прибудови	Олександрійський район	2015	2015	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1396,10	1396,10	покращення соціально-побутових умов навчального процесу	навчність покращення	1	1		Виконано. Проект виконано. Реконструкція будівлі дитячого садка завершено.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
50	Реконструкція нежитлової будівлі спортивного комплексу вул.Спортивна, м. Мала Виска	м. Мала Виска	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Витрати на 1-го отримувача вигод	тис.грн.	0,60	0	-0,60	Не виконано. Проект знаходиться у стадії розробки. Відсутність власних коштів на реалізацію проекту.	Відсутність власних коштів на реалізацію проекту.
51	Капітальний ремонт будівлі Маловисківської ЗОШ № 3 I-III ст. (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської області	м. Мала Виска	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	7550,19	7550,19	0,00	0,00	7550,19	7529,57	Кількість учнів	осіб	199	199	0	У стадії виконання. В 2016 році Проведено роботи по заміні вікон, дверей та покрівлі. Дана частина проекту реалізувалася РДА. Кошти по проекту реалізовані відповідно до підписаних договорів на суму 7529,573тис.грн Проектна заявка направлена виконавчим комітетом міської ради згідно листа 18.03.2017року №531 до грантової програми підтримки людської безпеки КУСАНОНЕ. Відповідь не надходила.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
52	Капітальний ремонт будівлі Злинської ЗОШ №1 I-III ступенів (заміна покриття даху) с.Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області	Маловисківський район	2017	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учнів	осіб	255	255	0	Не виконано. Даний проект не відібрано до реалізації у 2017 році. Проект не пройшов конкурсний відбір на залучення коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від
53	Придбання медичного обладнання для Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенські й 79/35, м.Кропивницький (6 проектів)	Кіровоградська область	2015	2017	Державний, обласний бюджет	30,90	30,90	30,90	30,90	3905,9	3905,9	середня тривалість перебування хворого на	л/д ні	16,9	17,4	0,5	Виконано. Придбано фізіотерапевтичне обладнання, ваги для новонароджених, фототерапевтичні лампи, дихальні апарати, кювети, 5 апаратів для вентиляції легень, стоматологічні установки, монітри функціональні, меблі медичні..	
										к-сть ФТТ процедур на 1 особу, що закінчила лікування	к-сть	20	21,8	1,8				

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
54	Реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенські й, 79/35 м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2016	державний, обласний бюджети	55799,30	0,00	0,00	0,00	55799,30	55799,30	кількість пролікованих дітей за рік	осі 6	1030	1032	2	Виконано. Проведено ремонт систем опалення і водопостачання, утеплення стін, заміна вікон та заміна системи внутрішніх мереж.	
55	Реконструкція лабораторного корпусу №3 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенські й, 79/35 м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2015	державний, обласний бюджети	9337,90	0,00	0,00	0,00	9337,90	9337,90	кількість пролікованих дітей за рік	осі 6				Виконано. Проект реалізовано протягом 2015-2016 років. Проведено ремонт систем опалення і водопостачання, утеплення стін, заміна вікон та заміна системи внутрішніх мереж.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			планова	фактична				планова	фактична									
56	Реконструкція господарського корпусу Кіровоградської дитячої обласної лікарні для розміщення пральні та дезкамери за адресою: вул.Покровська, 69 м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2015	державний, обласний бюджети	6785,60	0,00	0,00	0,00	6785,60	6785,60	кількість пролікованих дітей за рік	осі б				Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено ремонт систем опалення і водопостачання, утеплення стін, заміна вікон та заміна системи внутрішніх мереж.	
57	Реконструкція 1 та 2 поверхів головного корпусу №1 Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенські й, 79/35 м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	5266,20	0,00	0,00	0,00	5266,20	5266,20	кількість пролікованих дітей за рік	осі б	1030	1032	2,00	Виконано. Проект реалізовано в 2016 році. Проведено ремонт систем опалення і водопостачання, утеплення стін, заміна вікон та заміна системи внутрішніх мереж.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
58	Капітальний ремонт зовнішньої теплової мережі на території Кіровоградської дитячої обласної лікарні по вул.Преображенські й, 79/35 м.Кропивницький (із виготовленням проектно-кошторисної документації)	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	651,60	0,00	0,00	0,00	651,60	651,60	кількість пролікованих дітей за рік	осі 6	1030	1032	2	Виконано. Проект реалізовано в 2015 році. Проведено ремонт систем опалення і водопостачання, утеплення стін, заміна вікон та заміна системи внутрішніх мереж.	
59	Кіровоградська дитяча обласна лікарня по вул.Преображенські й, 79/35 тм.Кропивницький - реконструкція	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	56326,00	55169,40	56326,00	55169,40	110969,90	109813,00	кількість пролікованих дітей за рік	осі 6	1030	1032	2	Виконано. Проведено ремонт систем опалення і водопостачання, утеплення стін, заміна вікон та заміна системи внутрішніх мереж.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
60	Реконструкція мереж електропостачання обласних лікувальних закладів за адресами: вул.Преображенська, 79/35 та вул.Покровська, 69, вул.Преображенська, 88 м.Кропивницький (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	9432,10	7464,40	9432,10	7464,40	9432,10	7464,40	кількість пролікованих дітей за рік	осі 6	1030	1032	2	<u>У стадії виконання.</u> Реалізацію проекту розпочато в 2017 році. Розроблено проектно-коштрисну документацію. Змонтовано трансформаторну підстанцію.	Будівельно-монтажні роботи завершено. Ведуться перемовини з "Кіровоградобленерго" стосовно підключення трансформаторної підстанції.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
61	Завершення реконструкції та відкриття бактеріологічної лабораторії (проектно-кошторисна документація 2009 р., потребує уточнення) та кап. ремонт будівель Кіровоградської обласної лікарні по пр.Університетському, 2/5, м.Кропивницький (корп.№ 3 бл. 4, 7, корп.№ 4, 5, 6, пральня, харчоблок) з виготовленням ПКД	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	10218,00	10175,30	10218,00	10175,30	10218,00	10175,30	кількість проведених лабораторних досліджень, тисяч	кількість	1475	1475		У стадії виконання. Реалізація проекту розпочалась у 2017році. Виконуються роботи по заміні інженерних мереж.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
								планова	фактична	планова	фактична							
62	Реконструкція поліклінічного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Державний, обласний бюджети	10195,77	0,00	0,00	0,00	10195,77	10195,77	кількість відвідувань в консультативній поліклініці, тисяч	осіб	58,3	58,3		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено утеплення стін та заміна вікон, заміна системи внутрішніх мереж, реконструйована покрівля. Об'єкт функціонує.	
63	Капітальний ремонт Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни по вул. Короленка, 58 у м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Державний, обласний, місцеві бюджети	26345,19	0,00	0,0	0,0	26345,19	26345,19	к-сть пролікованих хворих за рік	осіб	3930	3938	0,00	Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено оздоблювальні роботи у відділеннях, часткова заміна інженерних мереж та сантехнічного обладнання.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
64	Реконструкція будівель КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер" по вул.Волкова, 1-А, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2016	Обласний бюджет	1300,00	0,00	0,0	0,0	1300,00	1300,00	к-сть пролікованих хворих за рік	осі 6	4203	423		Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Завершено виконання заходів по енергозбереженню в диспансері, відновлено зовнішнє облицювання будівель, придбано дороговартісне обладнання	
65	Реконструкція комунального закладу "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер" по вул. Ялтинській, 1, м.Кропивницький	Кіровоградська область	2015	2017	Державний, обласний бюджети	35837,00	29026,10	35837,00	29026,10	35837,00	29026,10	кількість пролікованих хворих за рік	кількість	8971	8971	0	У стадії виконання. Реалізацію проекту розпочато у 2017 році. Проводяться роботи по заміні інженерних мереж та оздоблювальні роботи в операційному блоці.	Проект за рішенням обласної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР відібрано до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що будуть пропонуватися до реалізації за рахунок коштів ДФРР у 2018

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)					
			плановий	фактичний		Сума вибраних коштів:				найменування індикатора (показника)1	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.										
						планова	фактична	планова	фактична									
66	Реконструкція, реорганізація та модернізація опікового відділення обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м.Кропивницький, корпус 5.	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	5428,48	0,00	0,00	0,00	5428,48	5428,48	кількість пролікованих хворих за рік	кількість	496	496	0,00	Виконано. Проект реалізовано у 2016 році. Проведено реконструкцію опікового відділення та операційних, проведено організацію палати для інтенсивної терапії опікового відділення, заміна вікон, заміна системи внутрішніх мереж.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльної оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
67	Укомплектування закладів охорони здоров'я району медичним обладнанням для лікування та профілактики захворюваності серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту, виявлення на ранніх стадіях онкологічних та стоматологічних захворювань у населення району	Устинівський	2016 2017		Районний бюджет, МТД	0,00	0,00	349,25	279,80	1100,00	519,70	забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням;	%	70	55,5	14,5	У стадії виконання. У 2017 році придбано концентратор кисневий для ЦРЛ та медичного обладнання суму 279,8 тис.грн.; У 2016 році придбано медичного обладнання на загальну суму 239,9 тис.грн.	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) І	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
68	Реконструкція інфекційного корпусу Новоархангельської центральної районної лікарні по вул.І. Сірка.15 с.Торговиця Новоархангельський район Кіровоградська область	Новоархангельський	2016	2017	Районний бюджет	0	0	2,859	2,859	50,71	50,71	Кількість отримувачів послуг	тис.особи	23	0	-23	У стадії виконання. У звітному періоді завершено виготовлення проектно-кошторисну документацію на суму 2,859 тис.грн розробку якої було розпочато у 2016 році (на суму 47,851 тис.грн.)	Реалізація проекту передбачена у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік. (рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №413)
	За напрямом 2С. - 68 проекти					324523,40	158178,05	188798,42	169998,47	477141,18	451380,71							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2015-2017 роки

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" Напрям 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком																		
1	Вивчення за місцем проживання потреб учасників антитерористичної операції та їх сімей	Кіровоградська область	2015	2017	Обласний бюджет	59,30	23,00	23,00	23,00	59,30	59,30	обсяг коштів, які залучено для реалізації проекту	тис.грн.	60,4	59,3	0,02	Виконано. Протягом 2015-2017 років було здійснено 54 виїзди. Надано психологічну допомогу 211 учасникам АТО та 40 членам їх сімей, в тому числі загиблих та безвісти зниклих. Проведено зустрічі з 316 учасниками АТО та членами їх сімей. Надано юридичну допомогу 1258 особам. Центром забезпечено розробку та виготовлення буклетів "Інформаційний poradnik для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей", загальним накладом 4 тис. екземплярів; плакат "Залиш "темряву" на війні. Соціальна допомога учасникам АТО", загальним накладом 2.5 тис. екземплярів.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						плановий	фактичний	плановий	фактичний									
2	Вдосконалення системи надання адміністративних послуг	Кіровоградська область	2016	2017		250,00	2516,15	250,00	2516,15	1000,00	3732,35	Кількість послуг наданих у ЦНАПах області	од.	60000	232140	172140	Виконано. У 2017 році у рамках впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг та з метою забезпечення якісного обслуговування суб'єктів звернення правочинів, здійснення обміну даними з іншими юридичними особами, належної організації роботи УНАПів: забезпечено адміністраторів, державних реєстраторів захищеними носіями електронного цифрового підпису; придбано нову комп'ютерну техніку, канцелярські товари, тощо; проведено реконструкцію адміністративного приміщення територіального сервісного центру МВС3541 та запровадження його функціонування за принципом "Прозорий офіс". У 2017 році надходження до бюджетів склали: за державну реєстрацію фізичних осіб - 1821 тис. грн; за державну	

