

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект вноситься головою
Кіровоградської обласної
державної адміністрації

Р І Ш Е Н Н Я

від "___" _____ 2019 року

№ _____

м.Кропивницький

Про звіт про стан виконання за 2018 рік Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 11 Закону України "Про засади державної регіональної політики", Порядку розроблення стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 (із змінами), Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року №238 (із змінами) (далі – План заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020), з урахуванням доручення Прем'єр-міністра України від 09 січня 2019 року №49960/1/1-18:

обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1) звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року за 2018 рік , що додається;

2) звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, що додається.

2. Доручити обласній державній адміністрації спільно з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами провести роботу щодо:

актуалізації Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та подати відповідні пропозиції обласній раді до 30 червня 2019 року;

формування проектів Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки, подати їх на розгляд обласної ради до 01 грудня 2019 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 08 червня 2018 року №481 "Про звіт про стан виконання Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року".

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії обласної ради.

Голова обласної ради

О.ЧОРНОІВАНЕНКО

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року
за 2018 рік

Стратегічні цілі Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року	Найменування індикатора, одиниця виміру	Базове значення індикатора за 2017 рік	Прогнозне значення індикатора на 2018 рік	Фактичне значення індикатора за 2018 рік	Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного)	Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів						
1.	Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу (у фактичних цінах, грн.) ¹ - за 2015 рік; ² - за 2016 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення попередніх даних за 2017 рік у березні 2019 року	39356 ¹	41284 ²	47469 ²	+14,9%	<p>Основна частка валової доданої вартості в області (далі – ВДВ) створюється у таких галузях:</p> <p>сільське господарство – 36,8% (Україна – 13,8%), промисловість – 20,6% (Україна – 25%), торгівля – 8,3% (Україна – 15,7%), транспорт – 8,9% (Україна – 7,8%).</p> <p>На формування даного індикатора мало вплив збільшення у 2016 році ВДВ у таких галузях економіки області:</p> <p>сільське господарство – на 10,1%; добувна промисловість – на 16,1%; переробна промисловість – на 18,1%; постачання електроенергії, газу, пари – на 8,1%; будівництво – на 7,6%; торгівля – на 3,2%; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – на 4,7%.</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>На значення показника впливає індекс споживчих цін, який склав у 2016 році 112,3%, та скорочення чисельності населення на 7,3 тис. осіб, або на 0,75%.</p> <p>За обсягом ВРП у розрахунку на 1 особу за 2016 рік область знаходиться на 10 місці в Україні.</p>
2.	<p>Наявний дохід у розрахунку на одну особу (грн.)</p> <p>² за 2016 рік; ³ за 2017 рік</p> <p><u>Довідково:</u> оприлюднення попередніх даних за 2018 рік у квітні 2019 року</p>	32744,7 ²	32900 ³	42226,8 ³	+28,3%	<p>У доходах населення області значну частину складають:</p> <p>заробітна плата, яка у 2017 році склала 40% від доходів населення (2016 рік – 37,5%);</p> <p>соціальні трансферти та допомоги, які склали 35,9% доходів населення (2016 рік – 36,1%).</p> <p>У 2018 році вжито низку заходів щодо підвищення рівня доходів громадян, в результаті:</p> <p>середньомісячна зарплата в області підвищилась на 24,1% порівняно із 2018 роком і склала 7191 грн. (у 2017 році - 5792 грн.);</p> <p>нараховано субсидії на житлово-комунальні послуги 136,7 тис. сімей області на суму 1156 млн.грн.;</p> <p>нараховано субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу 143,8 млн.грн.;</p> <p>виплачено різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми,</p>

1	2	3	4	5	6	7
						малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу) 67,7 тис. сімей на суму 1386,2 млн.грн.
3.	Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на 1 особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування, (дол. США) ⁴ - станом на 01 жовтня 2017 року ⁵ - станом на 01 жовтня 2018 року <u>Довідково:</u> оприлюднення інформації станом на 01 січня 2019 року– березень 2019 року	69,0 ⁴	67,0	77,5 ⁵	+ 15,7 %	<p>У січні-вересні 2018 року в економіку області іноземними компаніями вкладено 8,4 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) (у січні-вересні 2017 року – 5,2 млн. дол. США).</p> <p>Інвестиції надійшли переважно у будівельну та промислову галузі області.</p> <p>Забезпечено підготовку та організовано зустрічі керівництва облдержадміністрації з керівництвом дипломатичних представництв 7 іноземних держав в Україні, зокрема, Королівства Швеції, Республіки Індія, Федеративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Корея, Аргентинської Республіки.</p> <p>У 2018 році відбулися зустрічі з представниками корейської ІТ-компанії "Software Factory" та "SafeusDrone Co., Inc."; Європейської Бізнес Асоціації; Асоціації сприяння розвитку і співпраці "Ізраїль-Україна і країни СНД"; з представниками міжнародних проектів, програм компанії "Hares Engineering GmbH"; з бізнес-делегацією з Китайської</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>Народної Республіки у складі представників китайських компаній "Zhejiang Golden Egg Science And Technology" та "Beijing Yuyuancang International Trade Co., Ltd."; з членами делегації Нітрянського самоврядного краю Словацької Республіки.</p> <p>Забезпечено координацію роботи з представниками програм міжнародної технічної допомоги, зокрема підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію між облдержадміністрацією, обласною радою та організацією Глобал Ком'юнітіз при впровадженні програми: "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE).</p> <p>У 2018 році на території області впроваджувалося 17 проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.</p> <p>Забезпечено координацію роботи по реалізації проектів (програм), які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.</p> <p>Проведено Міжнародну агропромислову виставку "АгроЕкспо-2018", під час якої товаровиробники області отримали можливість презентувати потенціал регіону. Участь у Виставці взяли 592 профільні вітчизняні та зарубіжні компанії, від районів та міст Кіровоградської області приймало участь</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>85 підприємств.</p> <p>На офіційному сайті облдержадміністрації постійно оновлюється інформація про конкурентні переваги Кіровоградщини та розміщено виготовлений у 2018 році відео-ролик та відео-фільм про потенціал області.</p> <p>На інвестиційному веб-сайті "Центральноукраїнський інвестиційний портал"(http://invest.kr-admin.gov.ua) розміщено інформацію про конкурентні переваги Кіровоградщини, її інвестиційний потенціал, а також перелік земельних ділянок та вільних виробничих площ, що пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів.</p> <p>Розроблено електронну версію буклету "Інвестиційні пропозиції Кіровоградської області".</p>
4.	Експорт товарів у розрахунку на одну особу, (дол. США)	432,5	492	548,7	111,5%	<p>У 2018 році:</p> <p>зовнішньоекономічні операції проводилися із партнерами 127 країн світу; зовнішньоторговельний оборот області склав 784,3 млн. дол. США, у тому числі: експорт – 521,8 млн. дол. США (темп росту складає 125,5%).</p> <p>Обсяг експорту товарів на одну особу населення становив – 548,7 дол.США та збільшився у порівнянні з 2017 роком на 26,9% (2017 рік – 432,5 дол.США).</p> <p>Основу експорту складають: жири та олії</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>(31,2%); продукти рослинного походження (26,7%); машини та обладнання (13,6%); готові харчові продукти (14,7%).</p> <p>Найбільші обсяги товарів експортовано до Індії (12,4% загального обсягу експорту), РФ (7,7%), Китаю (6,5%), Білорусі (5,7%), Іспанії (3,7%), Туреччини (3,3%), Італії (3,1%), Ізраїлю та Німеччини (по 3%), ОАЕ (2,7%).</p> <p>До країн ЄС поставки на експорт склали області.</p>
5.	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення (од.) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік в серпні 2019 року	71 ²	82 ³	77 ³	-5	<p>У 2017 році кількість малих підприємств в області становила 7406 одиниць.</p> <p>За кількістю малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2017 році область знаходилася на 8 місці в Україні.</p>
6.	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення (од.) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік в серпні 2019 року	4 ²	4	3 ³	-1	<p>У 2017 році в області за попередніми даними налічувалось 326 середніх підприємств.</p> <p>За кількістю середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2017 році область знаходилась на 4 місці в Україні.</p>

1	2	3	4	5	6	7
7.	Обсяг реалізованої інноваційної продукції (відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції) (%) ¹ – за 2015 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> Оприлюднення даних за 2018 рік орієнтовно в 2020 році	2,3 ¹	3,6 ³	1,8 ³	-1,8 в.п.	<p>Відповідно до наказу Держстату від 13 вересня 2016 року №181 змінено періодичність подання форми держстатспостереження №1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.</p> <p>Обсяг реалізованої інноваційної продукції за 2017 рік склав 405,6 млн.грн. (за 2015 рік – 354,7 млн.грн.).</p> <p>У 2017 році частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 1,8%.</p> <p>Для здійснення інноваційної діяльності підприємствами області залучено 263,3 млн.грн. з різних джерел, з них 84,9% – власні кошти підприємств.</p> <p>Інноваційною діяльністю в області займаються 24 промислові підприємства, найбільш інноваційно активними є підприємства і наукові установи: ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "Ельворті", ТДВ "Дозавтомати", ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань", ПП "Віктор і К", ПАТ "Зорянка", Льотна Академія НАУ, дослідні господарства Інституту сільського господарства Степу НААН. 11 підприємствами впроваджено 97 нових технологічних процесів,</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>12 підприємствами – 31 інноваційний вид продукції.</p> <p>На базі Льотної академії Національного авіаційного університету:</p> <p>тричі базувалася локація найбільшого Всесвітнього наукового хакатону NASA Space Apps Challenge;</p> <p>відкрито представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів "Safeus Drone Co., Inc" (Республіка Корея);</p> <p>проводиться робота зі створення інноваційного парку "Flight city 4.0".</p> <p>Для активізації інноваційної діяльності у промисловості області реалізуються заходи Програми впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року №283. У рамках її реалізації у 2017-2018 роках за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 299 тис.грн. впроваджено у промислове виробництво 6 науково-дослідних розробок з інноваційною складовою, які були відібрані на конкурсних засадах.</p>
ЦІЛЬ 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток						
8.	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим	252 ²	250,53 ³	252 ³	+1,5	Загальна довжина мережі автомобільних доріг загального користування в області складає 6,3 тис.км, у тому числі:

1	2	3	4	5	6	7
	<p>покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), (км. доріг на 1 тис.кв.км території)</p> <p>² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік</p> <p><u>Довідково:</u> Оприлюднення даних за 2018 рік орієнтовна березень-квітень 2019 року</p>					<p>державного значення - 2 тис.км та місцевого значення 4,3 тис. км.</p> <p>Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії), кілометрів на 1 тис.кв.км склав 252,3 км (розрахунково).</p> <p>У 2018 році передано на баланс Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області із балансу Служби автомобільних доріг у Черкаській області ділянки автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса довжиною 41,2 км. та введено а/д в обхід м. Знам'янка (6,4 км).</p> <p>У 2018 році виконано ремонтні роботи на дорогах загального користування державного значення за рахунок коштів з державного бюджету на суму 708,5 млн.грн. та введено в експлуатацію 70,4 км дороги, зокрема на автодорогах:</p> <p>Знам'янка-Луганськ-Ізварине на суму 195,6 млн.грн. (введено в експлуатацію 21,6 км);</p> <p>Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв (Кропивницький та Компаніївський райони) – виконано роботи на суму 216,3 млн.грн. (введено в експлуатацію 19,6 км);</p> <p>Полтава-Олександрія – виконано роботи на суму 92,4 млн.грн. (введено в</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>експлуатацію 8,7 км);</p> <p>в обхід м.Знам'янка на загальну суму 17,9 млн.грн. та введено в експлуатацію 6,4 км дороги (з початку будівництва 2009-2018 роки освоєно кошти у сумі 137 млн.грн.);</p> <p>Знам'янка-Подорожнє (ущільнення асфальтного покриття 219 кв.м), Новомиргород-Велика Виска (влаштування верхнього шару 1106 кв.м) - виконано роботи на суму 1,2 млн.грн;</p> <p>Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, Київ –Знам'янка (в межах смт Знам'янка Друга), Полтава – Олександрія (сmt Павлиш), Глинськ-Олександрія- Петрове, Кропивницький-Кривий Ріг – Запоріжжя проведено улаштування верхнього шару, шляхом поверхневої обробки від передчасного руйнування на окремих ділянках автомобільних доріг на загальну суму 20,9 млн.грн. та введено 14,5 км дороги.</p> <p>На будівництво, реконструкцію, поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області з місцевих бюджетів профінансовано видатки у сумі 503,9 млн.грн., у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>328,1 млн.грн. на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. У повному обсязі закінчені роботи з поточного середнього ремонту по 62 об'єктах дорожнього господарства у 18 районах області (всього відремонтовано 102,9 км на суму 284 млн.грн.).</p> <p>Загалом у 2018 році після будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в області введено в експлуатацію 173,3 км доріг.</p>
9.	<p>Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення на 1 тис. наявного сільського населення (%)</p> <p>⁶ - січень–листопад 2017 року; ⁷- січень-листопад 2018 року</p> <p><u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік - березень 2019 року</p>	14,79 ⁶	8,5	20,81 ⁷	+9,36 в.п.	<p>Сальдо міграції сільського населення у січні–листопаді 2018 року було негативним і склало (–1823 осіб), (січень-листопад 2017 року (–1582 особи).</p> <p>За цей період 2018 року прибуло до сільської місцевості – 4855 осіб, вибуло - 6678 осіб (січень-листопад 2017 року – прибуло 3237 особи, вибуло – 4819 осіб).</p>

1	2	3	4	5	6	7
10.	Демографічне навантаження віком 16-59 років на 1 тис.осіб постійного населення (міська місцевість) (‰) ⁸ – на 1 січня 2017 року; ⁹ - на 1 січня 2018 року. <u>Довідково:</u> оприлюднення даних станом на 01 січня 2019 року - липень 2019 року.	639 ⁸	667	653 ⁹	-14	Демографічне навантаження (відношення чисельності населення непрацездатного віку до населення працездатного віку) обумовлене: 1) значною частиною населення у віці: 0-15 років – 95,2 тис. осіб (15,9% від загальної чисельності постійного населення у міських поселеннях); 60 років і старше – 140,5 тис.осіб (23,5% від загальної чисельності постійного населення у міських поселеннях); 2) зменшенням населення у міських поселеннях у віці 16-59 років на 5,4 тис.осіб (59,6% від загальної чисельності постійного населення у міських поселеннях, на 01 січня 2017 року – 61%). Станом на 01 січня 2018 року загальна чисельність постійного населення у міських поселеннях склала 597,8 тис. осіб (на початок 2017 року – 601,1 тис. осіб).
11.	Демографічне навантаження на 1 тис.осіб постійного населення у віці 16-59 років (сільська місцевість) (‰) ⁸ – на 1 січня 2017 року; ⁹ – на 1 січня 2018 року	721 ⁸	622,4	727 ⁹	+104,6 в.п.	Демографічне навантаження (відношення чисельності населення непрацездатного віку до населення працездатного віку) обумовлене значною частиною населення у віці: 0-15 років – 57,9 тис. осіб (16,4% від загальної чисельності постійного населення у сільській місцевості); 60 років і старше – 90,7 тис.осіб (25,7% від загальної чисельності постійного

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Довідково:</u> оприлюднення даних станом на 01 січня 2019 року - липень 2019 року.					населення у сільській місцевості. Станом на 01 січня 2018 року загальна чисельність постійного населення у сільській місцевості склала 352,8 тис. осіб (на 01 січня 2017 року –358,2 тис. осіб).
12.	Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей на 10 тис. наявного населення на кінець року (лікарів) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік - травень 2019 року.	33,05	37,9	32,6 ³	-14%	Для укомплектування вакантних посад у закладах охорони здоров'я області направлено перелік вакантних місць до МОЗ України та вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації з урахуванням пропозицій лікувально-профілактичних закладів. У 2018 році для навчання в інтернатурі у заклади охорони здоров'я області зараховано 57 випускників вищих медичних навчальних закладів України, які уклали договори з керівниками закладів охорони здоров'я про відпрацювання після навчання в інтернатурі. Протягом 2018 року: в медичних закладах області працевлаштовано 59 молодих спеціалістів лікарів; забезпечено службовим житлом 24 лікарів (у тому числі 15 молодих спеціалістів) та 4 молодші спеціалісти з медичною освітою (4 молоді спеціалісти).
13.	Рівень смертності на 1 тис.населення (‰) ⁶ – січень-листопад 2017 року; ⁷ - січень-листопад 2018 року	16,3 ⁶	15,6	16,3 ⁷	+0,8 в.п.	В області найбільше випадків смертності від: хвороб системи кровообігу (62,5% від загальної кількості померлих осіб);

1	2	3	4	5	6	7
	<p><u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік - травень 2019 року</p>					<p>злосякісних новоутворень (12,6 %). Для зменшення рівня захворювань і смертності населення у 2018 році проводилась робота, зокрема:</p> <p>1) відкрито: катетеризаційну лабораторію, в обласному кардіодиспансері, а також придбано та встановлено мобільний ангиограф (м.Кропивницький); операційний блок в обласному онкодиспансері після проведення капітального ремонту; дитяче інфекційне відділення центральної міської лікарні після проведення ремонту (м.Кропивницький); два капітально відремонтовані відділення пологового будинку №1 (консервативної гінекології та консультативно-діагностичне) (м.Кропивницький); сучасне кардіологічне відділення на 15 ліжок в Олександрійській ЦРЛ та придбано необхідне медобладнання, що є нагальним для надання хворим кардіологічної допомоги; оновлене рентгенологічне відділення у КЗ "Центральна міська лікарня м.Кропивницького"; нове відділення гемодіалізу на базі Олександрійської ЦРЛ, а також встановлено апарати для гемодіалізу,</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>закуплено необхідні матеріали для гемодіалізу, медичні та офісні меблі, інвентар. Створення відділення гемодіалізу забезпечило необхідною допомогою потреби населення Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського, Світловодського районів, міст Олександрії та Світловодська;</p> <p>реабілітаційний центр у Добровеличківській ЦРЛ, який оснащений сучасним новітнім обладнанням.</p> <p>амбулаторію загальної практики сімейної медицини №3 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Світловодськ" після проведеного капітального ремонту;</p> <p>в обласній лікарні введено в експлуатацію оновлений рентген-кабінет, який відремонтовано та укомплектовано сучасним обладнанням;</p> <p>2) закуплено медичне, технологічне обладнання та 5 од. санітарного транспорту (за оперативними даними) на суму 80,3 млн.грн.;</p> <p>3) встановлено нове обладнання в обласній лікарні;</p> <p>4) проведено:</p> <p>капітальні ремонти у Дмитрівській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (далі ЗПСМ) Знам'янського району; амбулаторії ЗПСМ №3 КЗ "Центр</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>первинної медико-санітарної допомоги м.Світловодськ"; Новоукраїнській лікарській АЗПСМ №2; Луганській АЗПСМ Петрівського району; Гурівській АЗПСМ Долинського району, другого поверху поліклінічного відділення у Голованівській ЦРЛ;</p> <p>ремонт терапевтичного відділення у Петрівській ЦРЛ;</p> <p>ремонт терапевтичного відділення районного територіального медичного об'єднання "Новомиргородське";</p> <p>5) облаштовано кімнати на базі обласного госпіталю для ветеранів війни, де військові, демобілізовані з тяжкими психологічними порушеннями, зможуть адаптуватися до мирного життя та збудовано спортивний майданчик, який допомагатиме військовослужбовцям з травмами опорно-рухового апарату заново вчитись ходити.</p> <p>За Урядовою програмою "Доступні ліки" в області укладено 67 договорів з 34 суб'єктами підприємницької діяльності, в Програмі працює 184 аптеки, із урахуванням аптечних пунктів і кіосків – 326 точок продажу ліків.</p> <p>Станом на 01 січня 2019 року виписано 672,9 тис. рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів у 2018 році, здійснено відшкодування вартості</p>

1	2	3	4	5	6	7
						лікарських засобів по 593,6 тис. рецептів.
14.	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості (%) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> за 2018 рік "Житловий фонд України" оприлюднення - липень 2019 року.	68,1 ²	69,8	68,5 ³	-1,3 в.п.	<p>Загальна площа житлового фонду, яка обладнана водопроводом, збільшилась у міському поселенні – на 1% (на 103,8 тис. м²) порівняно з показниками станом на 01 січня 2017 року.</p> <p>Загальна площа житлового фонду, яка обладнана водопроводом, збільшилась у сільській місцевості за 2017 рік - на 1,5% (на 25,2 тис. м²).</p> <p>У 2018 році введено в експлуатацію місцеві водопровідні мережі в Олександрійському (0,19 км), Петрівському (0,7 км) та Світловодському (4,53 км) районах.</p>
15.	Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості (%) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> за 2018 рік "Житловий фонд України" оприлюднення - липень 2019 року.	16,2 ²	14,5	16,4 ³	+1,9 в.п	
16.	Середньомісячна заробітна плата (номінальна), (грн.)	5792	7097	7191	+ 1,3%	<p>У 2018 році забезпечено зростання середньої заробітної плати порівняно із 2017 роком. Розмір середньомісячної зарплати в області склав – 7191 грн., що на 24,1% більше ніж у 2017 році.</p> <p>На зростання заробітної плати мало вплив збільшення розміру мінімальної зарплати з 01 січня 2018 року до 3723 грн.</p> <p>З метою підвищення розміру</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>середньомісячної заробітної плати в області:</p> <p>1) забезпечено роботу обласної та районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та обласної тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці. У 2018 році районними і міськими робочими групами здійснено обстеження 6,9 тис. суб'єктів господарювання, виявлено 1208 "тіньових" робочих місць, легалізовано 1104 місць;</p> <p>2) затверджено та забезпечено реалізацію спільного Плану заходів по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників;</p> <p>3) завдання щодо підвищення розміру середньомісячної зарплати обговорено під час нарад у голови облдержадміністрації, а також під час:</p> <p>співбесід з головами райдержадміністрацій, міськими головами міст обласного значення, міськими, селищними та сільськими головами об'єднаних територіальних громад;</p> <p>засідань обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.</p>

1	2	3	4	5	6	7
17.	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), (%) ² - 2016 рік; ³ - 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік у квітні 2019 року	77 ²	75	80 ³	+5 в.п.	<p>У 2017 році за рівнем охоплення дошкільними навчальними закладами область займала 7 місце в Україні.</p> <p>У галузі дошкільної освіти у 2018 році створено:</p> <p>399 додаткових місць у діючих дошкільних закладах;</p> <p>3 заклади дошкільної освіти (далі–ЗДО) - м. Новоукраїнка, Світловодському та Устинівському районах– на 145 місць;</p> <p>15 додаткових груп у діючих ЗДО у Кропивницькому, Новоархангельському, Новомиргородському, Новоукраїнському, Олександрівському, Петрівському районах, місті Кропивницький, Бобринецькій, Маловисківській та Соколівській об'єднаних територіальних громадах - на 254 місць.</p> <p>ДНЗ області відвідували 33 тис. дітей (65% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років) (2017 рік - 63%).</p>
18.	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), (%) ² - 2016 рік; ³ - 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік у квітні 2019 року	45 ²	44	46 ³	+2 в.п.	<p>ДНЗ області відвідували 33 тис. дітей (65% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років) (2017 рік - 63%).</p>
19.	Питома вага утилізованих відходів (відсотків загальної кількості утворених відходів) (%) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік у IV кварталі	8,9 ²	26,1 ³	3,9 ³	-22,2 в.п.	<p>У 2017 році (останні статистичні спостереження) в області утворилося 37,6 млн.т, відходів, що на 9,3% більше, ніж у 2016 році.</p> <p>Найбільшу питому вагу (91,4%) складають відходи видобування руд, а саме відходи, утворені у ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі – ПрАТ "ЦГЗК").</p> <p>У 2017 році на спеціально відведені</p>

1	2	3	4	5	6	7
	2019 року					<p>місця було вивезено 35,8 млн. т відходів, що на 15% більше порівняно з 2016 роком.</p> <p>У 2018 році проводилася певна робота у напрямку поводження з відходами.</p> <p>У 2018 році за рахунок коштів Обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОФОНПС) профінансовано 8 проектів на суму 3,1 млн.грн.. а саме: для покращення роботи Знам'янського та Світловодського сміттєзвалищ, Марто-Іванівських каналізаційно-очисних споруд, забезпечення екологічно безпечного видалення, перевезення та зберігання відходів очисних споруд смт Власівка.</p> <p>Продовжено процес моніторингу та паспортизації місць видалення твердих побутових відходів. За звітний період до обласного реєстру місць видалення відходів включено 33 звалища твердих побутових відходів.</p> <p>Станом на 01 січня 2019 року із 405 сміттєзвалищ в області паспортизовано та включено до обласного реєстру місць видалення відходів 251 звалище побутових відходів (59 % від їх загальної кількості).</p> <p>Паспортизовано 100% сміттєзвалищ у містах Кропивницький, Знам'янка, Олександрія і Світловодськ та Новоукраїнському районі. На інших територіях ця робота ще триває.</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>У рамках реалізації пілотного проекту щодо розробки Національного плану по управлінню відходами у листопаді 2018 року Громадською організацією "Екологічні ініціативи" проведено семінар-тренінг на тему "Рекомендації для розробки моделі управління відходами на територіях ОТГ Кіровоградської області". За підсумками семінару-тренінгу представники Новопраської ОТГ прийняли рішення взяти участь у даному пілотному проекті.</p> <p>Протягом 2018 року місцевою владою м. Кропивницького спільно з підприємством ТОВ "Екостайл" проводилася підготовча робота по обладнанню міського полігону для переробки та захоронення твердих побутових відходів системою дегазації.</p> <p>З цією метою ТОВ "ЛНК" отримало земельну ділянку та розробило проект будівництва комплексу дегазації, орієнтовна вартість якого складає 1,5 млн.грн.</p> <p>Проект дегазації передбачає зменшення шкідливих викидів в атмосферу, шляхом перетворення газів, що утворюються в товщі відходів полігону, в електроенергію.</p> <p>Станом на 01 січня 2019 року підготовлені матеріали для проходження даного проекту процедури оцінки впливу</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>на довкілля.</p> <p>Відповідно до Закону України від 23 травня 2017 року "Про оцінку впливу на довкілля" проводиться екологічна експертиза та громадські обговорення щодо здійснення на території області господарської діяльності по утилізації небезпечних відходів, а саме:</p> <p>у м. Кропивницькому - пункт для тимчасового збирання, зберігання та оброблення (сортування) небезпечних відходів (прилади, брукт електричних та електронних вузлів, які містять небезпечні складові, акумуляторні батареї);</p> <p>у с. Соколівське Кропивницького району – відділення регенерації відпрацьованого фіксажу і проявника рентгенівських плівок;</p> <p>у м. Олександрії - пункт тимчасового збирання, зберігання та оброблення (сортування) небезпечних відходів (прилади, брукт електричних та електронних вузлів, які містять небезпечні складові, акумуляторні батареї; відходи перевезень (промаслений пісок, відпрацьовані фільтри (паливні масляні, повітряні), зношені гальмівні накладки);</p> <p>відходи комунальні (міські) змішані, в тому числі сміття з урн, матеріали обтиральні, шини, батареї тощо.</p>

1	2	3	4	5	6	7
20.	Площа земель природно-заповідного фонду (тис. гектарів) ² – за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік у IV кварталі 2019 року	100,3 ²	124,4	100,4 ³	-24	<p>Станом на 01 січня 2018 року в області налічується 223 природно-заповідні території та об'єкти, загальною площею 100,4 тис.га, із них 26 територій площею 5,9 тис.га мають статус загальнодержавного значення, 196 територій площею 94,4 тис.га - місцевого значення.</p> <p>Протягом 2018 року в області продовжено роботу щодо розширення територій природно-заповідного фонду.</p> <p>У 2018 році до складу об'єктів природно-заповідного фонду області включено парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення "Козачий острів" у м.Кропивницькому, площею 3,3 га (рішення обласної ради від 08 червня 2018 року №497).</p> <p>Рівень заповідності території області складає 4,1% (в Україні - 6,15%).</p> <p>Основними причинами затримки проведення робіт із встановлення меж інших територій (об'єктів) природно-заповідного фонду є:</p> <ul style="list-style-type: none"> висока вартість зазначених робіт та відсутність достатніх обсягів фінансування з бюджетів усіх рівнів; високий ступінь розораності земель області. <p>ГО "Науковий центр еколого-біологічних досліджень" проведено наукове</p>
21.	Питома вага площі природно-заповідного фонду (відсотків до площі адміністративно-територіальної одиниці) (%) ² - за 2016 рік; ³ - за 2017 рік <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік у IV кварталі 2019 року	4,1 ²	4,8	4,1 ³	-0,7 в.п.	

1	2	3	4	5	6	7
						<p>дослідження акваторії Цибульницької затоки Світловодського району площею 1234,3 га та видано наукове обґрунтування щодо включення її до регіонального ландшафтного парку "Світловодський".</p> <p>Також упродовж 2018 року виконавцем робіт - Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім.В.Винниченка, проведено наукові дослідження з метою обґрунтування доцільності заповідання територій лісових насаджень в околицях с.Матусівка Маловисківського району (орієнтовна площа 2,7 га), лісового урочища "Пальчикове" поблизу села Розумівка Олександрівського району (орієнтовна площа 123 га), балки в околицях с. Топило Знам'янського району (орієнтовна площа 80 га) та Цибулівської затоки Світловодського району площею 1234,3 га. За результатами видано наукове обґрунтування щодо необхідності включення до регіонального ландшафтного парку "Світловодський" акваторії "Цибульницька затока" та інших, зазначених вище територій.</p>
22	Рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) у віці 15-70 років, %	12,3 ¹⁰	11,3	11,5 ¹¹	+0,2 в.п.	<p>За сприяння центрів зайнятості області у 2018 році працевлаштовано 14,4 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становить 32,8%.</p>

1	2	3	4	5	6	7
	¹⁰ за січень-вересень 2017 року ¹¹ за січень-вересень 2018 року <u>Довідково:</u> оприлюднення даних за 2018 рік після 30 березня 2019 року					<p>У 2018 році найбільше працевлаштовано у галузях: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 48,7%, промисловість - 10,4%, торгівля та ремонт - 9,9%, освіта - 6,5% від загальної чисельності працевлаштованих.</p> <p>Для підвищення конкурентоздатності громадян на ринку праці та відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професіях, охоплено професійним навчанням 5,6 тис осіб. Рівень охоплення навчанням становив 12,8%.</p> <p>Приділялася увага залученню безробітних громадян до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Так, у 2018 році на цих роботах працювало 9,6 тис. осіб. Рівень залучення до таких робіт становив 21,8%.</p> <p>Після отримання в установленому порядку одноразової виплати допомоги по безробіттю 30 безробітних започаткували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності.</p> <p>Загалом у 2018 році активними програмами сприяння зайнятості населення було охоплено 29,6 тис. безробітних громадян. Рівень охоплення становив 67,4%.</p> <p>Станом на 01 січня 2019 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>склала 15,6 тис. осіб (станом на 01 січня 2018 року – 17,4 тис. осіб).</p> <p>За даними Головного управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області у 2018 році на нові робочі місця працевлаштовано 9,5 тис. осіб, що на 23,6 % більше порівняно із 2017 роком.</p> <p>Юридичними особами на нові робочі місця було працевлаштовано 6,2 тис. осіб, фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами-платниками податку з доходів фізичних осіб – 3,3 тис. осіб.</p> <p>Найбільше працевлаштовано на нові робочі місця у галузях: торгівля – 3,3 тис. осіб; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 1,2 тис. осіб; промисловість – 1,3 тис. осіб; державне управління й оборона - 20,8 тис. осіб; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська доставка - 0,7 тис. осіб</p>

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стап виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	оцінка впливу			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Напрямок "1.А. Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору області"																		
1	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області, Кіровоградська область	градська область	2018	2020	власний бюджет	1337,40	521,20	1545,20	521,20	2754,30	1337,40	легатій , проведення виста-вкових заходів та конференцій			11	7	(-)4	У стадії виконання Організовано зустрічі керівництва ОДА з керівництвом дипломатичних представництв 7 іноземних держав в Україні: Польщі, Індії, Німеччини, Литви, Естонії, Кореї, Аргентини. Відбулися зустрічі з представниками: корейської IT -компанії "Software Factory" та "SafeusDrone Co., Inc.", Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації сприяння розвитку і співпраці "Ізраїль-Україна і країни СНД"; міжнародних проектів, програм компанії "Hares Engineering GmbH"; з бізнес-делегацією з Китайської Народної Республіки представників компанії "Zhejiang Golden Egg Science And Technology" та "Beijing Yuyuanfang International Trade Co., Ltd."; з членами делегації Нітранського самоврядного краю Словаческої Республіки.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Спосіб реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одична виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична							
		Кірово			обл.н					Кількість візитів офіційних делегацій з області					Підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію між ОДА, обласною радою та організацією Глобал Комьюнітіз при впровадженні програми: "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DO3R13). Забезпечено роботу по реалізації проєктів, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Проведено Міжнародну агропромислову виставку "АгроБкспо-2018. Участь у Виставці взяли 592 профільні вітчизняні та зарубіжні компанії.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найповніше утілюється (показники)	одинака величезу	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
2	Створення Кластеру з інформаційних технологій Центрального регіону, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2018	2019		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00			0	0	0	У стадії виконання Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено: парад з керівниками християнських релігійних конфесій області щодо відзначення 1030-ї річниці хрещення Київської Русі – України; засідання за круглим столом: "Паспорт безпеки України: Кіровоградський регіональний вимір", "Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд", Регіональний аспект"; громадське обговорення: про можливості та виклики проєктної діяльності для розвитку малого та середнього бізнесу регіону; тренінг щодо інформування суспільства з питань євроатлантичної інтеграції України; зустріч з громадськістю з метою визначення концепції відзначення в області Дня захисника України та Дня українського козацтва. обласну акцію "Діти нашого міста" серед родин загинув учасників АТО та ООС; обласний семінар "Кіровоградщина волонтерська".	Кошти на реалізацію проєкту надійшли в кінці 2018 року та були повернуті до державного бюджету.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Спосіб реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
3	Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, Кіровоградська область	Кіровоградська область	2018	2019		0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00			0	0	0	<u>У стадії виконання</u> З 2017 році на базі комунального закладу "Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" функціонує гурток "Основи робототехніки", матеріальна база якого оснащена на суму 27,5 тис.грн. за рахунок закладу; у 2018-2019 навчальному році відкрито 2 гуртки робототехніки у Петрівському центрі дитячої та юнацької творчості Зеленської ЗНП І-ІІ ступенів; у НВЗ "Новомірогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ДНЗ". Придбано навчальне обладнання на суму 10,3 тис.грн. та розпочато роботу гуртка з вересня 2018 року; 12 квітня 2018 року на базі Львівної академії Національного авіаційного університету для вчителів області Центром робототехніки академії спільно з компанією "Інноваційні освітні рішення" було проведено семінар з освітньої робототехніки, що був присвячений питанням використання роботизованих конструкторів Lego Mindstorms та Tetrix під час вивчення природничих дисциплін.	Кошти на реалізацію проєкту надійшли в кінці 2018 року та були повернуті до державного бюджету.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			у звітному періоді, тис.грн.					у початку реалізації проєкта, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична		планова	фактична	найменування іллікатура (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)	
4	Будівництво кар'єру та збагачувальної фабрики з переробки каоліну на Вікнеському родовищі первинних каолінів с.Берестяги, Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2019	Власні кошти	41738,00	464,70	464,70	464,70	90000,00	41202,70	проведення експертизи каоліну	тонн	100000	0	(-)100000	У стадії виконання З початку освоєння Вікнеського родовища підприємство інвестувало 41,2 млн.грн. З початку 2018 року компанія витратила 464,7 тис.грн. на поточні витрати. Пуск кар'єру збагачувальної фабрики планується у 2019 році.	
5	Оновлення технічного обладнання, освоєння випуску нових видів продукції ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод", Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2018	Власні кошти	10000,00	10860,00	10000,00	10860,00	10000,00	10860,00	обладнання	од.	10	10	0	Виконано Придбано обладнання для ливарного цеху вартістю 2,86 млн.грн. та станок для обробки великих зубчастих коліс 8 млн.грн. Створено 6 робочих місць	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						
								планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
6	Будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва ТОВ "Новомиргородський цукор" та виробництво електроенергії, Новомиргородський район	Новомиргородський район	2017	2018	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	24000,00	300000,00	24100,00	Кількість робочих місць	одиниць	50	0	(-)50	У стадії виконання Протягом 2018 року отримано дозвільні документи на земельну ділянку під будівництво, виготовлено детальний план території, ПКД, придбано технологічне устаткування та проведено лінію електропостачання. Реалізацію проєкту буде продовжено в 2019 році.	
7	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Нова хвиля-2016", Новоархангельський район	Новоархангельський район	2018	2019	Інші інвестори	0,00	0,00	10000,00	0,00	15000,00	0,00	будівництво мінігідроелектростанції	єд.	1	0	(-)1	У стадії виконання Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, триває підготовка дозвільних документів. Реалізація проєкту буде продовжена у 2019 році.	
8	Будівництво мінігідроелектростанції ТОВ "Гідроінвест", Новоархангельський район	Новоархангельський район	2017	2018	Інші інвестори	0,00	0,00	17000,00	6800,00	17000,00	6800,00	будівництво мінігідроелектростанції	єд.	1	0	(-)1	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлена проєктно-кошторисна документація, триває будівництво. Завершення проєкту планується у квітні 2019 року	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
9	Будівництво енергогенеруючого об'єкту з використанням енергії сонця, Гайворонський район	Гайворонський район	2017	2019	Власні кошти	0,00	1017,60	217,60	217,60	90000,00	1017,60	виготовлення ІКД, відведення земельної ділянки під будівництво	мВТ	15	0	(-)15	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено технічні умови. У грудні 2018 року компанія приступила до підготовки майданчика під монтаж сонячних батарей. Роботи продовжуються.	
10	Будівництво сонячної електростанції (СЕС), потужністю 9,8 МВт, смт Вільшанка, ТОВ "ЗАС Енергосервіс", Вільшанський район	Вільшанський район	2017	2018	власні кошти	288243,00	0,00	144121,50	161971,60	288243,00	306093,10	Освітлювальні конструкції	шт	40	40	0	Виконано Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта. Запуск об'єкта відбувся 01 серпня 2018 року	
11	Будівництво сонячної електростанції (СЕС) ТОВ "Гідроенергоінвест" 3,5 МВт, Вільшанський район смт Вільшанка	Вільшанський район	2018	2018	власні кошти	90000,00	81681,00	90000,00	81681,00	90000,00	81681,00	Освітлювальні конструкції	шт	12936	12936	0	Виконано Введення об'єкта в експлуатацію відбулося 19 жовтня 2018 року.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна супроводжуваль		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
12	Реконструкція -2-га черга філії "Кременчуцька ГЕС" ПАТ "Укргідроенерго" Світловодський район	Світловодський район	2017	2018	кредитні ресурси	2840,40	2840,40	3000,00	2840,40	17338,00	2840,40	Реконструкція гідроагрегату	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання Проведені роботи з реконструкції гідроагрегату №8; ПВР; ресетруючого пристрою автоматичних процесів ВРП 330/154 кВ; шита 20 С; дизель-генератора. Монтажні та проектно-вишукувані роботи продовжуються.	
13	Створення якісних умов для розвитку позашкільної освіти (3 проєкти)					6420,30	5006,50	5006,50	5006,50	6420,30	6420,30							
	1) Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді" м.Кропивницький	м.Кропивницький	2017	2018	державний, обласний бюджети	6420,30	5006,50	5006,50	5006,50	6420,30	6420,30	навчальні місця	осіб	500	500	0	Виконано Виконані ремонтні роботи по капітальному ремонту будівлі навчально-господарського корпусу. Виконали утеплення будівлі та благоустрій навколо будівлі, встановлення огорожі навколо території закладу. Заміна внутрішні опоряджувальні та сантехнічні роботи. Роботи завершено.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування ініціатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	2) Реконструкція будівлі Новоукраїнського центру дитячої творчості по вул. Воробського в м.Новоукраїнка Кіровоградської області	м.Новоукраїнка	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місяці	осіб	500	0	(-)500	Не виконано Проект включено до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлений Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	3) Капітальний ремонт покрівлі та будівлі ЦДЮТ ім.О.Шкалю по вул. Шевченка, 71, м. Олександрія, Кіровоградська область	м.Олександрія	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місяці	осіб	500	0	(-)500	Не виконано За наявності фінансування реалізація проєкту планується розпочати у 2019 році.	Протягом 2018 року роботи не проводились через відсутність фінансування.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Спосіб реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
14	Комфорт дошкільної освіти (20 проєктів)					31302,53	28872,60	44463,80	35283,83	48656,74	39476,77							
	1) Будівництво дитячого садка на 120 місць в смт Голіванівськ по вулиці Пушкіна, Голіванівський район	Голіванівський район	2018	2020	Районний бюджет	8589,20	8589,20	8589,20	8589,20	8589,20	8589,20	кількість місць	кількість	120	0	(-)120	У стадії виконання Протягом 2018 року розчищена та огорожена територія, викорчовані дерева, виконано котловани, збудовано фундамент, укладено бетон та проведено монтаж блоків цокольних. Придбано блоки та цегла, завезено плити для перекриття і перемички. Реалізація проєкту буде продовжено у 2019 році.	
	2) Добудова залу фізкультурних та музичних занять до будівлі дитячого садка по вул.Центральна, 1-а с. Олександрівка, Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість місць	кількість	0	0	0,0	Не виконано Протягом 2018 року роботи не виконувались. Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	3) Капітальний ремонт даху НВК в с. Озера Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2018	2018	місцевий бюджет	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	кількість реалізованих проєктів, замін даху	о/д.	1	0	(-)1	У стадії виконання У 2018 році розроблено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлений Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
	4) Реконструкція ДНЗ №17, площі Покровська, 8, м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2020	місцевий бюджет	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	навчальні місця	осіб	100	0	(-)100	У стадії виконання Протягом 2018 року розроблено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	5) Проведення зовнішнього утеплення приміщення Устинівського дошкільного навчального закладу "Сонечко" смт Устинівка	Устинівський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	економія палива	%	20	0	(-)20	Не виконано Устинівською селищною радою замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	
	6) Реконструкція покрівлі будівлі філії "Новороманівський навчально-виховний комплекс" Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Знамянської районної ради	Знамянський район	2018	2018	Районний бюджет	700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	кількість отримувачів вигод	осіб	71	0	(-)71	У стадії виконання Протягом 2018 року замінено покрівлю. У 2019 році планується завершення робіт, а саме: виконання робіт з монтажу снігоутримувачів, водостоків, планки карнизу та утеплення даху.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.					
								планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	7) Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій ДПЗ "Світанок". Новгородківської селищної ради	Новгородківський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	8000,00	26,00	8000,00	26,00	економія споживання палива	%	10	0	(-)10	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	8) Реконструкція ДНЗ №24 м.Світловодськ, вул.Пам'яті Героїв,3	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість персоналу та дітей	осіб	1221	0	(-)1221	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Реконструкція будівлі дитячого садка "Зернятко" по вул. Мира, 5 у м. Новоукраїнка Кіровоградської області І, II черга	м.Новоукраїнка	2018	2018	обласний, місцевий бюджети	15200,00	15200,00	15200,00	14749,26	15200,00	14749,26	охоплення дітьми позашкільною освітою	%	75	75	0	Виконано Завершено реконструкцію будівлі дитячого садка, збільшено показник охоплення дошкільною освітою до 75%.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	10) Реконструкція з впровадженням енергозберігаючих технологій в ДНЗ "Сонечко" с. Лобедине, Устинівський район	Устинівський район	2017	2018	Державного, місцевого бюджетів	0,00	0,00	5100,00	5100,00	6879,90	6879,90	відкриття ДНЗ	%	100	100		Виконано Відкриття ДНЗ відбулося 17 жовтня 2018 року	
												збільшення наповненості груп	од.	10	10			
	11) Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу "Ромашка", с.Криничне Устинівського району	Устинівський район	2017	2019	місцевий бюджет	0,00	0,00	531,80	531,80	1116,80	1116,80	економія паливних ресурсів	%	20	0 (-)20		У стадії виконання В 2017 році проведено енергоаудит НКУ. Протягом 2018 року здійснено заміну 40 віконних блоків на енергозберігаючі та замінено 10 дверей. Реалізацію проєкту буде продовжено в 2019 році.	
												збільшення температури опалювального		5	0 (-)5			
	12) Капітальний ремонт дитячого садка в с.Златопілля Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	29,3	0 (-)29,3		У стадії виконання Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Сторона реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
								у звітному періоді, тис.грн.									з початку реалізації проєкта, тис.грн.	
		планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	13) Капітальний ремонт дитячого садка в с.Кривоносово, Кривоносівська сільська рада, Бобринського району	Бобринський район	2017	2018	Місцевий бюджет	916,80	326,80	326,80	326,80	916,80	916,80	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	19,3	0	(-)19,3	У стадії виконання У 2017 році встановлено двері, проведено водопостачання та водовідведення. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	14) Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №6 "Сонечко" вул.Чайковського,27, м.Знам'янка Коритування	м.Знам'янка	2017	2018	державний, місцевий бюджет	3645,03	2523,70	2523,70	2325,87	3645,03	3447,20	кількість персоналу та дітей	осіб	276	0	(-)276	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено перерахунок ПКУД, замінено вікна, виконано капітальний ремонт системи теплопостачання та водостічної системи, електромонтажні роботи, теплоно фасад. Реалізацію проєкту буде продовжено у 2019 році	
	15) Проведення капітального ремонту II поверху дитячого садка "Колосочок" с.Торговиця, Торговицька сільська рада, Новоархангельського району	Новоархангельський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	1458,40	900,00	1471,30	912,90	кількість персоналу та дітей	осіб	250	0	(-)250	У стадії виконання У 2017 році виготовлена проєктно-кошторисна документація. Протягом 2018 року зроблено систему опалення, встановлено систему каналізації, замінено електропроводи, віконні блоки. Завершення проєкту планується у 2019 році.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	16) Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 "Ясочка" в м.Помічна	Помічанська ОПП	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	0	Не виконано Реалізацію проєкту планується розпочати у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	17) Проведення санації будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №43 Олександрійської міської ради по просп. Леніна, 138, м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	навчальні місця	осіб	240	0	(-)240	У стадії виконання Протягом 2018 року розроблено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Початок робіт заплановано на II квартал 2019 року.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	Індикатори (показники) результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	18) Проведення капітального ремонту покрівлі Ветикови́сківського ДНЗ "Рукавичка" по вул. Вигонній, 3 у с.Ветика́виска Малови́сківського району	Малови́сківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місяці	осіб	240	0	(-)240	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	19) Проведення капітального ремонту ДПЗ "Яблунька" с.Йосипівка, Вільшанського району	Вільшанський район	2019	2019	Місцевий бюджет	1142,90	1123,30	1123,30	1123,30	1142,90	1142,90	двері	шт.	2	2	-	Виконано Завершено капітальний ремонт дитячого садка: замінено двері, відремонтовано покрівлю, проведено утеплення приміщення.	
	20) Реконструкція з впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ "Колосок" за адресою: вул.Привокзальна 21а, с. Залізничне Вільшанського району	Вільшанський район	2019	2019	Місцевий бюджет	855,40	856,40	857,40	858,40	859,40	860,40	вікна	шт.	8	8	-	Виконано Завершено капітальний ремонт дитячого садка: замінено вікна і двері, відремонтовано покрівлю, проведено утеплення приміщення.	
												двері	шт.	4	4	-		
												покрівля	м	180	180	-		
												утеплення	м²	174	174	-		
15	Впровадження енергозберігаючих заходів в закладах освіти області (44 проєкти)					15595,75	12218,90	34628,47	14045,60	53282,97	19422,21							

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	Індикатори (показники) результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	1) Проведення санації будівлі Торговицької ЗШ І-ІІІ ступенів ім. С.Ф.Маланюка Новоархангельської районної ради	Новоархангельський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	2220,00	0,00	4406,70	58,60	кількість отримувачів вигод	осіб	500	0	(-)500	У стадії виконання У 2017 року виготовлено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфінансів України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	
	2) Проведення санації будівлі Свердликівської ЗШ І-ІІ ступенів, с. Свердликове, Новоархангельської районної ради	Новоархангельський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	3266,00	0,00	3346,00	80,00	кількість отримувачів вигод	осіб	400	0	(-)400	Не виконано Проєкт пропонується виключити з Плану заходів із реалізації Стратегії - 2020, так як має кількість учнів закладу менше 100, він вважається малокомплектним.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Сторона реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.									з початку реалізації проєкта, тис.грн.
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
	3) Проведення санації будівель КЗ "Інгульське НВО ЗШ І-ІІІ ступенів", Устинівський район	Устинівський район	2018	2019	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	економія палива	одиниць	20	0 (-)20	У стадії виконання Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Реалізація проєкту заплановано на 2019 рік	
												збільшення температурного		5	0 (-)5		
	4) Проведення санації будівлі Помічянської ЗШ №3 та встановлення металопластикових вікон в Помічянських ЗШ №№ 1,2,3	Помічянська ОТГ	2018	2018		47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	кількість отримувачів вигот.	осіб	150	0 (-)150	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено коригування проєкту. Виконання проєкту планується протягом 2019-2020 років	
	5) Встановлення металопластикових вікон Добровеличківській ЗШ І-ІІІ ступенів №1, Добровеличківському НВК І-ІІІ ступенів №2, Тишківській ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Липнязькій ЗШ № 1 Добровеличківського району	Добровеличківський район	2017	2018		0,00	0,00	144,90	76,00	400,00	331,10	кількість отримувачів вигот.	осіб	250	0 (-)250	У стадії виконання Проведено заміну вікон та дверей на енергоефективні у 2018 році - на 76 тис. грн. Планується продовження реалізації проєкту в 2019 році.	
	6) Встановлення металопластикових вікон у НВК ЗОШ №2 - ліцей м.Знамянка	м.Знамянка	2018	2019	Місцевий бюджет	325,65	325,65	325,65	325,65	325,65	325,65	встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	267	134 (-)133	У стадії виконання Протягом 2018 року виконані роботи з встановлення металопластикових вікон на суму 325,65 тис.грн., заміщено 50% вікон. Продовжуються роботи.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	7) Заміна вікон на енергозберігаючі у Глодоській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Новоукраїнського району	Новоукраїнський район	2017	2020	районний бюджет	872,20	0,00	100,00	0,00	1489,70	872,20	встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	150	82	(-)/68	У стадії виконання У 2017 році встановлено 82 вікна. Протягом 2018 року роботи не виконувались. Реалізація проєкту продовжиться у 2019 році.	
	8) Заміна вікон на енергозберігаючі у Рівнянській ЗОШ І-ІІ ступенів № 2, Новоукраїнського району	Новоукраїнський район	2017	2020	районний бюджет	445,60	139,00	100,00	139,00	1498,06	584,66	встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	100	75	(-)/25	У стадії виконання Протягом 2018 року замінено 15 вікон на енергозберігаючі. З початку реалізації проєкту замінено 90 вікон. Реалізація проєкту продовжується.	
	9) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Володимирівської ЗПІ І-ІІІ ступенів, Петрівського району	Петрівський район	2017	2018	Районний бюджет	858,00	691,00	691,00	691,00	973,40	858,00	економія бюджетних коштів	тис.грн.	3,3	3,3	0	Виконано Виконано заміну 98 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 385,1 кв.м.	
	10) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів	Петрівський район	2017	2018	Районний бюджет	792,30	516,20	516,20	516,20	337,07	792,30	економія бюджетних коштів	тис.грн.	21,9	21,9	0	Виконано Виконано заміну 93 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 465,3 кв. м. Роботи завершено.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторона реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	Індикатори (показники) результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одинак виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	11) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району	Петрівський район	2016	2018	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	605,50	605,50	економія бюджетних коштів	тис.грн.	33,7	44	(-)10,3	Виконано Замінено 200 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 317,9 кв. м. Реалізація проєкту розпочата у 2016 - 2017 роках за рахунок коштів районного бюджету та програми "Місто – нашими руками" (ПрАТ "ЦГЗК")	
	12) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівського району	Петрівський район	2016-2017	2018	районний, місцевий бюджет, інше	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	економія бюджетних коштів	тис.грн.	29,7	29,7	0	Виконано Замінено 78 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 331,1 кв. м. Реалізація проєкту розпочата у 2016 - 2017 роках за рахунок участі в проєкті ЄС/ПРООН "МРГ-ІІІ" та районної програми взаємодії "Майбутнє – спільна справа" (ПрАТ "ЦГЗК")	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
	13) Проведення реконструкції даху комунального закладу "Петрівське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія"	Петрівський район	2018	2018	районний, місцевий бюджети, інше	0,00	0,00	1894,80	478,00	1894,80	478,00	економія бюджетних коштів	тис.грн.	65	0	0	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено частково ремонт даху. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Планується продовжити реалізацію проєкту в 2019 році.	
	14) Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Петрівської ЗПІ І-ІІІ ст. Петрівського району	Петрівський район	2018	2018	районний, місцевий бюджети, інше	360,90	93,70	93,70	93,70	369,17	360,90	економія бюджетних коштів	тис.грн.	26,6	26,6	0	Виконано Замінено 46 дерев'яних віконних прорізів на металопластикові площею 183,7 кв. м. Проєкт реалізований у 2016-2017 роках за рахунок участі в проєкті ЄС/ПРООН «МРІ-ІІІ» та районної програми взаємодії "Майбутнє – спільна справа"	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	15) Капітальний ремонт (заміна вікон) Папчівської ЗШ І-ІІІ ступенів по вул.Шкільна, 1 с.Папчеве Новомиргородського району (заміна вікон)	Новомиргородський район	2018	2018		0,00	0,00	940,00	1234,70	940,00	1234,70	Кількість отримувачів вигод	осіб	172	172	0	Виконано Протягом 2018 року в загальноосвітньому закладі замінено 109 вікон на металопластикові	
	16) Утеплення зовнішніх стін у Добровеличківській ЗШ І-ІІІ ступенів №1, Добровеличківському НВК І-ІІІ ступенів №2	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	392	0	(-)392	Не виконано Даний проєкт планується виключити з Плану заходів на 2018-2020 роки.	
	17) Утеплення фасадів будівлі Благовіщенського ІВК "№1" "Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад "Сонечко", м. Благовіщенське	Благовіщенський район	2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	2741,85	0,00	2741,85	0,00	Кількість отримувачів вигод	учні	272	0	(-)272	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Строк реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	18) Реконструкція вузлів обліку газу облаштування засобами дистанційної передачі даних (модемний зв'язок) 9 загальноосвітніх шкіл та 2 позашкільних закладів, Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вузлів обліку газу	од.	11	0	(-)11	Не виконано Готуються пропозиції щодо виключення даного проєкту із Плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року. Реалізація проєкту призупинена у зв'язку з тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на даний час не має можливості з технічних причин встановити обладнання для зчитування інформації.	
	19) Реконструкція вузлів обліку газу: КЗ Бобринецька дитяча школа мистецтв м.Бобринець, вул.Миколаївська,49	Бобринецький район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вузлів обліку газу	од.	11	0	(-)	Не виконано Реалізація проєкту призупинена у зв'язку з тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на даний час не має можливості з технічних причин встановити обладнання для зчитування інформації.	Готуються пропозиції щодо виключення даного проєкту із Плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.
	20) Капітальний ремонт шатрової покрівлі Новомиргородської ЗОП I-III ступенів №1 по вул. Миколи Зерова, 3 м.Новомиргорода	Новомиргородський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів витрат	осіб	321	0,0	(-)321	Не виконано Планується виключення даного проєкту із Плану заходів за 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.	В зв'язку з відсутністю фінансування реалізація проєкту у 2018 році не здійснювалась.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	21) Капітальний ремонт покрівлі будівлі Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. І.І.Ткаченка (корпус 2) с. Богданівка Знаменського району Кіровоградської області (вул. Миру,7)	Знаменський район	2018	2018	Районний бюджет	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	кількість отримувачів вигод	осіб	137	137	0	Виконано Протягом 2018 року замінено покрівлю та утеплено дах.	
	22) Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів вул.Європейська, 107, у м.Мала Виска	м.Мала Виска	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	468	0	(-)-468	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Спосіб реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	23) Реконструкція Новгородківського НВК на 1176 учнів з впровадженням енергозберігаючих технологій смт.Новгородка	Новгородківський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	4500,00	4000,00	7088,30	4000,00	7588,30	4500,00	Економія споживання палива за опалювальний період	%	10	0	(-)10	У стадії виконання У 2018 році продовжено роботи з реконструкції НВК замінено 152 віконні блоки та вхідну групу (тамбур) на металопластикові з енергозберігаючим склопакетом, проведено авторський нагляд проєкту, ремонт: системи опалення в актовому та спортивному залах, водо-каналізаційних мереж закладу та санвузлів; проведено роботи по облаштуванню індивідуального теплового пункту, облаштовано внутрішні туалети. Реалізація проєкту триває.	
	24) Реконструкція будівлі Новоархангельського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" у смт Новоархангельськ (коригування)	Новоархангельський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	9657,70	77,50	кількість отримувачів вигод	осіб	300	0	(-)300	У стадії виконання Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	25) Реконструкція системи опалення Глиньської ЗОШ І-ІІІ ступенів з будівництвом індивідуальної котельні на твердому паливі у с.Глиньск Світловодського району	Світловодський район	2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	42,60	кількість реалізованих проєктів	од.	1	0	(-)1	У стадії виконання Розроблено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	26) Реконструкція теплотраси Добрянської ЗШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: Вільшанський район, с.Добрянка, вул. Леніна, 71	Вільшанський район	2018	2018	Районний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	труби	пог. м.	176		(-) 176	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Планується виконання у 2019 році.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	27) Проведення реконструкції спортивного залу в Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ст. Олексіївська сільська рада. Бобринецького району	Бобринецький район	2016-2017	2018	місцевий бюджет, власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	18,6	0	(-)18,6	У стадії виконання У 2016 році виготовлено ІКД. У 2017 році встановлено 11 вікон та 1 двері. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Планується виконання у 2019 році.	
	28) Проведення капітального ремонту котельні Маловисківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, що розташована по вул.Велігіна, 4/82 у м.Мала Виска	м.Мала Виска	2018	2018		0,00	0,00	1140,00	0,00	1140,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	350	0	(-)350	Не виконано Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	29) Капітальний ремонт котельні та системи опалення ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Добре, Вільшанського району	Вільшанський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	1224,30	470,00	430,00	350,00	1654,00	1104,30	котел	шт.	2	2	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено ремонтні роботи з капітального ремонту котельні: встановлено димову трубу, замінено опалювальну систему та змонтовано котельне обладнання (встановлено котли, насос). Планується продовжити виконання у 2019 році.		
												насос	шт.	1	1			
												радіатори	шт.	100	100			
	30) Капітальний ремонт віконних блоків ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області	Вільшанський район	2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	вікна	шт.	98	0	(-)98	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ІКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	
												двері	шт.	8	0	(-)8		

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	31) Будівництво блочно-модульної котельні для опалення Новгородківського ІВК на 1176 учнів	Новгородківський район	2018	2018	Державний, районний бюджети	205,90	205,90	3000,00	205,90	3000,00	205,90	кількість отримувачів вигод	осіб	940	0	(-)940	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено технічний паспорт приміщення та ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	32) Виведення топкової з підвального приміщення Верхньоінгульської ЗШ і встановлення окремо стоячої теплогенераторної котельні контейнерного типу Верхньоінгульська сільська рада, с. Верхньоінгульське, Бобринецький район	Бобринецький район	2016	2018	місцевий бюджет	216,00	21,00	21,00	21,00	216,00	216,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	21,6	0	(-)21,6	У стадії виконання Протягом 2018 року здійснено перерахунок ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Планується реалізація проєкту у 2019 році.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	33) Впровадження енергозберігаючих заходів у Седнівській ЗПШ І-ІІІ ступенів с.Седнівка Устинівського району	Устинівський район	2018	2018	Районний бюджет	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	економія палива	%	20	0	(-)20	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Виконання планується у 2019 році.	
												збільшення температурного режиму		5	0	(-)5		
	34) Впровадження енергозберігаючих заходів в Долишівській ЗПШ І-ІІІ ступенів, Устинівського району	Устинівський район	2018	2019	Районний бюджет	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-)20	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію. В спортзалі замінено 8 вікон на металопластикові. Реалізація проєкту продовжується.	
												збільшення температурного режиму		5	0	(-)5		
	35) Впровадження енергозберігаючих заходів в КЗ Димитровське НВО ЗПШ І-ІІІ ступенів, Устинівський район	Устинівський район	2018	2019	Районний бюджет	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-)20	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Здійснено заміну одного циркуляційного насоса системи опалення. Реалізація проєкту продовжується.	
												збільшення температурного режиму		5	0	(-)5		

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	36) Капітальний ремонт Добровеличківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	180	0	(-)180	Не виконано Подано пакет документів до конкурсного відбору проєктів на фінансування з ДФРР у 2019 році. Проводиться пошук джерел для подальшого фінансування проєкту.	Проєкт не відібрано для фінансування у 2019 році. У зв'язку з утворенням Добровеличківської ОТГ, павчальний заклад передано на баланс громади.
	37) Впровадження енергозберігаючих заходів Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 КЗ "Олександрівське НВО №1" шляхом проведення сапашії (капітальний ремонт) будівлі	Олександрівський район	2018	2018	місцевий бюджет	1269,10	1230,65	5231,27	1230,65	5231,27	1269,10	кількість отримувачів вигод	осіб	200	0	(-)200	У стадії виконання У 2018 році розроблено ПКД, виконано її експертизу, проведено заміну 2 дверей та 108 вікон. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
								у звітному періоді, тис.грн.									з початку реалізації проєкта, тис.грн.	
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
	38) Капітальний ремонт Добровеличківського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 – гімназія	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	360	0	(-)360	Не виконано Готуються пропозиції щодо виключення проєкту з Плану заходів із реалізації Стратегії-2020.	Через відсутність фінансування роботи у 2018 році не проводились.
	39) Капітальний ремонт Тишківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1	Тишківська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	280	0	(-)280	Не виконано Даний проєкт подавався до конкурсного відбору проєктів на фінансування з ДФРР у 2018 році, проте не пройшов ІІ туру конкурсного відбору. У 2017 році утворено Тишківську ОТГ і навчальний заклад передано на баланс громади.	Через відсутність фінансування даний проєкт планується виключити із Плану заходів на 2018-2020 роки.
	40) Капітальний ремонт спортивного корпусу (улаштування вимощення та утеплення фасаду) Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	180	0	(-)180	Не виконано За рахунок залишку коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 рік, який склав 498,1 тис.грн., роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторона реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична									
										планова	фактична							
	41) Проведення капітального ремонту даху загальноосвітньої школи по вул.Центральній, 34, у с. Григорівка Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	кількість реалізованих проєктів	о/д	1	0	(-)1	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено ПКД. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	42) Капітальний ремонт майстерні школи-інтернату по вул.Шевченка 112, смт.Добровеличківка	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів/вигод	осіб	150	0	(-)150	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторона реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	43) Капітальний ремонт будівлі ЗОП I-III ступенів у с.Микільське Світловодського району	Світловодський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість реалізованих проєктів	од.	1	0	(-)1	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	44) Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Бережинської ЗШ I-III ступенів с. Бережинка, Кіровоградського району, Кіровоградської області	Кіровоградський район	2017	2018	Державний, район бюджет	2944,60	2944,60	2944,60	2944,60	2944,60	2944,60	кількість отримувачів/вигод	осіб	560	560	0	Виконано Завершено роботи з утеплення фасаду Бережинської ЗШ. Роботи виконано на 100%.	
16	Підвищення енергоефективності в закладах культури області (25 проєктів)					5752,70	5465,30	7332,70	5501,30	8560,40	6729,00							

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	1) Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази (придбання інженерно-технічного обладнання, звукової та освітлювальної апаратури) Кіровоградського академічного обласного театру ляльок	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вистав у рік	од.	850	800	(-)50	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	
	2) Модернізація та оновлення основних фондів у комунальному закладі "Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського" з використанням енергоефективних технологій	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість відвідувачів у рік	од.	450000	444100	(-)5900	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторона реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	3) Будівництво спортивної зали Кіровоградського музичного училища	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість студентів у рік	од.осіб	270	215	(-)55	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	
	4) Будівництво репетиційної зали для академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни" Кіровоградської обласної філармонії	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	426,40	кількість заходів у рік	од.	400	361		У стадії виконання У 2017 році виготовлено ІКД Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	5) Добудова навчального корпусу Олександрійського училища культури по вул. Діброва, 47 у м.Олександрія	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	кількість студентів у рік	осіб	370	306	(-)64	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ПКД Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфінансу України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	
	6) Капітальний ремонт навчального корпусу та господарських споруд Кіровоградського музичного училища	Кіровоградська область	2018	2020	державний, обласний бюджет	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	154,20	кількість студентів у рік	осіб	270	215	(-)55	У стадії виконання Встановлено енергозберігаючі вікна у навчальному корпусі. Роботи продовжуються.	
	7) Капітальний ремонт комплексу будівель Олександрійського училища культури	Кіровоградська область	2017	2020	обласний бюджет	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	кількість студентів у рік	осіб	270	215	(-)55	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ПКД. За наявності фінансування реалізація проєкту розпочнеться в 2019 році.	Протягом 2018 року реалізація даного проєкту не проводилась через відсутність фінансування.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	8) Капітальний ремонт студентського гуртожитку Кіровоградського музичного училища	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість студентів у рік	осіб	270	215	(-)55	Не виконано За наявності фінансування реалізація проєкту розпочнеться в 2019 році.	Протягом 2018 року реалізація даного проєкту не проводилась через відсутність фінансування.
	9) Капітальний ремонт сільського Будинку культури (фасад, вікна), с.Велика Северинка, Великосеверинківської сільської ради	Великосеверинківська ОП	2018	2018		184,00	184,00	1400,00	184,00	1400,00	184,00	кількість заходів у рік	од.	13	10	(-)3	У стадії виконання Протягом 2018 року: встановлено 9 шт. енергозберігаючих вікон; проведено роботи по облаштуванню даху. Планується продовжувати реалізацію в 2019 році	
	10) Капітальний ремонт будівлі сільського клубу, с.Підгайці, Великосеверинківської сільської ради	Великосеверинківська ОП	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	18	16	(-)2	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	11) Капітальний ремонт будівлі сільського клубу, с.Лозуватка, Великосеверинківської сільської ради	Великосеверинківська ОП	2018	2018	державний, місцевий бюджети	256,40	256,40	554,40	256,40	554,40	256,40	кількість заходів у рік	од.	5	5	0	У стадії виконання Протягом 2018 року здійснено внутрішній ремонт будівлі, оплата експертизи кошторисних документів. Планується реалізацію в 2019 році.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	12) Капітальний ремонт сільського Будинку культури (покрівля), с. Осипіяжка, Великосверниківської сільської ради	Великосверниківська ОП	2018	2018	місцевий бюджет	710,00	710,00	700,00	746,00	700,00	746,00	кількість заходів у рік	од.	17	15	(-)2	Виконано Протягом 2018 року виконано капітальний ремонт Будинку культури.	
	13) Реконструкція покрівлі районного будинку культури, смт Вільшанка	Вільшанський район	2017	2018	Районний бюджет	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	покрівля	м.кв.	576	0	(-)576	У стадії виконання 2017 році виготовлено ПКД на покрівлю. Протягом 2018 року роботи не проводилися. Наприкінці 2018 року виділено 1,5 млн.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток території. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	
												вікна	шт.	27	0	(-)27		
												двері	шт.	4	0	(-)4		
												акресції	м.кв.	276	0	(-)276		
	14) Капітальний ремонт Липнязького Палацу культури, Добровеличківського району	Добровеличківський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	80	45	(-)35	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.									
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
			2017	2018		місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.			25
	15) Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул.Магістральна, 47 в смт Паптайвка	м.Олександрія	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	25	15	(-)10	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).
	16) Реставрація будівлі Олександрійської дитячої художньої школи по вул.Бульварній, 7 м. Олександрія	м.Олександрія	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	кількість учнів у рік	осіб	120	0	(-)120	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ПКД. Роботи будуть розпочаті у 2019 році.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	17) Будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійської дитячої музичної школи за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, площі Леніна,б. з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу	м.Олександрія	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість учнів у рік	осіб	325	0	(-)325	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			у звітному періоді, тис.грн.					з початку реалізації проєкта, тис.грн.										
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	18) Капітальний ремонт будівлі Палацу культури "Світлопільський" (заміна віконних блоків та ремонт ганку) по пр. Соборний, 89 м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	350	329	(-)21	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	19) Капітальний ремонт сільського будинку культури, с. Златопілля, Бобринського району	Бобринський район	2016	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу	тис.грн.	5	0	(-) 5	У стадії виконання Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Спосіб реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	Індикатори (показники) результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	20) Капітальний ремонт будівлі Будинку культури по вул.Шкільна,49 в с.Котрисанівка, Бобринського району	Бобринський район	2016-2017	2018	Місцевий бюджет	880,50	722,30	722,30	722,30	1133,00	1133,00	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходів	тис.грн.	5	0	(-) 5	У стадії виконання Виготовлена ІКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	21) Капітальний ремонт приміщення спортивного залу районного будинку культури в с.Богданівка Знам'янського району	Знам'янський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	2430,00	2495,80	2495,80	2495,80	2495,80	2495,80	кількість відвідувачів у рік	осіб	150	0	(-)150	У стадії виконання У 2018 році влаштовано систему опалення, встановлено вікна, двері, систему вентиляції, облаштовано вузол обліку тепла, виконано облицювання фасаду. У І кварталі 2019 року планується завершення проєкту	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість		Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
				у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:									
		плановий	фактичний				планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
	22) Поточний ремонт спортивної зали при Осиптизькому сільському будинку культури. Великосверинківської сільської ради	Великосверинківська ОП	2018	2018	Місцевий бюджет	17,40	17,40	190,00	17,40	190,00	17,40	кількість відвідувачів у рік	осіб	1200	0	(-) 1200	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Планується продовжувати реалізацію в 2019 році.	
	23) Реконструкція приміщення Павлівського будинку культури по вул.Центральній,123, с.Павлівка, Світловодського району	Світловодський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	70	63	(-) 7	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	24) Капітальний ремонт та встановлення опалення Докучаського сільського Будинку культури. Устинівського району	Устинівський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	економія паливних ресурсів	%	20	0	(-) 20	У стадії виконання Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
												збільшення темпів будівництва		5	0	(-) 5		

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	Індикатори (показники) результативності Плану заходів:								
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	25) Капітальний ремонт сільського будинку культури із застосуванням енергозберігаючих матеріалів та альтернативного виду палива в селі Куцєволівка, вул.Молодіжна, 22, Онуфріївського району	Онуфріївський район	2018	2018	державний та місцевий бюджети	919,20	919,20	1110,00	919,20	1110,00	919,20	кількість заходів у рік	од.	20	18	(-)2	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено коригування ПКД та подано на проходження експертизи. Проведені роботи по системі опалення, заміна вікон та дверей на металопластикові. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року №423-р виділено кошти в сумі 1110,00 тис. грн. на реалізацію даного проєкту. Кошти надійшли в кінці 2018 року.	
17	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ третинного рівня для надання якісної медичної допомоги населенню області (4 проєкти)					4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00							
	1) Реконструкція будівель КЗ "Кіровоградська обласна лікарня" (корпус №3 блоки 4, 7, корпус №4, №5, №6, пральня, харчоблок) із запровадженням заходів енергозбереження	м.Кропивницький	2018	2020		4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	4806,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено заміну системи опалення та водопровідно-каналізаційних мереж корпусу №3,4,5. Проєкт буде реалізовуватись у 2019 році.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
								у звітному періоді, тис.грн.									з початку реалізації проєкта, тис.грн.
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	2) Капітальний ремонт лікувального та поліклінічного корпусів КЗ "Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер": заміна віконних та дверних блоків, утеплення стін (з виготовленням ПКД)	м.Кропивницький	2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	Не виконано За наявності фінансування реалізацію проєкту буде розпочато в 2019 році	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.
	3) Реконструкція частини будівлі по вул.Комарова, 56 у м.Кропивницькому для улаштування оперативної диспетчерської служби ТМО "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області"	м.Кропивницький	2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	Не виконано За наявності фінансування реалізацію проєкту планується розпочати в 2019 році	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.
	4) Капітальний ремонт будівлі поліклінічного та венерологічного відділень КЗ "Кіровоградський обласний шкіро-венерологічний диспансер" (з виготовленням ПКД)	м.Кропивницький	2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	одиниць	1	0	(-)1	Не виконано За наявності фінансування реалізацію проєкту планується розпочати в 2019 році.	Протягом 2018 року через відсутність фінансування роботи не проводились.

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторона реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
18	Впровадження енергозберігаючих заходів в ЛПЗ вторинного рівня (12 проєктів)					22083,00	14746,80	24048,50	15538,47	22793,46	15596,84							
	1) Встановлення вікон в неврологічному відділенні, утеплення приміщення дитячого та неврологічного відділення, ремонт в дитячому відділенні в Благовіщенській ІЦРЛ	Благовіщенський район	2018	2018	обласний бюджет	4390,60	130,20	4390,60	130,20	4390,60	130,20	жителі району	тис. осіб	22,8	0	(-)22,8	У стадії виконання У 2018 році проведено ремонт кабінету фізіотерапевта в дитячому відділенні, придбано меблі, здійснено протипожежні заходи. Завершення проєкту заплановано у 2019 році	
	2) Заміна віконних блоків терапевтичного відділення на енергоефективні у Вільшанській ІЦРЛ (капітальний ремонт)	Вільшанський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	вікна	шт.	15	0	(-)15	Не виконано Протягом 2018 року роботи не проводились. Готуються пропозиції щодо виключення проєкту з Плану заходів із реалізації Стратегії - 2020.	
	3) Будівництво модульної котельні для Новгородківської ІЦРЛ	Новгородківський район	2018	2018	Державний, районний бюджети	49,10	49,10	2000,00	49,10	2000,00	49,10	кількість отримувачів вигід	осіб	1550	0	(-)1550	У стадії виконання У 2018 році проведено роботи з виготовлення державного акту на землю та техпаспорту приміщення. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна громада/район		Срок реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична										
	4) Часткова заміна вікон на енергозберігаючі у відділеннях Новоукраїнкої ЦРЛ (капітальний ремонт)	Новоукраїнський район	2018	2020		2248,90	1425,70	2248,90	1425,70	2248,90	1425,70	економія палива	тонн	45	13,8	(-) 31,2	У стадії виконання Протягом 2018 року встановлено 115 енергозберігаючих вікон. Реалізація проєкту продовжується.	
	5) Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в приміщенні харчоблоку Петрівської ЦРЛ	Петрівський район	2018	2018	районний бюджет	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1313,40	економія палива	тис.грн.	12	0	(-)12	У стадії виконання Частково виконаний капітальний і поточний ремонт приміщення із заміною дверних блоків та віконних зрізів. Роботи продовжуються.	
	6) Реконструкція котельні для заміщення споживання природного газу акушерсько-гінекологічного відділення Світловодської ЦРЛ	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість мешканців	осіб	100	0	(-)100	Не виконано Протягом 2018 року роботи не проводились. У 2019 році планується проводити реалізацію проєкту за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	7) Проведення теплоізоляції будівлі дитячої міської поліклініки №1 в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2017	2019	місцевий бюджет	809,10	442,70	460,00	442,70	819,50	802,20	вікна	шт.	127	131	(-)4	Виконано Роботи завершені. Встановлено 131 шт. енергозберігаючих вікон та 16 шт. дверей. Відремонтовано 621 м стиків фасаду. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 16.01.2019 №141190160141	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	8) Реконструкція системи опалення (заміщення споживання природного газу) у Голубівський лікарській амбулаторії по вул. Центральна, 18 с. Голубівці, Компаніївської селищної ради	Компаніївська ОПГ	2018	2018	державний, місцевий бюджети	342,50	342,50	347,20	342,50	347,20	342,50	площа забудови теплогенераторної	кв.м	64,43	0	0	У стадії виконання У 2018 році зроблено перерахунок ПКД, проведено будівельні роботи котельні та складу палива амбулаторії. Роботи будуть продовжуватись у 2019 році.	
	9) Встановлення модсмів до газових лічильників у: комунально-лікувальному закладі центру первинно медико-санітарна допомога (адмінкорпус та поліклініка), Витязівській СЛА, Бобринківському, Березівському, Костомарівському, Миколобаванському, Федіївському ФАП	Бобринський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість вузлів обліку	кількість	8	0	(-)8	Не виконано Готуються пропозиції щодо виключення проєкту з Плану заходів з реалізації Стратегії -2020. Реалізація проєкту призупинена у зв'язку з тим, що ВАТ "Кіровоградгаз" на даний час не має можливості з технічних причин встановити обладнання для зчитування інформації.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Сторона реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.									
										найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	10) Проведення капітального ремонту приміщення Злинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Велігіна, 27 в с.Злинка Маловисківського району	Маловисківський район	2017	2018	Державний, районний бюджети	4407,30	2521,10	2521,10	1867,57	3610,86	2957,34	обсяг капітальних інвестицій	тис.грн.	4407,30	1089,76	(-)3317,54	У стадії виконання Протягом 2018 року відремонтовано покрівлю, горішце, перекриття, проведено заміну вікон, утеплення фасаду, заміну електропроводки. У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	11) Проведення капітального ремонту поліклініки Голованівської ЦРЛ (II черга)	Голованівський район	2018	2018	Державний, районний бюджети	8576,40	8576,40	8576,40	8576,40	8576,40	8576,40	кількість лікарняних відвідувань за зміну	кількість	250	0	(-)250	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено ремонтні роботи другого поверху поліклініки. замінено вікна, двері, радіатори. замінено сантехніку вбиральень, укладено кахель. Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.								
		плановий	фактичний	планова		фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
	12) Утеплення фасадів головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні, реконструкція системи горячого водопостачання Компаніївської ЦРЛ, придбання приміщення для Періотравматологічного ФАЦу	Компаніївський район	2018 2019	Державний бюджет	0,00	0,00	1259,10	1259,10	2704,30	2704,30	площа утеплення стін	кв. м	1939	1160	(-1779)	У стадії виконання Проведено утеплення 1160 кв.м. або 60% загальної площі приміщення центральної районної лікарні, замінено вікна на енергозберігаючі склопакети. Реалізацію проєкту планується продовжити у 2019 році.
	За напрямом "1.А. - 18 проєктів (108- структурних проєктів)			Всього	520119,08	168501,00	398034,97	369538,20	1066255,17	568383,32						

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльним співвідношенням фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проєкта, тис.грн.	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1 Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області" Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
2 Напрямок 1.В. Зростання конкурентоспроможності																		
1	Впровадження ліній по переробці молочної продукції	Гайворонський район	2017	2018	Власні кошти	0,00	0,00	1200,00	0,00	2000,00	800,00			300	0	(-) 300	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ІКД на суму 800 тис.грн. Планується виконання проєкту у 2019 році на базі ПСП "Пива", Гайворонський район	Через обмеженість обігових коштів підприємством у 2018 році роботи не проводились.

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму ліквідації)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
2	Введення в експлуатацію виробничого комплексу з виробництва комбікормів і концентратів	Великосервинівська ОТГ	2017 2019	Власні кошти	26675,00	26675,00	26675,00	26675,00	26675,00	26675,00	кількість нових підприємств	о/л	1	1	0	Виконано У жовтні 2018 року введено в експлуатацію комплекс на базі ТОВ"ДАБЛ-ДЕККЕР", Великосервинівська сільська рада Потужність - 15 т/год. Створено 15 робочих місць.		
3	Розміщення сервісного центру сільськогосподарської техніки	Великосервинівська ОТГ	2018 2018	Власні кошти	352,00	325,00	1500,00	325,00	1500,00	325,00	кількість нових підприємств	о/л	1	0	(-)1	У стадії виконання ТОВ "ЛАНДТЕХ" на території с. Підайці, Великосервинівської сільської ради розроблено схему планування території розміщення будівель сервісного центру. Проведено аукціон з виділення земельної ділянки. Виготовлено ІКД. Роботу буде продовжено у 2019 році.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму ліквідації)	
		плановий	фактичний			у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
4	Реконструкція будівлі під комбікормовий завод	Знаменський район	2018 2018	Власні кошти	2500,00	3940,00	3940,00	3940,00	3940,00	3940,00	виробництво комбікорму на добу	тонн	30	30	Виконано Протягом 2018 року проведено реконструкцію приміщення під комбікормовий завод виконано в ТДВ "Колос", с.Дмитрівка, Знаменського району. Потужність-30 т/добу.		
5	Будівництво зерносклади	Компаніївський район	2018 2018	Власні кошти	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Потужність	тис. тонн	4	4	0	Виконано Завершено будівництво зерносклади на базі ФГ Козаков В.В. с.Губівка, Компаніївський район. Протягом 2018 року освоєно коштів у сумі 900 тис.грн. Проектна потужність - 4 тис.тонн	

№ з/п	Назва проекту (програма)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична									
6	Будівництво зернозберігального комплексу	Новомиргородський район	2015-2017 2018	Власні кошти	0,00	0,00	67000,00	6410,20	67000,00	72178,00	кількість робочих місць	одиниць	10	15	(-)5	Виконано У звітному періоді введена потужність для зберігання зерна на базі СТОВ "Агролан", Новомиргородського району. Потужність становить 28 тис. тонн, або 82 % до проектної потужності та створено 15 робочих місць.		
7	Завершення будівництва зернозберігального підприємства	Новомиргородський район	2014-2017 2018	Власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	114000,00	кількість робочих місць	одиниць	70	48	(-)22	У стадії виконання Протягом 2018 року роботи не проводились. З початку реалізації проекту по будівництву Капітанівського зернозберігального підприємства, Новомиргородського району введена потужність на зберігання зерна складає 59 тис. тонн та створено 48 робочих місць. Реалізація проекту продовжуватиметься у 2019 році.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
8	Будівництво елеватора на 50 тис. тонн зерна та млина потужністю 250 тонн на добу	Новгородківський район	2016-2017 2019		Власні кошти	0,00	14500,00	80500,00	14500,00	175000,00	109000,00	створення нових робочих місць	о/д	10	0	(-)10	У стадії виконання Будівництво елеватора ТОВ "Куцівське ЗСН" в с.Куцівка Новгородківського району розпочато у 2015-2016 роках, введено в експлуатацію I чергу. Протягом 2018 року інвестовано 14,5 млн.грн. Будівельні роботи тривають.	
9	Модернізація і оновлення машинно-тракторного парку	Світловодськ				79025,30	77022,00	21000,00	77022,00	21000,00	77022,00							
	1) Модернізація і оновлення сільськогосподарськими підприємствами Олександрівського району	Олександрівський район	2018 2020		Власні кошти	63022,00	63022,00	15000,00	63022,00	15000,00	63022,00	Кількість нової сільськогосподарської техніки	о/д	6	43	(-) 37	У стадії виконання Протягом 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району за власні кошти придбано 43 одиниці техніки.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму ліквідації)
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична											

	2) Модернізація і оновлення сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району	Світловодський район	2018	2018	Власні кошти	16003,3	14000	6000	14000	6000	14000	Придбання сільгосптехніки	од.	12	17	(-) 5	Виконано Придбано 17 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: 10 - тракторів, 1 - комбайн, 1 – посівна техніка, 1 – оприскувач, 4 одиниці іншої с/г техніки	
10	Розвиток садовогідного виробництва	Устинівський район	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	виділення земельної ділянки	га	42,8	0	(-42,8)	Не виконано У 2018 році проведено аукціон щодо земельної ділянки для ведення садівництва (20 листопада 2018 року), за його результатами укладено договір-аренди на 7 років. Реалізація проєкту запланована на 2019-2020 роки.	
											придбання саджанців плодів тп ягід	тис. шт.	100	0	(-100)			
												створення нових робочих місць	од.	6	0	(-6)		
	За Напрямом 1.В. - 10 проєктів (2- структурних проєкти)					108552,30	122462,00	202715,00	129772,20	450015,00	404840,00							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
						планова	фактична	планова	фактична									
										планова	фактична							
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
1.С. Розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури																		
1	Створення комфортних умов життєдіяльності населення області (5 проектів)					1881,80	1875,64	1807,40	2068,90	1807,40	2068,90							
	1) Реконструкція мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Олександрівського району	Олександрівський	2018	2020	Місцевий бюджет	474,40	468,24	200,00	474,40	200,00	474,40	Кількість світлоточок	шт.	100	22	(-)78	У стадії виконання Протягом 2018 року встановлено 290 світлоточок та 9,8 км електродроту.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	2) Реконструкція мереж вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій в м.Повомиргороді	Повомиргородський район	2018	2018	Державний, місцевий бюджет, власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	11210	0	(-)11210	Не виконано Даний проєкт не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР. Планується виключення даного проєкту із Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії на період до 2020 року. Готуються пропозиції.	
	3) Будівництво мереж зовнішнього освітлення у с.Мар'янівка, Мар'янівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	220	0	(-)220	Не виконано Готуються пропозиції щодо виключення даного проєкту із Плану заходів на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Будівництво мереж зовнішнього освітлення у с.Осикувате Благодатненської сільської ради, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	200,00	187,10	200,00	187,10	кількість отримувачів послуг	осіб	210	0	(-)210	Виконано. Створено комфортні умови життєдіяльності населення Благодатненської сільської ради	
	5) Капітальний ремонт систем вуличного освітлення, Соколівської сільської ради, Кіровоградського району	Соколівська ОП	2018	2020	Місцевий бюджет	1407,40	1407,40	1407,40	1407,40	1407,40	1407,40	кількість жителів	осіб	539	539	0	У стадії виконання Виготовлено 19 ПКД на проведення капітального ремонту систем вуличного освітлення та виконано роботи в селах Назарівка, Вишняківка, Соколівське, Безводіс, Даріївка, Г'янинське, Олснівка.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична									
2	Проведення капітального ремонту будівлі під багатоквартирний житловий будинок с. Григорівка Світловодського району	Світловодський район	2016	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	38,80	38,80	38,80	38,80	реалізованих проєктів, заміна даху	од.	1	0	(-)1	У стадії виконання У 2018 році розроблено ПКД. Реалізацію проєкту планується розпочати у 2019 році.	
3	Будівництво автозаправної станції, смт Устинівка	Устинівський район	2018	2018	Власні кошти	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	кількість створених робочих місць	од.	6	0	(-) 6	Не виконано Планується розпочати реалізацію проєкту у 2019 році.	Протягом 2018 року роботи з будівництва не проводились через фінансовий стан на підприємстві.
За Напрямом 1.С - 3 проєкти (5 - структурних проєктів)						0,00	1875,64	3346,20	2107,70	3346,20	2107,70							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Срок реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
		плановий	фактичний			планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Програма 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Напрямок 1.0. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку області																		
1	Забезпечення населених пунктів централізованим теплопостачанням (5 ПРОЕКТІВ)					0,00	0,00	12,50	12,50	212,50	212,50						У стадії виконання Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено:	
	1) Проведення реконструкції теплових мереж від ТЕЦ по вул.В'ячеслава Чорновола, м.Кропивницького	м.Кропивницький	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво км тепломереж	0	0	0	0	Не виконано Реалізацію проекту перенесено на 2019 рік	
	2) Проведення реконструкції теплових мереж по вул.Арсенія Тарковського, м.Кропивницького	м.Кропивницький	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво теплової км тепломереж	0	0	0	0	Не виконано Реалізацію проекту перенесено на 2019 рік	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Сторона реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
									у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
		планова	фактична	планова	фактична														планова	фактична
				плановий	фактичний															
	3) Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи теплопостачання м.Олександрія	м. Олександрія	2018 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво теплової енергії	Одиниць котельні, к	4	0	(-)4	Не виконано		
													км тепломереж	40,4	0	(-)40,4	Європейським інвестиційним банком прийнято рішення про виділення коштів для фінансування проекту "Оптимізація системи теплозабезпечення м.Олександрії Кіровоградської області" лист Мінрегіону від 11 січня 2019 року №7-9/469-19. Передумовою першої вибірки коштів є: - забезпечення технідиримки групи реалізації проекту за власні кошти або кошти місцевого самоврядування; - прийняття рішення про забезпечення виконання зобов'язань			
	4) Проведення реконструкції котельні №35 по вул.Карла Лібкнехта,35, м.Олександрія	м. Олександрія	2018 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виробництво теплової	Г ккал/год	7.48	0	(-)7.48	КП"Теплокомуненерго", як кінцевим бенефіціаром: - підписання Угоди про передачу коштів позики між КП"Теплокомуненерго" та Мінфіном. Реалізація проекту передбачається на 2020-2024 роки.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна співзв'язність		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
					у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменшування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична								
																Джерела фінансування у звітному періоді
	5) Проведення реконструкції теплотрети м. Долинська	Долинський район	2017 2020		0,00	0,00	12,50	12,50	212,50	212,50	протяжність	км	0,5	0	(-)0,5	У стадії виконання У 2017 році замінено 240 м системи теплопостачання (труби). У 2018 році виготовлено ПКД на подальшу реалізацію проекту. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році.
2	Розроблення генеральних планів міст (2 проекти)				356,50	1856,50	1856,50	1639,20	1856,50	1639,20						
	1) Розроблення генерального плану населеного пункту Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади м. Новоукраїнка	м. Новоукраїнка	2018 2018	місцевий бюджет	356,50	356,50	356,50	139,20	356,50	139,20	Кількість отримувачів вигоди	осіб	17000	0	(-) 17000	У стадії виконання У 2017 році виконано роботи з актуалізації картографічної основи м.Новоукраїнка, розпочато роботи з розроблення історико-архітектурного опорного плану та проектування генерального плану. У 2018 році проводились роботи з розробки історико-архітектурного опорного плану та генерального плану. Реалізацію буде продовжено у 2019 році.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна співзв'язність		Сторок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
								Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
		плановий	фактичний	плановий	фактичний	планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична					
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018					
2)	Внесення змін до генерального плану м. Олександрія Кіровоградської області (у т.ч. зміни до генерального плану міста, план зонування, історико-архітектурний опорний план, розділ цивільного захисту, експертиза проектної документації)	м.Олександрія	Місцевий бюджет	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	Кількість отримувачів вигоди осіб	88740	88740	0	Виконано Внесено зміни до історико-архітектурного опорного плану, розділу цивільного захисту на особливий період та мирний час та проведено роботи щодо плану зонування територій (зонінгу)						

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
					Сторона реалізації проекту		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
		плановий	фактичний														
					планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
		Джерела фінансування у звітному періоді															
3	Пове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 м.Кропивницький (добудова)	м.Кропивницький	2017 2018	Місцевий бюджет, власні кошти	37784,60	21558,60	20843,80	11927,60	36784,60	24301,46	квартири	шт.	54	0	(-)54	У стадії виконання Продовжується будівництво житлового будинку. Завершено внутрішнє оздоблення квартир, встановлення дверей. Проводяться роботи з облаштування квартир газовим автономним опаленням, монтажу ліфта та системи для збору сміття. Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки, затвердженою рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2276 передбачені кошти з міського бюджету на 2019 рік, в сумі 9569,0 тис.грн. Реалізація проекту буде продовжено у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна співзв'язність		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника) ¹	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	
4	Реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка Кіровоградської області	м.Знам'янка	2017 2018	Місцевий бюджет	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	Мешканці міста	осіб	28029	0	(-) 28029	У стадії виконання У 2017 році виготовлено ІКД. Кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію цього проекту в сумі 3,9 млн.грн. надійшли наприкінці 2018 року і будуть використані у 2019 році.
За напрямом 1.D. - 4 проекти (7 - структурних проектів)					38240,40	23415,10	22712,80	13579,30	38952,90	26252,46						

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		наблюдення індикатора (показника)1	оцінювання виміру	протестоване значення	фактичне значення	відхилення (%)		
			планова	фактична		планова	фактична	планова	фактична									
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																		
Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																		
Напрям 2.А. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу																		
1	Підтримка експлуатаційного стану комунальних доріг на високому якісному рівні (39 проєктів)																У стадії виконання Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено: нараду з керівниками християнських релігійних	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	1) Реконструкція окремих конструктивних елементів водопропускної споруди на р.Сипиця по вул.Заводська у м.Благовіщенську	Благовіщенський район	2018	2018	Обласний бюджет	17500,00	0,00	17500,00	132,30	17500,00	132,30	кількість отримувачів вигод	тис. осіб	6,1		(-)6,1	<u>У стадії виконання</u> У 2018 році за рахунок коштів ОФОНПС розроблена ІПК/І. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	2) Капітальний та поточний ремонт доріг місцевого значення на території Олександрівського району	Олександрівський район	2018	2020	Місцевий бюджет	7864,60	7864,60	3000,00	7864,60	3000,00	7864,60	Площа відремонтованих доріг	тис. кв.м	12	19,4	(+)7,4	<u>У стадії виконання</u> Проведено капітальний та поточний ремонт доріг на площі 31,4 тис.кв.м. Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протиполоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	3) Капітальний ремонт дороги по просп. Інженерів в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протяжність дороги	км				Не виконано На даний час здійснюються передпроектні заходи. Бюджетом передбачено 100 тис.грн на виготовлення ПКД в 2019 році. За наявності фінансування роботи планується розпочати у 2019 році	
	4) Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул.Кропивницького в м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протяжність дороги	км				Не виконано На даний час здійснюються передпроектні заходи. Бюджетом передбачено 200 тис.грн на виготовлення ПКД в 2019 році. За наявності фінансування роботи планується розпочати у 2019 році	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична						
	5) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Садової (від вул.Червоноармійської до вул.П'єрбакова) у м.Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	5028,80	1819,70	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	14,5	0	(-)14,5	У стадії виконання Протягом 2018 року роботи не виконувались. Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	Проект не пройшов конкурсний відбір до переліку проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за кошти ДФРР
	6) Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Чичеріна (від вул.Свердлова до вул.Червоноармійської) у м. Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	4181,6	767,0	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	6,18	0	(-)6,18	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична						
	7) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Трапезонська (від вул. Постишева) (від вул. 6-го Грудня до пр. Соборного) у м.Олександрії	м.Олександрія	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	1637,40	19,80	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	0	(-)5,2	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	
	8) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Конько (від вул.Бойко до вул.Комсомольська) у м.Світловодську	м.Світловодськ	2018 2018		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	Протяжність дороги	км	0,45	0	(-)0,45	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
			планова	фактична		планова	фактична	планова	фактична									
	9) Капітальний ремонт дорожнього покриття Кременчуцької греблі від шлюзу до переїзду на смт. Власівка у м.Світловодськ, Кіровоградської області	м.Світловодськ	2018 2019			0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	Протяжність дороги	км	5,2	0	(-)5,2	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	10) Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Гагаріна (від вул.Михайла Грушевського до вул.Партизанської) в м.Знам'янка	м.Знам'янка	2017 2018	Місцевий бюджет		1884,70	1884,70	1884,70	1884,70	1884,70	1884,70	Мешканці міста	осіб	28029	28029	0	Виконано Протягом січня-вересня 2018 року проведено роботи з капітального ремонту автомобільної дороги.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	пропорційне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	11) Капітальний ремонт автомобільної дороги Мала Виска-Паліївка	м. Мала Виска	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	32,30	32,30	кількість отримувачів вигод	осіб	11739	0	(-)11739	У стадії виконання Виготовлено ІКД та здійснено її експертизу. Подано на розгляд регіональної комісії по відборі проєктів до ДФРР на 2019 рік.	
	12) Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Діброви (від вул. Братської до вул. 6-го Грудня) у м. Олександрія	м. Олександрія	2018	2018	місцевий бюджет	1217,77	1217,77	1217,77	1217,77	1217,77	1217,77	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	5,2	0	Виконано Роботи з капітального ремонту дорожнього покриття завершено.	
	13) Капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиці Джерельної у м. Олександрії	м. Олександрія	2018	2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	1444,30	0,00	1444,30	5,50	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	0	(-)5,2	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	14) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Григорія Сокальського (від вул. Студентської до вул. Григорія Усика) у м. Олександрії	м.Олександрія	2018	2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,70	5,50	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	6,6	0	(-)6,6	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	
	15) Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Захисників України (від вул. Діброва до вул.Першотравневої) у м.Олександрії. Коригування	м.Олександрія	2017	2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,00	596,00	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	3,05	0	(-)3,05	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	16) Капітальний ремонт частини дорожнього покриття Кіровоградського шосе у м. Олександрії	м.Олександрія	2018	2018	Державний, місцевий бюджет	1000,51	1000,51	1000,51	1000,51	1000,51	1000,51	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,2	4,9	(-)0,3	У стадії виконання Протягом 2018 року розроблено проєктно-кошторисну документацію та виконано роботи на 95%. Для повної реалізації проєкту залишилося нанести розмітку та встановити дорожні знаки. Роботи продовжуються.	
	17) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 6-го Грудня (від вул. Комарова до вул. Постішева) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017	2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1878,40	16,80	Площа відремонтованих	тис. м.кв.	4,1	0	(-)4,1	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	
	18) Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Комарова (від пр. Соборного до вул. 6-го Грудня) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017	2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1646,60	19,80	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	5,3	0	(-)5,3	У стадії виконання Опрацьовується питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проєкту.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична		планова	фактична											
					плановий	фактичний											
	19) Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першотравневої (від вул. Шевченка до вул.Знамянської) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	4348,20	8,80	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	111,1	0	(-)111,1	У стадії виконання Проект частково реалізовано в рамках проєкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першотравневої, Кременчуцького шосе", виконання якого у 2018 році здійснювалось за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
							у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення		
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична								
	20) Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Знам'янської (від вул.Першотравневої до вул. Героїв Сталінграду) у м. Олександрії	м.Олександрія	2017 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	8021,80	16,20	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	20,1	0	(-)20,1	У стадії виконання Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
		плановий	фактичний		плановий	фактичний	плановий	фактичний									
	21) Капітальний ремонт вул. Миру, м. Світловодськ	м. Світловодськ	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	3,2	0	(-)3,2	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	23) Капітальний ремонт III-ї Об'їзної дороги від вул. Золотарівська від (вул.Фрунзе) до вул. Дружби м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	1,83	0	(-)1,83	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Сторок реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
						Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення
		планова	фактична			планова	фактична	планова	фактична								
	24) Капітальний ремонт вул. Золотарівська (Фрунзе) від вул. Чайковського до ПП-ї Обізної м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018		Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		км	0,28	0 (-)0,28	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	25) Реконструкція проїжджої частини вул.Ельзорті, вул.Миколи Левітського (Колпосіпої) між вулицями Київською та Братиславською м.Кропивницького	м.Кропивницький	2017	2020	Місцевий бюджет	4091,48	1984,03	2000,0	1984,0	4091,5	2751,96	Протяжність дороги	м	320	0	(-)320	<u>У стадії виконання</u> В 2018 році виконано комплекс підготовчих робіт з облаштування шляхопроводу. Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення м.Кропивницького на 2019–2021 роки (рішення Міської ради від 31 січня 2019 року № 2276) передбачені кошти з міського бюджету на 2019 рік, в сумі 50,5 млн грн.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
							у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	26) Реконструкція ІІ-ї об'їзної дороги, м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018 2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Протяжність дороги	км	0,57	0	(-)0,57	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які можуть бути реалізовані у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протиположне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
			плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична									
	27) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Новоградівка, с.Пепкове та с.Новосамара, Новоградівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	3463,00	3463,00	3463,00	3463,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	460	460	Виконано Проведено поточний ремонт вулично- дорожньої мережі населених пунктів Бобринецького району. Окрім цього забезпечено експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та здійснено поточний середній ремонт (планування узбіччя автогрейдером) автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120131 Новоградівка-Мирне-Іванівка-вихід на а/д П-14.		
	28) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Кривоносове, Кривоносівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	300	0	(-)300	Виконано Протягом 2018 року проведено грейдрування та вирівнювання дорожнього покриття.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протиположне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	29) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Тарасівка та с.Червонопілля, Тарасівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018		0,00	0,00	430,00	359,80	430,00	359,80	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	860	0	(-)860	Виконано Виконано за фактично менший обсяг коштів 359,8 тис. грн. Здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Тарасівка та с. Червонопілля, Тарасівська сільська рада	
	30) Проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі у с.Кетрисанівка, Кетрисанівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	400	0	(-)400	У стадії виконання У 2018 році частково здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Кетрисанівка за рахунок коштів землекористувачів. Реалізацію заходу заплановано на 2019 рік.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів		Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			плановий	фактичний						найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протиположне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)		
						планова	фактична	у звітному періоді, тис. грн.	з початку реалізації проєкта, тис. грн.									
						планова	фактична	планова	фактична									
	31) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі с.Верхньоінгульське Верхньоінгульська сільська рада, Бобринського району	Бобринський район	2018	2018		0,00	0,00	250,00	286,00	250,00	286,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	500	0	(-)500	Виконано Здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у с.Верхньоінгульське, Верхньоінгульська сільська рада	
	32) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у с.Апрелівське, Апрелівська сільська рада, Бобринського району	Бобринський район	2018	2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	3871,50	3871,50	3871,50	3871,50	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	560	0	(-)560	Виконано Проведено грейдеравання та вирівнювання дорожнього покриття. Окрім цього забезпечено експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та здійснено поточний середній ремонт (планування узбіччя автогрейдером) автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 Новоградівка-Апрелівка	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			Плановий	Фактичний		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
Плановий	Фактичний	Планова	Фактична	Планова	Фактична	наблюдання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)								
	33) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у с.Олексіївка, Олексіївська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	2480,80	2480,80	2480,80	2480,80	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	400	400		Виконано Забезпечено експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення та здійснено поточний середній ремонт (планування узбіччя автогоспідом) автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120101 Бобринець-Олексіївка-Верхньохітське.	
	34) Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у с.Ропцхівка та с.Маріуполь, Ропцхівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обсяг поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	300	0	(-)300	Не виконано Готуються пропозиції щодо виключення даного проєкту із Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії на період 2020 року.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)			
			плановий	фактичний		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру			прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)
планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	Ямковий поточний ремонт доріг	км	42,7	0	(-)42,7	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено ямковий ремонт на дорогах загального користування місцевого значення району. Реалізацію заходу перенесено на 2019 рік.							
	35) Реалізація у 2018 році заходів Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Світловодського району на 2018–2020 роки	Світловодський район	2018	2018	Державний бюджет	8836,90	8836,90	93200,00	8836,90	93200,00	8836,90	Ямковий поточний ремонт доріг	км	42,7	0	(-)42,7	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено ямковий ремонт на дорогах загального користування місцевого значення району. Реалізацію заходу перенесено на 2019 рік.	
	36) Капітальний ремонт провулку Степовий в с. Соколівське Кіровоградського району	Соколівська ОТГ	2018	2018	Державний, місцевий бюджети	2898,60	2898,60	2898,60	2898,60	2898,60	2898,60	довжина дорожнього покриття	км	0,4	0	(-)0,4	Виконано Протягом 2018 року проведено експертизу проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Степовий с.Соколівське Кіровоградського району.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний				у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
						планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична							
	37) Капітальні ремонтні доріг: по вул. Осипенко від пр.Випоградського до вул. Горького в м.Помічна; по пр. Макаренка в м.Помічна дороги м. Помічна-с.Помічна	Помічнянська ОПГ	2018	2018	Державний, місцевий бюджет	1750,44	1750,44	7000,00	1750,44	7000,00	1750,44	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	0	У стадії виконання Реалізація розпочато у 2018 році і буде продовжено у 2019 рік.	
	38) Капітальний ремонт вул.Сгорова у м.Світловодську	м.Світловодськ	2018	2018	Обласний бюджет	24476,9	21140,8	7100,0	21876,4	24476,9	39253,24	Протяжність дороги	км	2,1	2,1	0	У стадії виконання Проект знаходиться на завершуючій стадії виконання. Викопано 95% робіт. Реалізацію заходу заплановано на 2019 рік.	
	39) Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Говорова у м.Олександрії	м.Олександрії	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа відремонтованих доріг	тис. м.кв.	3,05	0	(-)3,05	Не виконано Готуються пропозиції на виключення проєкту з Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість		Строк реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
								у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника) і	одиниця виміру	протиположне значення	фактичне значення		
		планова	фактична	планова				фактична	планова	фактична							
	За напрямом 2.А. - 1 проєкт (39 структурних проєктів)					71521,90	71521,90	148961,18	60127,39	198008,37	81579,52						

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протиположне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
Ціль "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																		
Програма "2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток"																		
Напрямок 2.В. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу																		
1	Реконструкція і будівництво об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області (9 проєктів)					15747,88	190,60	25646,62	1618,60	25882,02	1781,30						У стадії виконання Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено:	
	1) Реконструкція системи водовідведення у м.Благовіщенську (Коригування)	Благовіщенський район	2018 2020		державний, місцевий бюджети	12004,20	0,00	12004,20	0,00	12004,20	0,00	жителі міста	тис.осіб	6.1	0	(-)6.1	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	2) Будівництво очисних споруд у м.Мала Виска потужністю 400 м куб. на добу	Маловишківська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	10000	0	(-)10000	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499-0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році.	
	3) Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м.Бобринці	Бобринецька ОТГ	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість абонентів	осіб	1200	0	(-)1200	Не виконано Проект включено до секторальної стратегії вдосконалення послуг з водопостачання та водовідведення міської ради, затвердженої рішенням від 30.05.2018 року №1567. Планується реалізація проекту в 2020 році за сприяння проекту "DOBRE".	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Будівництво каналізаційного колектора вул.Конько (від вул.Бойка до вул.Комсомольська) у м.Світловодську	м.Світловодськ	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	38,80	кількість мешканців	тис.чол.	31,5	0	(-)31,5	У стадії виконання Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	5) Будівництво локальних очисних споруд продуктивністю 200 м куб на добу в смт Завалля Гайворонського району	Гайворонський район	2018	2019	районний бюджет	0,00	0,00	6089,80	0,00	6089,80	0,00	потужність	м.куб.	200	0	(-)200	Не виконано Проект поданий на ДФРР на фінансування в 2019 році. Реалізація проекту планується у 2019 році.	
	6) Будівництво локальних каналізаційних очисних споруд в м.Долинська	Долинський район	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1428,00	1428,00	1428,00	1428,00	потужність	м.куб./добу	1500	0	0	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Реалізація проекту планується в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	7) Будівництво каналізаційної насосної станції та споруд з вбудованим блоком попередньої біологічної очистки від житлового масиву по вул.30 років Перемоги в с. Бережінка, Кіровоградського району	Кіровоградський район	2018	2018		3743,68	148,60	3743,68	148,60	3743,68	148,60	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	4,8	0	(-)4,8	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний висновок. Подано запит до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо можливості фінансування проєкту у 2019 році.	
	8) Реконструкція очисних споруд в с. Созонівка, Кіровоградського району	Кіровоградський район	2016	2020	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	123,90	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	1,8	0	(-)1,8	У стадії виконання У 2016 році виготовлено ПКД та проведено експертизу. Передбачено реалізацію проєкту у 2019 році за рахунок коштів із фонду охорони навколишнього природного середовища.	
	9) Реконструкція очисних споруд потужністю 65 м.куб./добу в с.с.Онуфріївка	Онуфріївський	2015	2018	Місцевий бюджет	0,00	42,00	2380,94	42,00	2380,94	42,00	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	4	0	(-)4	У стадії виконання За кошти місцевого бюджету у 2018 році здійснено коригування ПКД. Готується запит до ОФОНПС щодо можливості фінансування проєкту в 2019 році.	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оціню фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
2	Забезпечення населення області якісною питною водою (21 проект)					9357,22	4567,57	46141,37	10467,27	46499,57	10855,27							
	1) Будівництво мереж водопостачання вулиць західної частини м.Долинська	Долинський	2018	2019	місцевий бюджет	0,00	0,00	3311,00	109,20	3311,00	109,20	протяжність	км	30	0	(-)-30	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено коригування ІКД. Реалізація проекту запланована на 2019 рік.	
	2) Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська	Долинський район	2018	2018	обласний, місцевий бюджети	0,00	0,00	24004,00	5118,00	24004,00	5118,00	протяжність	км	6,5	0	(-)-6,5	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено ІКД, розпочато будівельні роботи, а саме: - будівництво насосних станцій I-го водопідйому Долинського водозабору с.Першотравневе; - будівництво траси водопроводу №2 з поліетиленових труб діаметром 315 мм, протяжністю 1877 п.м від майданчика насосної станції II водопідйому до камери на перехресті вул.Дружби Народів та пр.Транспортний. Проект буде реалізовуватись у 2019 році за рахунок коштів ДФРР.	
	3) капітальний ремонт водопроводу від ТОВ "ПФК" до солища Побузьке Голованівського району	Голованівський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протяжність	км	1,2	0	(-)-1,2	Не виконано Проводиться робота по виготовленню ІКД. Виконання проекту планується в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Статус виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Будівництво водопровідної мережі в с.Ганнівка Петрівського району	Петрівський район	2018	2019	місцевий бюджет, інші інвестори	2775,35	2435,70	3912,00	2435,70	3912,00	2438,80	протяжність	км	7	2	(-)5	У стадії виконання Протягом 2018 року оплачено послуги з розробки містобудівних умов необхідних для отримання дозволу на початок будівельних робіт. Виконані роботи з розробки траншеї та укладення трубопроводу довжиною близько 2 км. Роботи будуть продовжено у 2019 році	
	5) Реконструкція водопровідної мережі по вул.О.Лисенка (Ворошиллова) в смт Петрове	Петрівський район	2017	2020		4500,00	50,00	4500,00	50,00	4500,00	76,70	протяжність	км	0,2	0		У стадії виконання Протягом 2018 року проведено роботи з водопровідного обстеження діючого переходу через річку Інгульць. Роботи продовжуються.	
	6) Будівництво водопровідних мереж для забезпечення водопостачанням с.Нагірне Світловодського району	Великоандріївська	2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	протяжність мережі	км	4	0	У 2017 році виготовлено ПКД	Не виконано У 2017 році придбано та встановлено башню Рожновського.	Через відсутність фінансування готуються пропозиції щодо виключення проекту із Плану заходів з реалізації Стратегії -2020.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	7) Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі в с.Нагірне Світловодського району	Великоандріївська	2017	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	185,20	Кількість отримувачів вигод осіб	320	0	(-)320	Не виконано	Через відсутність фінансування готуються пропозиції щодо виключення проекту із Плану заходів з реалізації Стратегії - 2020	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	8) Будівництво водоводу до с.Звенигородка у м.Олександрії	м. Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	Проекта не існує	м.квб.	4000	0	(-)4000	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Реконструкція та модернізація станції очистки питної води водозабору КП "Міськводоканал" у м.Бобринь	Бобриньська ОТГ	2018	2020		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	Виготовлення ПКД	шт.	1	1	0	У стадії виконання У 2018 році виготовлено ПКД. Проект включений до секторальної стратегії вдосконалення послуг з водопостачання та водовідведення міської ради затвердженої рішенням від 30 травня 2018 року № 1567. Планується залучити до 2,5 м.лн.грн грантових коштів з проекту ДОБРЕ від USAID. До 1 млн.грн з місцевого бюджету. Планується залучити кредитні кошти. Визначено обладнання, яке буде закуповуватися з проекту ДОБРЕ.	
												Кількість абонентів	осіб	3000	0	(-)3000		

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оціню фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
	10) Ремонт водопровідної мережі та встановлення водонапірної башні у с.Кетрисанівка, Кетрисанівська сільська рада, Бобринецького району	Бобринецький район	2018	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	200,00	175,40	200,00	175,40	Кількість отримувачів вигод осіб	шт.	1174	1174	0	Виконано Досягнуто кінцевої мети. Населення забезпечено якісною питною водою.		
	11) Будівництво водопроводу та водонапірної башти для господарського питного водопостачання в селі Залізничне, Йосипівської сільської ради, Вільшанського району	Вільшанський район	2017	2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	водонапірна башня	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання Виготовлено ПКД, яке знаходиться на експертизі. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році		
												траншея під водопровідні труби	км	4	0	(-)4			
	12) Реконструкція водопровідної мережі в смт Вільшанка	Вільшанський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	водонапірна башня	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання Проводяться підготовчі будівельні роботи, а саме: риття траншеї та прокладання труби.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
		Вільшане	20	20								тривалість підготовки водопровідної мережі	км	2,5	0	(-)2,5	Планується виконання у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету.	
	13) Реконструкція водогону у с.Мошорині Знам'янського району	Знам'янський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримуваних вигод	тис.осіб	1.50	0.00	(-)1,5	Не виконано У грудні 2018 року з державного бюджету виділені кошти в сумі 1.5 млн.грн. Роботи планується розпочати у 2019 році	
	14) Реконструкція системи водопостачання мікрорайону "Радянський" м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Цікрення потужність	м.куб.	4000	0	(-)4000	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	15) Реконструкція водопровідної мережі від свердловини по вул.Калинова м.Новоукраїнка до вул.Панаса Мирного	Новоукраїнська ОТГ	2017	2018	місцевий бюджет	699,74	699,74	699,74	699,74	699,74	699,74	Кількість отримуваних вигод	осіб	2000	2000	0	Виконано У 2017 році прокладено водопровід до вул.Панаса Мирного. У 2018 році встановлено бапти Рожновського та проведено роботи з підключення споживачів.	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	16) Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини на території Личнязької сільської ради Добровеличківського району	Добровеличківський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	0	Не виконано Планується подати пакет документів до конкурсного відбору проектів на фінансування з ДФРР у 2020 році.	
	17) Реконструкція водогону с. Щасливе, Олександрійського району, Кіровоградської області	Олександрійський район	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	984,00	129,70	984,00	129,70	Кількість отримувачів вигод	осіб	600	0	(-)600	У стадії виконання У 2018 році виготовлена ПКД, пройшла експертизу. Даний проєкт включено до місцевої програми "Питна вода Олександрійського району". Планується подати проєкт на фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2020 році.	
	18) Реконструкція водогону смт. Нова Прага, Олександрійського району, Кіровоградської області	Олександрійський	2016-2017	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	2000	0	(-)2000	Не виконано	Через відсутність фінансування готуються пропозиції щодо виключення проєкту з Плану заходів із реалізації Стратегії-2020.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	19) Реконструкції ділянки мережі водопостачання вул.Степова м.Помічна	Поміщанська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	48,50	48,50	48,50	48,50	Кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	(-)	У стадії виконання Протягом 2018 року розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. Виконання проекту заплановано на 2020 рік.	
	20) Ремонт водопровідної мережі с. Бережинка, Кіровоградський район	Кіровоградський	2018	2018		1382,13	1382,13	1382,13	1382,13	1382,13	1382,13	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	4,9	4,9	0	Виконано Проект реалізовано. Роботи виконано на 100%.	
	21) Реконструкція мережі водопостачання насосної станції №2 в с.Іскрівка Петрівського району	Петрівський район	2018	2019		0,00	0,00	1500,00	18,90	1500,00	18,90	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	3,9	0	(-)3,9	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено ІКД. Виконання планується розпочати в 2019 році.	
3	Модернізація основних фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (6 проєктів)					174891,68	115776,48	139052,73	139052,73	162499,59	162499,59							

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Статус виконання Плану заходів (з порівняльними оцінками фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	1) Реконструкція каналізаційних насосних станцій МРВ "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	0,00	0,00	912,30	912,30	24359,16	24359,16	Реконструкція КНС	шт.	19	0	(-)19	У стадії виконання Сплачено авансовий платіж у 2017 році на суму 11,6млн.грн., у 2018 році на суму 912,3 тис.грн. Загальна вартість проекту по контракту №KRD-ICB-07 від 26 травня 2017 р. 5017274,78 дол.США (132219,2 тис.грн.). Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	2) Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	0,00	0,00	9509,15	9509,15	9509,15	9509,15	реконструкція споруд водоочисних	шт.	1	0	(-)	У стадії виконання У 2018 році сплачено аванс у сумі 9509,16 тис.грн. Укладено контракт з СП ТОВ "КСМ-ГРУП" - YOUNG IN-PANYANG ENG CO.Ltd. Виконується розробка ПКД.Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	3) Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації МРВ "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Диспетчеризація об'єктів ОКВП	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання 27 червня 2018 року укладено контракт № KRD-ICB-09 від 27 червня 2018 року (загальна вартість проекту 3,1 м.лн.дол.США), триває стадія проектування. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	4) Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Кіровоград (м.Кропивницький)	Кіровоградська область	2017	2019	МФО	0,00	0,00	12854,80	12854,80	12854,80	12854,80	Реконструкція КНС	шт.	19	0	(-)19	У стадії виконання 13 липня 2018 року укладено контракт з СП ТОВ "КСМ-ГРУП" - YOUNG IN-HANYANG ENG CO.Ltd. Виконується розробка ПКД. У 2018 році сплачено аванс у сумі 12854,8 тис.грн.	
	5) Реконструкція міських мереж м.Кіровограда (м.Кропивницького) та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"	Кіровоградська область	2018	2019	МФО	152030,68	92915,48	92915,48	92915,48	92915,48	92915,48	заміна мереж	км	30	4,7	(-)25,3	У стадії виконання Протягом 2018 року замінено 7290 м водопровідних мереж, встановлено 36 засувок чавунних, 6 вантузів, 12 дискових затворів. Улаштовано 27 колодязів та 7 камер, 500 м каналізаційних труб та 12 колодязів. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	6) Реконструкція водопровідних насосних станцій	Кіровоградська область	2018	2018		22861,00	22861,00	22861,00	22861,00	22861,00	22861,00	Реконструкція ВНС	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання Сплачено аванс по контракту № KRД-ІСВ-06 від 29 травня 2018 р. (загальна вартість проекту 7,5 млн. Євро), триває стадія проектування. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінює фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
4	Реконструкція водогону, реконструкція каналізаційних очисних споруд та цеху механічного зневоднення осаду стічних вод ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (7 проектів)					22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90							
	1) Реконструкція водогону "Повоархангельськ-Смоліне" для водозабезпечення смт Смоліне Маловисківського району	Маловисківський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція водогону	од.	1	0	(-)	Не виконано Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Планується виконання у 2019 році.	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді				Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінює фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
								планова	фактична	планова	фактична										
	2) Реконструкція існуючих очисних споруд в смт Смолине Маловишківського району	Маловишківський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція водогону	од.	1	0	(-)	Не виконано Замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації. Планується виконання у 2019 році.				
	3) Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул.Будьонного, 207 в м.Знам'янка	м.Знам'янка	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція КОС	од.	1	0	(-)1	Не виконано В 2018 році подано екологічний запит, щодо фінансування з Державного фонду навколишнього природного середовища на суму 21.2 млн.грн. Фінансування не здійснювалось. Планується подати екологічний запит до Державного фонду охорони навколишнього середовища щодо фінансування у 2019 році.				

№ зп	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді <i>(Джерела фінансування у звітному періоді)</i>	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльними оцінками фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	4) Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду стічних вод очисних споруд м.Кропивницький (Кіровоград), змінено назву проєкту - "Реконструкція каналізаційних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській ,107 в м. Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2018	державний бюджет	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	22731,90	реконструкція цеху механічного зневоднення	од.	1	1	0	У стадії виконання За рахунок коштів державного природоохоронного фонду виконано доставку обладнання.Для подальшої реалізації проєкту планується подати екологічний запит до Державного фонду охорони навколишнього середовища щодо фінансування у 2019році.	
	5) Реконструкція очисних споруд в с.Марто-Іванівка Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція очисних споруд	од.	1	0	(-)1	Не виконано Проводиться пошук джерел фінансування для виготовлення ПКД. Планується подати екологічний запит до Державного фонду охорони навколишнього середовища щодо фінансування у 2019році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
	6) Будівництво очисних споруд та розподільної системи водогону в смт Новоархангельськ Новоархангельського району, Кіровоградська область (II черга)	Новоархангельський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	очисні споруди	од.	1	0	(-)1	Не виконано Планується подати екологічний запит, щодо фінансування з Державного фонду навколишнього природного середовища в 2019 році		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	7) Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську, Коригування	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкція очисних споруд	од.	1	0	(-)1	Не виконано Планується подати екологічний запит щодо фінансування з Державного фонду навколишнього природного середовища в 2019 році на суму 6,4 млн.грн.	
5	Збереження культурних цінностей регіону (12 проєктів)					32611,72	22149,32	23285,60	21665,80	33639,40	32019,60							
	1) Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Кіровоградська обласна філармонія" по вул.Орджонікідзе, 8 у Кропивницькому (м. Кіровограді)	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість заходів у рік	од.	400	361	(-)39	Не виконано Реалізацію проєкту планується розпочати у 2019 році.	Протягом 2018 року реалізація даного заходу не проводилась через відсутність фінансування.
	2) Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній будинок Мейтуса" по вул.В.Чміленка, 65 у м.Кропивницькому	м.Кропивницький	2018	2018	Місцевий бюджет	1246,42	1246,42	1400,00	890,90	1400,00	890,90	об'єкт	шт.	1	1	0	Виконано Виконано комплекс робіт по ремонту: покрівлі з заміною слухових вікон, системи опалення, посиленню фасадів з облаштуванням вимощення навколо будівлі. Акт готовності об'єкта до експлуатації від 08 лютого 2019 року	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	3) Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім.О.О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	м.Кропивницький	2017	2018	Місцевий бюджет	142,60	5,50	600,00	78,60	737,10	215,70	об'єкт	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року проведено роботи з коригування ПКД та виконані роботи з підсилення фундаменту. Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки, затвердженою рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2276 передбачені кошти з міського бюджету на 2019 рік, в сумі 600,0 тис.грн.	
	4) Реставрація будівлі Олександрійського міського палацу культури (вул.6-го Грудня, 2)	м.Олександрія	2016	2018	державний, обласний бюджети	29405,30	19188,60	19188,60	19188,60	29405,30	29405,30	кількість відвідувачів у рік	осіб	70000	50130	(-)19870	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року продовжуються ремонтно-реставраційні роботи. Реалізацію проекту у 2019 році буде продовжено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	5) Реконструкція міського Палацу культури (нижня частина) (реставрація), вул.Приморська,16 м.Світловодськ	м.Світловодськ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість відвідувачів у рік	осіб	80000	75100	(-)4900	Не виконано Проект включено до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499-0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
	6) Капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури по вул. Діброва, 27, м. Олександрія	м.Олександрія	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проведених заходів у рік	м.кв.²	143	130	(-)13	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	7) Капітальний ремонт приміщень будинку культури по вул. Центральна (Леніна), 169/в, у с. Войнівка Олександрійського району	Олександрійський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа відремонтованого приміщення	м.кв.²	302,8	0	(-)302,8	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	8) Капітальний ремонт фасадів районного будинку культури з благоустроєм прилеглої території. Онуфріївський район	Онуфріївський район	2018	2018	районний бюджет	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	кількість проведених заходів у рік	осіб	70	68	(-)5	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено технічний паспорт. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Капітальний ремонт глядацької зали та фойє Петрівського районного будинку культури	Петрівський район	2017	2019	місцевий бюджет	1817,40	1708,80	2000,00	1410,70	2000,00	1410,70	кількість проведених заходів у рік	осіб	265	257	(-)8	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлено ПКД, виконано поточний ремонт покрівлі, капітальний ремонт господарських будівель, встановлено пожежну сигналізацію, ведуться роботи з капітального ремонту фойє. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	10) Капітальний ремонт вежі конструкції Шухова за адресою м. Помічна вул. Енергетиків, 1	Поліщипська ОТГ	2018	2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	вежа	шт.	1	0	(-)1	Устадій виконання Протягом 2018 року розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. Виконання проекту заплановано на 2020 рік.	
	11) Ремонтно-реставраційні роботи по відтворенню пам'ятки архітектури місцевого значення "Колишній пасаж" по вул.К.Маркса,60, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	вежа	шт.	1	0	(-)1	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінюого фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	12) Реставрація будівель, споруд та прилеглої території відділу обласного краєзнавчого музею-меморіального музею М.Л.Кропивницького	м.Кропивницький	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	века	шт.	1	0	(-)1	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мінфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
6	Збереження регіональних традицій та розвиток української культури (6 проєктів)	Кіровоградська	2018	2020		508,50	488,30	508,50	488,30	508,50	488,30							
	1) Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	289,00	270,10	289,00	270,10	289,00	270,10	Кількість відвідувачів	осіб	8000	8000	0	Виконано з 17 по 23 вересня 2018 року в області проведено ХІ.VІІІ Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти", у якому взяли участь 18 театральних колективів України	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
	2) Вечори духовної музики "Різдвяні передзвони"	Кіровоградська	2018	2020	Обласний бюджет	20,00	19,70	20,00	19,70	20,00	19,70	Кількість відвідувачів	осіб	2500	3000	(-)500	Виконано Захід проведено з 09 по 21 січня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії		
	3) Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Кількість відвідувачів	осіб	2500	2500	0	Виконано Фестиваль відбувся з 09 по 30 травня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії. У заході взяли участь провідні творчі колективи з різних областей України		

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний								у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)		
						планова	фактична	планова	фактична									
	4) Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Кількість відвідувачів	осіб	2500	2500	0	Виконано Фестиваль відбувся з 19 по 20 травня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії. У заході взяли участь 34 аматорські хорові колективи з різних областей України	
	5) Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва "Калиновий розмай"	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	Кількість відвідувачів	осіб	2500	2500	0	Виконано Фестиваль відбувся з 19 по 20 травня 2018 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії. На фестивалі було представлено 200 робіт 40 майстрів Олександрійського міського ТО"Дивосвіт"	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінюого фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	6) Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів "Театральна весна Кіровоградщини";	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	20,00	19,00	20,00	19,00	20,00	19,00	Кількість відвідувачів	осіб	200	228	(+)28	Виконано Захід проведено з 01 по 31 березня 2018 року на базі клубних закладів Новоукраїнського, Повгородівського, Голованівського районів та міст Світловодськ, Побузьке, Олександрія. В заході взяли участь 25 народних аматорських театрів та аматорських театральних колективів уміських, сільських та районних клубних закладів області загальною кількістю 228 учасників.	
7	Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів та придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області (4 проекти)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1) Будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів у с.Несватково Олександрівського району	Олександрівський	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість	шт.	1	0	(-)1	Не виконано Реалізацію проекту перенесено на 2019 рік	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
						планова	фактична	планова	фактична									
	2) Будівництво полігону твердих побутових відходів у с.Богданівка Знам'янського району	Знам'янський	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Потужність полігону	тис.	12,5	0	(-) 12,5	Не виконано Реалізацію проєкту перенесено на 2019 рік	
	3) Придбання спецтехніки для потреб комунальних підприємств Маловисківської ОТГ	Маловисківська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	10000	0	(-)10000	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	4) Від екології душі до чистого довкілля, Онуфріївський район	Онуфріївський район	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	Не виконано Для реалізації даного проєкту подано пакет документів до департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації з метою фінансування його за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. При надходженні фінансування проєкт буде реалізовуватись у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
8	Проведення заходів щодо очищення русел річок, збільшення водної пропускної спроможності річок області (3 проекти):					18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40							
	1) Поліпшення екологічного стану русла річки Бешка на території Світлопільської сільської, Новопраської селищної рад Олександрійського району	Олександрійський район	2018	2019		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	Роботи з очищення русла р.Бешка	люд./год.	720		(-)720	<u>У стадії виконання</u> З районного фонду охорони навколишнього природного середовища виділені кошти у розмірі 18,4 тис. грн. Але подальші роботи з розчищення русла річки Бешка призупинені через відсутність фінансування та несприятливих погодних умов. У грудні 2018 року було направлено екологічний запит до департаменту екології та природних ресурсів ОДА щодо фінансування проекту у 2019 році. Станом на 01.01.2019 року розпочато роботи за проектом.	

№ зп	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
						планова	фактична	планова	фактична								
	2) Регулювання русла річки Інгулець на пропуск витрат води 20 м3/сек;	Кіровоградська область	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Не виконано Протягом 2018 року роботи не проводились. Об'єкт включено до переліку об'єктів, що пропонувались до фінансування за рахунок коштів державного бюджету по бюджетній програмі КІ ІКВ 2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" у 2018 році та направлено відповідні пропозиції на 2019 рік на Держводагентство України лист від 10.01.2019 року №62/01-12.		
	3) Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Мамайка на ділянці від об'їзної дороги М-12 Стріп-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка до вул.Паркова в с.Підгайці, на території Великосергіївської сільської ради Кіровоградського району, з розробленням проектно-кошторисної документації	Великосергіївська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-кошторисна документація	ОД.	1	0	(-)1 Не виконано Протягом 2018 року роботи не проводились через відсутність фінансування. Готується екологічний запит до департаменту екології та природних ресурсів ОДА щодо фінансування проекту у 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
9	Створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, парків, скверів (3 проекти)					2518,39	2079,83	2395,81	1012,46	2667,79	1284,44							
	1) Реконструкція парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (у тому числі виготовлення проектної документації) "Перемоги" м.Кропивницький	м.Кропивницький	2017 2020		державний, місцевий бюджет	595,77	452,46	452,46	452,46	595,77	595,77	площа благоустрою	га	51,5	0	(-)51,5	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку станом на 01 лютого 2019 року склав 1.9 млн.грн.	
	2) Реконструкція парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (у тому числі виготовлення проектної документації) "Ковалівський" м.Кропивницький	м.Кропивницький	2018 2020		місцевий бюджет	423,92	128,67	345,25	0,00	473,92	128,67	площа благоустрою	га	7,57	0	(-)7,57	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року розроблено реєстраційне завдання для виготовлення проектно-кошторисної документації. Залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку станом на 01 лютого 2019 року склав 287 тис.грн.	

№ зп	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:						Статус виконання Плану заходів (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проєкта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
								планова	фактична	планова	фактична								
	3) Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2018	2018	місцевий бюджет	1498,70	1498,70	1598,10	560,00	1598,10	560,00	площа благоустрою	га	17,6	0	(-)17,6	<u>У стадії виконання</u> Укладений договір на розробку ПКД. По I стадії розроблено топогеодезичні роботи та технічне обстеження зливової каналізації і містків, виконано робочі креслення по очисним спорудам дощових вод, зовнішнім мережам та планувальним рішенням по ділянкам 1-9. По II стадії виконані робочі креслення РП по ділянкам №1-5. Програмою капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення м.Кропивницького на 2019–2021 рр (рішення від 31 січня 2019 року №2276) передбачені кошти на 2019 рік, в сумі 1 млн.грн.		

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стат виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання їх вишів на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.	з початку реалізації проекту, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
10	Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	Кіровоградська область	2018 2020	Обласний бюджет	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	кількість заходів	од.	9	9	0	У стадії виконання Протягом 2018 року відбувалось представлення туристичного продукту Кіровоградщини на Міжнародній виставці "UITT" у м.Клеві, Запорізького туристичного фестивалю "Запорізька місце настія", XII Міжрегіональної виставки-турсалоні "Відпочивайте на Полтавщині!" 05.05.2018 року проведено VI Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль та у його рамках міжрегіональну туристичну виставку "Кіровоградщина запрошує 2018". В рамках роботи виставки "AgroExpo-2018" організовано та проведено дискусію на тему: "Сучасні тенденції розвитку регіонального туризму".		
11	Розширення природно – заповідної мережі Олександрійського району	Кіровоградська область	2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Висношення закликів до переліку	од.	4	0	(-)4	Не виконано На даний час готується клопотання до департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА щодо можливості фінансування проекту у 2019 році.	Протягом 2018 року роботи не проводились через відсутність фінансування.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Стор. реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стат виконання Плану заходів (з порівняльного оцінюого фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекту, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
12	Інвентаризація та збереження пам'яток (об'єктів) археологічної спадщини області	Кіровоградська область	2018	2019		0,00	0,00	142,20	142,20	142,20	142,20	кількість заходів	од.	0	0	0	У стадії виконання Проінвентаризовано 296 об'єктів археології на територіях Бобринського, Вільшанського, Кривиницького, Новоархангельського, Новоукраїнського та Петрівського районів. Виявлено 110 пооблікованих об'єктів археології на територіях ОТГ: Великосверипівської, Соколівської та Новоукраїнської.	
За напрямом 2.В. - 12 проектів (71 структурний проєкт)						258600,69	168217,40	260138,13	197412,66	294804,37	232036,00							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми літання, їх вплив на виконання	
			плановий	фактичний		плановий	фактичний	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
								плановий	фактичний	плановий	фактичний							
Ціль 1 "Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу області"																		
Напрямок 2.С. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання																		
1	Комфортні умови - якісна освіта (18 проєктів)					6614,80	5037,30	6836,90	5756,00	12485,71	12510,81					<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з		
	1) Нове будівництво їдальні, актової зали та спортивного комплексу КЗ "ПВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр" Кіровоградської міської ради	м.Кропивницький	2018	2020	обласний бюджет	34,40	34,40	325,00	34,40	325,00	34,40	кількість отримувачів вигод	учні	1100	0	(-)1100	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Роботи будуть продовжені у 2019 році	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		набачування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
		планова	фактична					планова	фактична									
		плановий	фактичний					планова	фактична	планова	фактична							
	2) Будівництво їдальні та спортзалу на території Павлиської ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцею ім.В.О.Сухомлинського, спорткомплексу "Куцєволівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ДНЗ" Онуфрійського району	Онуфрійський район	2018 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	учні	0	0		<u>Не виконано</u> Протягом 2018 року роботи не виконувались. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	3) Капітальний ремонт будівлі Цукрозаводського ІВК по вул. Жовтнева, 10, смт. Прикопівка Олександрійського району	Олександрійський район	2017 2018	державний, місцевий бюджети		0,00	0,00	0,00	0,00	1114,00	1114,00	ефективність використання тепла	%	90	70	(-)20	<u>У стадії виконання</u> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		набачувана індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична					планова	фактична									
										плановий	фактичний							
	4) Капітальний ремонт будівлі їдальні ЗОП І-ІІІ ступенів у с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район		2017 2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	24,37	Встановлення енергозберігаючих вікон	од.	10	0	(-)10	<u>У стадії виконання</u> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	5) Капітальний ремонт спортивного залу Великописківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області по пр. Пікільний, 1 с. Велика Виска, Маловисківський район	Маловисківський район		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	обсяг капітальних інвестицій	тис. грн.	1400,87	0	(-)1400,87	<u>Не виконано</u> Надано пропозиції до переліку інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Маловисківському району	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
					планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення		
		планова	фактична				планова	фактична								
									плановий	фактичний						
	6) Капітальний ремонт будівлі майстерні ЗОП І-ІІІ ступенів у с.Павлівка Світловодського району Кіровоградської області	Світловодський район	2017 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	Встановлення енергозберігаючих вікон	од.	10	0	(-)10	<u>У стадії виконання</u> Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).
	7) Проведення реконструкції загальноосвітнього навчального закладу №21 під розміщення початкової школи по вул. Садовий, 60 в м. Олександрії	м.Олександрія	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	навчальні місця	осіб	288	0	(-)288	<u>Не виконано</u> Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР. В зв'язку з відсутністю фінансування реалізація проєкту у 2018 році не здійснювалась. Готуються пропозиції щодо виключення проєкту з Плану заходів.

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис. грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	проєктне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
								планова	фактична									
																		планова
	8) Реконструкція нежитлового приміщення під котельню у Рівнянській ЗОП І-ІІІ ступенів № 5 Новоукраїнського району	Новоукраїнський район	2018	2018		1227,00	1227,00	1227,00	1227,00	1227,00	1227,00	кількість отримувачів видод	осіб	242	242	0	<u>Виконано</u> Проект завершено. Замінено вікна, двері, зроблено теплотрасу, встановлено генератор, реконструйовано димову трубу, встановлено хімічну очистку, облаштовано електрозабезпечення.	
	9) Проведення реконструкції стадіону Суботцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області по вул.Шкільна, 1, с.Суботці Знам'янського району	Знам'янський район	2018	2018	місцевий бюджет, інші джерела	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	кількість отримувачів виготд	осіб	280	0	(-)280	<u>У стадії виконання</u> Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Строк реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
		планова	фактична					планова	фактична									
				плановий		фактичний												
	10) Реконструкція Голоківської ЗПП І-ІІІ ст. по вул.Жовтисвй. 40, с.І оловківка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський район	2017 2018		державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	2977,50	2977,50	економія палива	тис.грн.	3	0	(-)3,3	У стадії виконання У 2017 році замінено 1529 м труб та опалювальних приладів 216.6 кВт. Виконано роботи з реконструкції даху 1393,2 м² та ремонт вимощення. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	11) Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у Великовисківській ЗПП І-ІІІ ступенів пр.Шкільний, буд.№1, с.Велика Виска	Маловисківський район	2017 2018		державний, районний бюджети	1499,00	25,50	25,50	25,50	1499,00	1499,00	обсяг капітальних інвестицій	тис.грн.	1499,0	1473,5	(-)25,47	Виконано Протягом 2018 року виготовлено ІКД та завершено реалізацію проєкту.	
	12) Будівництво спортивного майданчику для міні футболу зі штучним покриттям КЗ "Устинівське НВО ЗПП І-ІІІ ст.", Устинівський район	Устинівський район	2018 2018		Районний бюджет	0,00	0,00	1509,00	1509,00	1509,00	1509,00	охоплення дітей спортивними заходами	осіб	500	500	0	Виконано Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та завершено будівництво, відкриття відбулося 01 вересня 2018 року	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Срок реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми і питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	з початку реалізації проєкту, тис. грн.	набачування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
														у звітному періоді				
														планова			фактична	
	13) Придбання шкільного автобусу для Улянівської ЗШ І-ІІІ ст. с. Улянівка Олександрійського району Кіровоградської області	Олександрійський	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість автобусів	од.	1	0	(-)1	Не виконано Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	
	14) Придбання шкільних автобусів для підвозу учнів до Нечаївської, Лозуватської та Виноградівської ЗШ І-ІІ ст. Компаніївського району	Компаніївський район	2018	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість	од.	3	0	(-)3	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	проєктне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
								планова	фактична									
																		планова
	17) Впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій в опорних закладах Олександрівського району	Олександрівський район	2018	2018	Районний бюджет	1984,40	1984,40	1984,40	1984,40	1984,40	1984,40	кількість проєктів	од.	1	1	0	Виконано Придбано для опорних закладів району: комп'ютери моноблоки, ноутбуки, проектори, інтерактивні дошки	
	18) Придбання оргтехніки, класних дошок та парт для загальноосвітніх навчальних закладів Знам'янського району	Знам'янський район	2018	2018	Районний бюджет	1870,00	1766,00	1766,00	975,70	1766,00	2081,70	кількість отримувачів вигод	осіб, тис.	2,4	2,4	0	Виконано Придбано шкільні дошки, оргтехніка, ноутбуки, ламіновані, проектори, екрани для проєкції, парті, дидактичний матеріал	
2	Розвиток професійно-технічної освіти	Кіровоградська область	2018	2020	обласний бюджет	10228,90	9528,90	9528,90	9528,90	10228,90	10228,90	кількість отримувачів вигод	осіб	1500	0	(-)1500	У стадії виконання Протягом 2018 року проводились роботи з капітального ремонту гуртожитків: ПТУ №12 м.Знамянка, ПТУ №32 м.Бобринець, ДНЗ "Олександрівський професійний ліцей". Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна ознака	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання			
			плановий	фактичний		у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.	набівчування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
						планова	фактична									планова	фактична	
3	Створення науково-технічного центру для дослідження та виведення повітряних технологій	Кіровоградська	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів видод	учнів	1500	0	(-)1500	Не виконано Захід не виконаний, на даний час вивчається питання щодо визначення джерел фінансування для подальшої реалізації проекту.	
4	"Живий звук"	Кіровоградська область	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	500	0	(-)500	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2019 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).Роботи по реалізації проекту будуть виконуватись у 2019 році	
5	Забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту населення області санітарним транспортом	Кіровоградська	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	0	0	(-)0	Не виконано Планується розпочати реалізацію проекту в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	з початку реалізації проекту, тис. грн.	набачування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
6	Будівництво нової будівлі поліклініки КЗ "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер"	Кіровоградська	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість закладів	од.	1	0	(-)1	Не виконано Протягом 2018 року роботи не проводились. За наявності фінансування захід планується до виконання в 2019 році.	
7	Поліпшення кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів області (4 проекти)					3164,85	3076,75	2898,15	3076,75	3003,30	3164,85							
	1) Придбання відомчого житла для медичних працівників, в першу чергу для молодих спеціалістів в Устинівському районі	Устинівський	2018	2018	районний бюджет	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	придбання квартири	шт.	2	1	(-) 1	У стадії виконання Протягом 2018 року придбано 2-х кімнатну квартиру. У 2019 році буде продовжуватись виконання проекту.	
	2) Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м.Кропивницький	м.Кропивницький	2017	2019	місцевий бюджет	88,85	0,75	88,85	0,75	194,00	88,85	квартири	шт.	21	0	(-)21	У стадії виконання Проведено тендер. Укладено договір генпідряду. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:				Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		наблюдувана індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		плановий	фактичний					планова	фактична	планова	фактична							
	3) Створення службового приміщення для тимчасового проживання молодих спеціалістів Бобринецької центральної районної лікарні	Бобринецький район	2018 2018	державний, місцевий бюджети		2584,70	2584,70	2318,00	2584,70	2318,00	2584,70	Обсяг введеного в експлуатацію житла квартири	кв.	6	6	0	Виконано Проведено роботи з влаштування нової покрівлі, здійснено заміну віконних блоків, влаштування армуючого поясу та вимощення по периметру будівлі, а також завершено внутрішні роботи, встановлено сантехніку. У грудні 2018 року до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області подано декларацію про готовність об'єкта до експлуатації.	
	4) Забезпечення житлом молодих спеціалістів, Олександрівський район	Олександрівський район	2018 2018	Районний бюджет		372,60	372,60	372,60	372,60	372,60	372,60	придбання квартири	шт.	1	1	(-)	Виконано Придбано квартиру для молодого спеціаліста центральної районної лікарні Олександрівського району	
8	Підтримка спорту – стимул для здорового способу життя (7 проєктів)					54541,86	11142,70	27656,44	21994,27	43052,42	37529,73							
	1) Реконструкція та капітальний ремонт спортивного стадіону "Юніор" в с.Велика Северинка	Великосеверинівська ОТГ	2018 2018	місцевий бюджет		70,0	70,0	3483,0	70,0	3483,0	70,0	кількість отримувачів вигод осіб	осіб	500	0	(-)500	У стадії виконання Протягом 2018 року виготовлений детальний план території кварталу (2 га) на розміщення стадіону. Проведено роботи за рахунок місцевого бюджету на суму 70 тис.грн., що складає 7% від планової суми. Планується продовжувати реалізацію в 2019 році.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проекту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)				Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.	набавчування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
		планова	фактична														
								плановий	фактичний								
	2) Реконструкція Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Падія" по вул.Велика Пермська, 1 м.Кропивницький	Кіровоградська область	2017 2020	обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1671,0	914,30	кількість отримувачів вигод	осіб	200	0	(-)200	<u>У стадії виконання</u> Відремонтована теплотраса та підлога в залі важкої атлетики у 2017 році. У 2019 році фінансування проекту буде здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1 млн.грн.).	
	3) Реконструкція комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву — 2" по вул. Академіка Тамма, м. Кропивницький	Кіровоградська область	2018 2020	державний бюджет	49026,03	8573,93	21998,44	19425,50	32776,42	31258,60	кількість отримувачів вигод	осіб	300	0	(-)300	<u>У стадії виконання</u> Виготовлені металеві прогони, колонні рами, демонтовані старі фасадні елементи із профнастилу, замінено 100% , утеплено фасад, закуплено сучасне обладнання вентиляційної системи у 2017 році. У 2018 році виконали водопровідні та каналізаційні роботи, опалення, електромонтажні та вентиляційні роботи, улаштування відкритки адміністративного приміщення. Завершено демонтажні роботи спортивного залу. Змонтовано каркас будівлі спортивного залу. Роботи продовжуються.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
					планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.		набачування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	проектне значення			фактичне значення	відхилення (+/-)
		планова	фактична				планова	фактична									
		плановий	фактичний				плановий	фактичний	плановий	фактичний							
	4) Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кіровоградської міської ради". вул. Курганна, 64	Кіровоградська область	2018 2018		1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1215,00	п.к.д.	шт.	1	0	(-)1	У стадії виконання Виготовлено проєктно-кошторисної документації та її експертизу. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок копій субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	5) Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький - реконструкція	Кіровоградська область	2017 2018	державний, обласний бюджети	1499,03	25,50	25,50	25,50	1499,00	1499,03	кількість отримувачів вигод	осіб	350	350	0	Виконано Виготовлено ПКД та завершено реалізацію проєкту.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.	набівування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
								планова	фактична									
																		планова
	6) Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям у Державному навчальному закладі "Олександрійський професійний ліцей" за адресою: Покровська площа 18, м.Олександрія - будівництво	Кіровоградська область	2018	2018	державний, обласний бюджет	1499,03	25,50	25,50	25,50	1499,00	1499,03	кількість отримувачів вигід	осіб	150	150	0	Виконано Виготовлено ПКД та завершено реалізацію проекту.	
	7) Капітальний ремонт підлоги спортивного залу КЗ "ДЮСШ Олександрівського району"	Олександрівський	2018	2018	місцевий бюджет	1073,77	1073,77	750,00	1073,77	750,00	1073,77	кількість отримувачів вигід	осіб	200	200	0	Виконано Завершено капітальний ремонт підлоги спортивного залу	
9	Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів ЛПЗ області (15 проектів)					18299,90	17244,40	30797,77	17226,70	36174,79	20156,94							

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спроможність	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.	набівування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
								планова	фактична									
																		планова
	1) Будівництво типової сільської лікарської амбулаторії на території с.Велика Скельова Світловодського району	Світловодський район	2018	2018		4007,20	4007,20	4007,20	4007,20	4007,20	4007,20	кількість отримувачів вигод	осіб	534	0	(-)534	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року збудовано стрічковий фундамент будівлі, зведено зовнішні огорожувальні конструкції з внутрішнім влаштуванням гіпсокартонних панелей заповнених мінераловатними плитами для звукоізоляції, змонтовано плити перекриття, змонтовано електропроводку, встановлені віконні та дверні блоки. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	
	2) Будівництво амбулаторії нового типу у с. Помічна	Помішняська ОТГ	2018	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість отримувачів вигод	осіб	350	0	(-)350	<u>Не виконано</u> Протягом 2018 року роботи не проводились. Виконання планується у 2019 році.	
	3) Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення ЦРЛ за адресою вул.16 березня, 82, м.Бобринець Бобринецького району	Бобринецький район	2017	2019	Місцевий бюджет, власні кошти	77,60	7,50	7,50	7,50	77,60	77,60	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	днів	5306	0	(-)5306	<u>У стадії виконання</u> У 2018 році здійснено перерахунок ІСКД у ціни 2018 року, з урахуванням діючого законодавства проведено експертизу і технічний супровід проектно- кошторисної документації, за рахунок власних коштів здійснено заміну 3 віконних блоків. Роботи будуть продовжені у 2019 році.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
		плановий	фактичний		у звітному періоді	з початку реалізації проєкта, тис. грн.	набачування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
4)	Капітальний ремонт лікарського корпусу Новгородківської центральної районної лікарні по вул. Криворізькій 37, в смт Новгородка	Новгородківський	2018 2018	Районний бюджет	1189,70	694,70	8051,30	694,70	8051,30	1189,70	кількість отримувачів вигод	осіб	1550	0	(-)1550	У стадії виконання Виготовлено ПКД та проведено її експертизу. Замінено 117 вікон та 5 вітражних конструкцій на енергозберігаючі проведено заміну вікон на металопластикові Роботи тривають.	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проекту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльним оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді	з початку реалізації проекту, тис. грн.	набавчування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	5) Добудова хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги в м.Кропивницькому	м.Кропивницький		2018 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Не виконано Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	6) Капітальний ремонт будівлі Вільшанської центральної районної лікарні (дитяче відділення) по вул.Миру, 30 в селищі Вільшанка Вільшанського району	Вільшанський район		2018 2018		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	169	0	(-)169	У стадії виконання Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
										докрівля	м. кв.	218	0	(-)218		
										утеплення стін	м. кв.	30		(-)30		
										малювання	шт.	74,9	0	(-)74,9		
										підлога	м. кв.	42,9	0	(-)42,9		
										штукатурка	м. кв.	74,0	0	(-)74		
										роботи по покриттю	м. кв.	54,0	0	(-)54		
										м. кв.	374,0	0	(-)374			

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Індикатори (показники)						Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
		Срок реалізації проєкту			Сума вибраних копій:				набівування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
		плановий	фактичний		у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис. грн.									
					планова	фактична	планова	фактична								
	7) Капітальний ремонт інфекційного відділення РІМО "Новомиргородське"	Новомиргородський	2018 2018	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість отримувачів вигод осіб	27	0	(-)27	Не виконано Згідно рекомендацій проєктної організації, дана будівля не підлягає проведенню капітального ремонту, готуються пропозиції щодо виключення проєкту із Плану заходів на 2018-2020 роки	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проекту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді	з початку реалізації проекту, тис. грн.							
										набавчування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
	8) Капітальний ремонт будівлі Глинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.І.линськ Світловодського району	Світловодський район	2017 2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	10	0	(-)10	У стадії виконання Виготовлено ПКД. Проект увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонуються реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Мініфіну України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
	9) Капітальний ремонт Павлівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Павлівка Світловодського району	Світловодський район	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлення енергозберігаючих вікон	шт.	8	0	(-)10	Не виконано ПКД в стадії розроблення. Планується виконання у 2019 році.	
	10) Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МК.ПТЗ Міська лікарня № 1 в м.Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул.Семашка,15 м. Олександрія	м. Олександрія	2017 2020	державний, місцевий бюджети	11522,30	11152,30	11186,87	11152,30	11556,87	кількість отримуваних вигод	осіб	1500	0	(-)1500	У стадії виконання Протягом 2018 року проведено реконструкцію будівлі колишнього відділення урології МК.ПТЗ Міська лікарня № 1 в м.Олександрії під центр нефрології та діалізу, роботи виконано на 99%. Залишки копій субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку станом на 01 лютого 2019 року склав 33,6 тис.грн.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
		плановий	фактичний			плановий	фактичний	у звітному періоді	з початку реалізації проєкту, тис. грн.	найменування індикатора (показника) 1	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
	13) Капітальний ремонт м'якої покрівлі, вимощення з пандусом та утеплення зовнішніх стін будівлі лікувального корпусу з блоком харчування по вул. Анатолія Кохана, 14 у м.Олександрія	м.Олександрія	2017 2018		державний, районний бюджет	557,70	557,70	1669,50	557,70	1669,50	557,70	капітальний ремонт корпусу	осіб	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року проведений ремонт вимощення. В даний час проводиться вивчення питання щодо внесення зміни до основного проєкту виключаючи ремонт ганку і пандусу та заміни матеріалів утеплення на кастний фасад.	
	14) Капітальний ремонт внутрішніх приміщень постоного поверху будівлі КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Олександрія" по вул. Діброви, 77 в м. Олександрія Кіровоградської області	м.Олександрія	2018 2018		місцевий бюджет	737,00	707,70	707,70	690,00	737,00	690,00	Кількість отримувачів вигод	осіб	10825	0	(-)10825	<u>У стадії виконання</u> Проведені малярні, штукатурні роботи, встановлений водонагрівач облаштування стін, опалювання, відкоси на вікнах, очищення та фарбування стін. Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичне виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання	
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкту, тис. грн.	набране значення індикатора (показника) 1	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
		планова	фактична														
								планова	фактична								
	15) Капітальний ремонт гінекологічного відділення (3 поверх) будівлі поліклініки МКШЗ Мської лікарні №1 по вул. Ярмарковій, 15 (Семашка, 15) м.Олександрії Кіровоградської області	м.Олександрія	2017 2018	Місцевий бюджет	50,00	9,60	50,00	9,60	59,60	50,02	Кількість отримуваних вигод	осіб	1500	0	(-)1500	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року проведено ремонтні роботи. Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок копій субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2).	
10	Поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області (11 проєктів)					24463,44	22411,14	14813,44	21371,54	16865,74	23423,84						
	1) Придбання медичного обладнання для відділень центральної районної лікарні та для центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрівського району	Олександрівський район	2018 2018	Державний, місцевий бюджети		1372,70	1372,70	600,00	1372,70	600,00	1372,70	придбання медичним обладнанням	одиниць	11	11	0	<u>Виконано</u> Придбано медичне обладнання для центральної районної лікарні.

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна організація		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
					планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.	набачування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
		планова	фактична				планова	фактична									
		плановий	фактичний				Срок реалізації проекту										
	2) Придбання лапароскопічної стійки для Олександрійської центральної районної лікарні та санітарного автомобіля для амбулаторії комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Олександрійського району	Олександрійський район	2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Знакшення тривалості стаціонарного лікування та післяопераційної реабілітації хворих	осіб	5	0	(-)5	Не виконано Захід не виконаний, в даний час вивчається питання щодо визначення джерел фінансування для придбання апарату	
	3) Придбання медичного обладнання для Онучківської центральної районної лікарні	Онучківський район	2018 2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	148,90	148,90	148,90	148,90	закупка медичного обладнання	тис.грн.	500,0	27,1	(-)472,9	У стадії виконання Протягом 2018 року придбано медичне обладнання (електрокардіограф), відсмоктувач медичний та бактерицидні опромінювачі (3шт), крісло - каталку комбіновану для дорослих, протипролежнева система в комплекті, бойлер (2 шт.), шафа медична бактерицидна, ліжко медичне у комплекті з матрацом, холодильник (2 шт), циліндр біологічний, вакуум для операційної, бактерицидний опромінювач. Реалізацію проекту буде продовжено у 2019 році.	
	4) Придбання обладнання довгострокового користування для закладів охорони здоров'я Устинівського району	Устинівський район	2018 2018	місцевий бюджет	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	забезпечення лікувально-профілактичних заходів медичними обладнанням	%	100	8,2	(-)91,8	У стадії виконання. Придбано медичне обладнання (бактерицидні лампи). Виконання планується у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, їх вплив на виконання
										плановий	фактичний	набачування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення		
		у звітному періоді	з початку реалізації проєкту, тис. грн.													
				планова	фактична	планова	фактична									
	5) Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Бобринецький район	Бобринецький район	2017 2018	місцевий бюджет	1396,60 450,30	450,30	450,30	1396,60	1396,60	Кількість проведених обстежень	кількість, (тис.)	148,2	148	0	Виконано. Протягом 2017-2018 років придбано медикаменти для надання невідкладної допомоги в стаціонарних відділеннях хворим, в тому числі ветеранам ВВВ та учасникам АТО.	
	6) Придбання санітарного транспорту та медичного обладнання сільської лікарської амбулаторії на території с.Велика Скельова, Світловодського району	Світловодський район	2018 2018		499,94 499,94	499,94	499,94	499,94	499,94	Придбання техніки	одиниць	1	1	0	Виконано Придбано автомобіль РЕНО.	
	7) Придбання медичного обладнання для покращення медичного обслуговування населення Бобринецького району	Бобринецький район	2017 2018	Державний, місцевий бюджети	2081,70 975,70	975,70	975,70	2081,70	2081,70	Кількість проведених обстежень	кількість, (тис.)	148,2	148	0	Виконано. У 2018 році придбано датчик до УЗІ апарату, гематологічний аналізатор, шафу вижигну, фотометр, стіл операційний, мікроскопи та інше обладнання.	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна організація		Срок реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:		Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання		
						планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проєкта, тис. грн.	набачування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектне значення	фактичне значення			відхилення (+/-)	
		планова	фактична															
				планова				фактична										
	10) Придбання діагностичного обладнання для Вільшанської ЦРЛ	Вільшанський район		2018 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Діагностичне обладнання	шт.	21	0	(-)21	Не виконано Проєкт увійшов до переліку об'єктів та заходів, які пропонується реалізувати у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що направлено Міністерству України (лист від 06 лютого 2019 року №01-13/499/0.2). Роботи по реалізації проєкту будуть виконуватись у 2019 році	
	11) Придбання апарату УЗД для КЗ Помічнянська лікарня	Помічнянська		2018 2018	місцевий бюджет	1630,40	1630,40	1630,40	1630,40	1630,40	1630,40	кількість	шт.	1	1	0	Виконано Придбано апарат УЗД для КЗ Помічнянська лікарня.	
11	Підтримка малого та середнього бізнесу – запорука економічного зростання області	отрадська область		2018 2020	локальний, місцевий бюджети	0,00	0,00	16727,90	17009,40	16727,90	17009,40	підприємств, яким надано підтримку	од.	5	5	0	У стадії виконання Відповідно до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року №414 (із змінами) на 2018 рік на підтримку підприємництва (для впровадження бізнес-проєктів) в обласному бюджеті передбачені кошти у сумі 1 млн. грн., які були використані повною обсягом. На підтримку підприємництва з інших місцевих бюджетів передбачені кошти у сумі 1141,1 тис. грн., використано 842,6 тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету у сумі 4,1 млн. грн. передбачено надання фінансової підтримки на підтримку агропромислового комплексу (підтримка фермерських господарств) через зменшення кредитів	

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість		Срок реалізації проекту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій:				Індикатори (показники)					Стан виконання Плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		плановий	фактичний			планова	фактична	у звітному періоді		з початку реалізації проекту, тис. грн.		набавчування індикатора (показника) 1	одична виплату	проектне значення	фактичне значення	відхилення (%)		
		Кров			державний, ра							кількість проєк					фермерським господарствам області. Загальний обсяг фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств 14586,8 тис. грн. За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 2018 році започаткували власну справу 30 безробітних (після отримання одноразової виплати по безробіттю у сумі 794,7 тис. грн.).	
	За напрямом 2С. - 11 проєктів (55- структурних проєктів)					117313,75	68441,19	109259,50	95963,56	138538,76	124024,47							

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року (далі - План заходів) за 2018 рік

№ з/п	Назва проекту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів:					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		планова	фактична	у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проекту, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								плановий	фактичний	плановий	фактичний							
Програма "3. Запровадження сучасних моделей і практик управління" Напрямок 3.А. Удосконалення управління регіональним розвитком																		
1	Турбота про здоров'я ветеранів війни, інвалідів та членів сімей загиблих	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1400,00	1399,50	2400,00	2355,40	кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб	176	187	(+)	11	У стадії виконання Відповідно до Програми санаторного оздоровлення деяких категорій громадян на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням від 19.05.2017 року №287, протягом 2018 року в КІЛ "Знамянська обласна бальнеологічна лікарня" оздоровлено 187 осіб, з них: з інвалідністю - 142 особи, ветерани війни - 31 особа, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2 особи та дружини померлих громадян - 6 осіб	

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		у звітному періоді, тис. грн.	з початку реалізації проєкту, тис. грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
													планова	фактична	плановий	фактичний		
2	Ефективна взаємодія між інститутами громадянського суспільства та органами влади - запорука демократизації усіх сфер суспільного життя	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	543,00	542,90	543,00	542,90	формуль	кількість	1	1		<u>У стадії виконання</u> Протягом 2018 року: проведено 205 публічних консультацій з громадськістю. Підтримано понад 20 ініціатив громадських організацій; проведено: нараду з керівниками християнських релігійних конфесій області щодо відзначення 1030-ї річниці хрещення Київської Русі - України; засідання за круглим столом: "Паспорт безпеки України: Кіровоградський регіональний вимір", "Ініціатива "Партнерство "Відкритий Уряд", Регіональний аспект"; громадське обговорення: про можливості та виклики проектної діяльності для розвитку малого та середнього бізнесу регіону; тренінг щодо інформування суспільства з питань євроатлантичної інтеграції України; зустріч з громадськістю з метою визначення концепції відзначення в області Дня захисника України та Дня українського козацтва. обласну акцію "Діти нашого міста" серед родин загиблих учасників АТО та ООС; обласний семінар "Кіровоградщина волонтерська".	
												фотовідеоматериали	кількість	1	0	(-)1		
												конкурс	кількість	1	1	(-)		
												публічні консультації	кількість	100	205	(+)105		
												видання та розміщення матеріалів	кількість	153	900	(+)747		
												сприяння розвитку громадських ініціатив	кількість	1	8	(+)7		

№ з/п	Назва проєкту (програми)	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів				Індикатори (показники) результативності Плану заходів					Стан виконання Плану заходів (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			плановий	фактичний			у звітному періоді, тис. грн.		з початку реалізації проєкта, тис. грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
					планова	фактична	плановий	фактичний	плановий	фактичний								
3	Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області	Кіровоградська область	2018	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	1000,00	933,89	1000,00	933,89	Кількість проведених тренінгів	од.	10	0	(-)10	У стадії виконання В 2018 році Агенцією: 1) укладено Меморандум про співпрацю та взаємодію між ОДА, обласною радою та організацією МГД "Глобал Ком'юнітіз" та 12 меморандумів про співпрацю АРР з територіями та установами; 2) підготовлено: пістєть заявок на участь ОТГ області у конкурсі програми USAID DOBRE і одну заявку на участь у проєкті регіонального розвитку; 3) здійснюється супровід, адміністрування і консультиування 10 інвестиційних проєктів, серед яких: проєкт з будівництва лінії утилізації відходів водоканалу та переробки сміття для отримання електроенергії за зеленим тарифом; енергосервісний проєкт з реконструкції вуличного освітлення в Бобринецькій ОТГ; проєкти будівництва медичних амбулаторій області в рамках Проєкту "Доступна медицина" та дитячого садку "Зернятко" (Повоукраїнська ОТГ); 5) Проведено 4 заходи інвестиційного та навчального спрямування. Робота продовжується.	
									кількість заходів інвестиційного спрямування	од.	6	2	(-)4					
										Кількість навчальних заходів, семінарів, тренінгів	од.	6	2	(-)4				
										Кількість угод меморандумів про співпрацю	од.	20	1	(-)19				
	За Напрямом 3.А. - 3					0,00	0,00	2943,00	2876,29	3943,00	3832,19							