

Додаток 1
до рішення Кіровоградської обласної ради
"Про звіт про стан виконання у 2021 році
Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації
Стратегії розвитку Кіровоградської області
на 2021-2027 роки"

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання у 2021 році Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на на 2021-2027 роки

Назва проектів регіонального розвитку	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан реалізації проекту
		у звітному періоді, тис. гривень					з початку реалізації проекта, тис. гривень		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
		плановий	фактичний		планова	фактична	планова	фактична								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програма 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації"																
Напрямок 1.А. Створення сприятливого клімату для залучення інвестицій																
Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області;		2021- 2023	2021	ОБ	0,0	0,0	400,0	93,2	400,0	93,2	кількість візитів офіційних делегацій, проведен ня виставко вих заходів, семінарі в, конфере нцій, послуги переклад у	од.	6	6	0	<u>У стадії виконання</u> 1) укладено 2 меморандуми та 2 угоди про співпрацю у різних галузях економіки, зокрема з органами місцевої влади: Меморандум про взаєморозуміння між Кіровоградською облдержадміністрацією та ТОВ "Поско Інтернешнл Україна"; Меморандум про співпрацю між Великосєверинівською сільською радою Кропивницького району, громадською спілкою "Технопарк Flight City 4.0" (Льотна академія Національного авіаційного університету) та компанією "SafeusDrone" (Республіка Корея); 2) забезпечено прийом 4 делегацій: представників турецької компанії "Nunteknik Inc."; представників товариства Республіка Корея з обмеженою відповідальністю "Поско Інтернешнл Україна" ; делегації Посольства Великої Британії в Україні; делегації Посольства Турецької Республіки в Україні; 3) з метою популяризації області на міжнародному рівні направлено: Посольству України в Державі Ізраїль ; Мінекономіки презентаційні матеріали та комерційні пропозиції товаровиробників, які зацікавлені в експорті свої продукції на ринок Великої Британії та співробітництву з британською торгівельною мережею "TESCO" та "Marks & Spencer"; перелік підприємств, які зацікавлені у подальшому розвитку та поглибленні ділових відносин з суб'єктами економічної діяльності Держави Катар у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у першу чергу, у поставках на експорт продуктів переробки с/г продукції, розроблено каталог підприємств-виробників області, до якого увійшли і виробники - експортери; 4) потенціал області презентовано під час зустрічей керівництва облдержадміністрації із потенційними інвесторами: Українсько-афганській діловій зустрічі та переговорах в рамках візиту в Україну афганської делегації на чолі з Міністром промисловості та торгівлі Ісламської Республіки Афганістан Н. Гор'яні для участі у Другому засіданні Українсько-афганської Спільної міждержавної комісії з торговельно-економічного співробітництва; тренінгу "Можливості побудови успішного бізнесу з ЄС (Болгарія) – як перетворити перешкоди на можливості"; конференції "Україна-Киргизстан: можливості двосторонньої співпраці"; бізнес-конференції "Україна-Іран: ділове партнерство без кордонів", під час якої були обговорені перспективи і пріоритетні напрямки українсько-іранського економічного співробітництва. 5) з метою презентації потенціалу області, просування конкурентоспроможних товарів на ринки інших регіонів України та зарубіжжя, створення додаткових передумов для подальшого економічного розвитку регіону здійснено організаційні заходи та забезпечено участь підприємств у 33-ій Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО-2021", яка проходила з 8 по 11 червня у Києві в Експонентрі України. Експозиція Кіровоградщини була представлена продукцією місцевих товаровиробників області, зокрема, натуральними соками ТОВ Новоукраїнське, солодонами ПП Шаруня, ТОВ Три Стар, ТОВ "Кондитерська фабрика "Східні Ласощі", м'ясо та каші швидкого приготування продемонструвало ТОВ "ККС", заморожена продукція ТОВ "Агродар-Україна плюс". Органічних виробників області представило ТОВ "Пчелич" - органічний мед. Широкий асортимент продукції було продемонстровано ПП "Віктор і К" (ТМ "Королівський Смак"). Борошно та крупи найвищого ґатунку та якості представили ТОВ "Зернарі", олію - ТОВ "Традоля рафінація". Товариство з додатковою відповідальністю "М'ясокомбінат "Ятрань" - представили для дегустації якісні ковбасні та м'ясні вироби. Консервовані овочі для презентації надало ТОВ "Добровеличківський консервний завод плюс". Експозицію нашого регіону на виставці АГРО-2021 нагородили золоту медаллю "За найкраще висвітлення агропромислового комплексу Кіровоградської області під час проведення Агро 2021". 6) з метою представлення виробничого потенціалу товаровиробників області, заключення нових договорів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності забезпечено проведення: Медового ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest" (19 серпень 2021 року); Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo-2021", (29 вересня - 02 жовтня 2021 року) та Покровського Ярмарку. У рамках виставки "AgroExpo - 2021" 29 вересня 2021 року Міністерством аграрної політики та продовольства, облдержадміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад було підписано меморандум про співпрацю. Метою підписання меморандуму є співпраця та консолідація з усіх сторін, спрямованих на посилення політичних, адміністративних, економічних та фінансових можливостей сторін меморандуму щодо узгодженого формування реалізації та оцінки результатів аграрної політики і політики сільського розвитку, а також регулювання сфер відповідальності сторін перед мешканцями громади за ефективність своєї роботи; З 29 вересня по 02 жовтня 2021 року "AgroExpo - 2021" супроводжувалася широкою діловою програмою – ряд семінарів, конференцій, панельних дискусій. Серед яких: Інтерактивна конференція: "Туризм vs бізнес: від пропозиції до попиту"; панельна дискусія: "Створення кластеру органічного бджільництва та апітерапії в Кіровоградській області"; аграрний форум: Перший квартал функціонування прозорого ринку землі - висновки та майбутні перспективи; зустріч керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України з заступниками голів облдержадміністрацій; тематичний семінар "Британська альтернатива для агросектору Кіровоградщини". 7) з метою залучення додаткових інвестицій в економіку області продовжується робота по співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. На офіційному сайті департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється база даних грантодавців, перелік програм та конкурсів міжнародних фінансових організацій, пропозицій донорів щодо можливої участі у проєктах (програмах) міжнародної технічної допомоги. У січні-грудні 2021 року на території області впроваджувалося 25 проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, зокрема найбільш значними, серед яких є: програма "Підтримка реформи децентралізації в Україні/Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку(UDU/U-LEAD з Європою: фаза ІІ)"; програма "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE); "Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості"; проєкт "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online) тощо". Забезпечено координацію роботи по реалізації з проєктів (програм), які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, а саме: проєкт "Розвиток міської інфраструктури-2"; "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому"; інвестиційний проєкт "Реконструкція ГЕС БАТ "Укргідроенерго" – II черга".
								Всього	0,0	0,0	400,0	93,2	400,0	93,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу області та формування позитивного туристичного іміджу регіону	Кіровоградська область	2021-2023	2021	ДБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість заходів туристичного спрямування	од.	5	5		У стадії виконання У 2021 році, в рамках реалізації заходів проекту "Мандруй Кіровоградщиною", забезпечено участь та проведено низку заходів, а саме: обласний туристичний форум "Внутрішній та в'їзний туризм. Реалії та можливості сьогодення. Перспективи розвитку" (м. Кропивницький, червень). Під час проведення Форуму підписано Меморандум про співпрацю у галузі туризму між облдержадміністрацією, ГО "Екскурс-Інформ" та Кіровоградським відокремленим підрозділом спілки сільського зеленого туризму в Україні. всеукраїнський фестиваль туристичних маршрутів та народних художніх промислів "Мандруй Україною" (Київ, серпень 2021 року); міжнародний форум індустрії туризму та гостинності (Львів, жовтень 2021 року); міжнародна агропромислова виставка "AgroExpo" (м. Кропивницький, вересень - жовтень 2021 року); три рекламно-інформаційні тури (селфі-тури) на територіях Новоукраїнського, Кропивницького та Олександрійського районів. В м. Гайворон 22 травня 2021 року відбувся туристичний фестиваль "GOODoK_FEST" в рамках якого проведено круглий стіл "Туристичний потенціал Гайворонської вузькоколійної залізниці: проблеми та перспективи". За результатами конференції затверджено робочу групу з питань визначення першочергових завдань щодо відтворення вузькоколійної залізниці та створення туристичного потенціалу Голованівського району. Ведеться активна робота по оновленню та актуалізації туристичних маршрутів Кіровоградщини. На базі бібліотеки ім.І.Д.Чигевського відкрився інформаційно-туристичний портал та обласний інформаційно-туристичний центр, який забезпечує користувачів повною та оперативною інформацією з різних напрямків туристичної діяльності. Здійснює інформаційну підтримку туристичної галузі області, надає інформаційні послуги користувачам щодо планування мандрівок, самостійних екскурсій, закладів розміщення тощо. На зазначеному порталі розміщена інформація про основні туристичні магніти: "Мандруй Кіровоградщиною"; Розроблено та затверджено План заходів щодо розвитку ландшафтного заказника загальнодержавного значення в Україні - урочища "Монастирище". Протягом 2021 року, за сприяння голови облдержадміністрації та обласної газети "Кіровоградська правда", створено електронний додаток для гаджетів чат-бот "Мандруй Кіровоградщиною". Виготовлено промоційний відеоролик з представленням туристичного потенціалу області. Територіальними громадами області проведено роботу щодо здійснення подорожей за екскурсійно-туристичними маршрутами, що становлять понад 200 напрямків культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого, етнографічного (фестивального, подієвого) та інших видів туризму. Постійно наповнюються сторінки "Департаменту культури та туризму облдержадміністрації" в соціальній мережі Facebook та інтернет-сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації http://kr-admin.gov.ua/Tourism/ . Крім цього, видано розпорядження голови облдержадміністрації від 09 липня 2021 року № 507-р "Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку туризму на території області у 2021 році", яким затверджено план першочергових заходів з розвитку туризму на території області у 2021 році. Відповідно до зазначеного плану створено базу даних привабливих туристичних об'єктів. Проводиться робота щодо створення на офіційних сайтах територіальних громад окремих розділів з розвитку туристичного потенціалу відповідних територій, тощо. Рішенням обласної ради від 03 грудня 2021 року №209 затверджено обласну програму розвитку туризму у Кіровоградській області на 2022-2027 роки та розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 грудня 2021 року №1015-р затверджено новий склад Громадської ради з питань розвитку туризму. Значною подією розвитку туристичної галузі Кіровоградської області стало створення науково-дослідної лабораторії з актуальних проблем на базі Львівської національної академії Національного авіаційного університету.
				ОБ	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0						
				Всього	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	Кількість розроблених туристичних продуктів	од.	5	1	(-4)	
Формування позитивного туристичного іміджу Попельнявської територіальної громади	Попельнявська сільська ТГ	2021-2023	2021	МТД	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	створення реєстру головних подій громади	од.	1	0	(-1)	Не виконано У 2021 році проєкт не реалізовувався через відсутність фінансового забезпечення.
				Всього	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	створення маршрутів		4	0	(-4)	
Створення нової сучасної культурно-рекреативної платформи – нової експозиції музею "Культурні маршрути давніх цивілізацій, смт Новоархангельськ"	Кіровоградська область	2021-2023	2021	ДБ	0,0	0,0	998,0	0,0	998,0	0,0	збільшення кількості відвідувачів	тис. осіб	5,5	0	(-)5,5	Не виконано У 2021 році проєкт не реалізовувався через відсутність фінансового забезпечення.
				Всього	0,0	0,0	998,0	0,0	998,0	0,0						
Розвиток та просування інвестиційного потенціалу Кіровоградської області	Кіровоградська область	2021-2023	2021	ДБ	23,0	23,0	34,6	34,6	34,6	34,6	наповнення веб-порталу, переліки об'єктів інвестиційного потенціалу	од.	3	0	(-3)	У стадії виконання З метою поширення інформації для потенційних та діючих інвесторів постійно оновлюється перелік земельних ділянок ("greenfield") та вільних виробничих площ ("brownfield"), що пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів Кіровоградської області. Триває робота зі створення індустріального парку "Олександрія" (м. Олександрія, Кіровоградської області), який включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків 13.04.2018 року та триває робота щодо реалізації проєкту економічного розвитку "Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони зі створенням індустріального парку "Ростагропром". У рамках проєкту із створення індустріального парку "Ростагропром" у м. Кропивницький заплановано будівництво насіннєвого заводу, заводу з переробки олійних культур, заводу з переробки пластмасової тари, складів для зернових та пестицидів. На даний час Кропивницькою міською радою прийняті рішення від 12 жовтня 2021 року №836 та №837 відповідно про виділення земельних ділянок під створення зазначеного індустріального парку (22 га) та погоджено Концепцію індустріального парку "Ростагропром". Створено та розповсюджено відеоролики про реалізацію програми Президента України «Велике Будівництво» Кіровоградської області. В презентаціях та на відповідних інформаційних ресурсах використовується логотип - логотип Кіровоградської області (символи з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів) яку розроблено до 30 - річчя Незалежності України.
				Всього	23,0	23,0	534,6	34,6	534,6	34,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	4738281,2	4738281,2	4738281,2	4738281,2	4738281,2	4738281,2	введення автомобільних доріг в експлуатацію	км	203,2	200,2		<p>Виконано</p> <p>У 2021 році у рамках Програми Президента України "Велике будівництво" підприємствами організації на автомобільних дорогах загального користування державного значення виконано роботи з реконструкції, капітального, поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання на суму 4,7 млрд. гривень, відремонтовано та забезпечено проїзд на 200,2 км автомобільних доріг та 5 мостах загальною протяжністю 207,6 погонних метрів. Зокрема, завершено роботи з:</p> <p>1) реконструкції та поточного середнього ремонту на автомобільній дорозі Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя (введено 55,8 км). Разом з цим, введено в експлуатацію один WIM-термінал на ділянці автодороги (у районі с. Бережинка) та влаштовано елементи системи моніторингу за станом дороги та умовами руху на автомобільній дорозі;</p> <p>2) капітального та поточного середнього ремонту: автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (введено 89,34 км); Південного обходу м. Кропивницького на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв (введено 11 км);</p> <p>3) поточного середнього ремонту на територіальних автомобільних дорогах: Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка (введено 14 км); Первомайськ-Новоукраїнка (введено 7 км); Джулінка-Гайворон - Благовіщенське (введено 23 км);</p> <p>4) капітального та поточного ремонту 5 мостів (завершено роботи на 207,6 погонних метрах), а саме: 3 мости на автомобільній дорозі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя (121 погонних метрів); міст Південного обходу м. Кропивницький на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв (57,5 погонних метрів); міст на автомобільній дорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (29,1 погонних метрів).</p>
Розвиток аеропортової інфраструктури у м.Кропивницький	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	Техніко-економічні/фінансові розрахунки	од.	1	0	(-)	<p>У стадії організаційної підготовки</p> <p>З початку 2021 року в облдержадміністрації проведено ряд нарад за участі керівництва області, представників Міністерства інфраструктури України та державного підприємства "Укразероук" з питання організації роботи аеропорту у м. Кропивницький.</p> <p>За результатами наради протокольним рішенням від 10 березня 2021 року №01-15/52/0.2 управління інфраструктури облдержадміністрації доручено здійснити обґрунтування щодо розвитку аеропортової інфраструктури у м. Кропивницький. На розробку техніко - економічного обґрунтування відбудови аеропорту у м. Кропивницький з обласного бюджету виділено фінансування у сумі 400 тис. гривень (рішення обласної ради від 30 березня 2021 року №88). Станом на 01 січня 2022 року фінансування не здійснювалось.</p> <p>Підготовлено презентаційні матеріали "Потенціал аеропортової інфраструктури Кіровоградської області" до візиту компанії TAV-Sera Group Construction A.S., що проходить 06-07 липня 2021 року у м.Києві.</p> <p>Рішенням обласної ради від 17 вересня 2021 року №169 "Про розвиток авіаційної інфраструктури в м. Кропивницький" створено комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Кропивницький" для координації дій, пов'язаних із досягненням необхідного рівня міжнародних аеропортів, ефективності функціонування та надання якісного аеродромного обслуговування, залучення до співпраці суб'єктів аеропортової діяльності.</p> <p>З метою включення проєкту реконструкції міжнародного аеропорту в м.Кропивницький до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №126 (зі змінами) та передбачення в Державному бюджеті видатки на передпроектні роботи для вивчення можливості реконструкції аеропорту у м.Кропивницький на базі існуючих суб'єктів господарювання, що створені на основі колишнього майнового комплексу аеропорту "Кіровоград", оцінки існуючого стану та напрацювань конкурентоспроможних варіантів розміщення льотного поля (реконструкції та добудови до 2500 м злітно-посадкової смуги) та інших елементів інфраструктури майбутнього міжнародного аеропорту Міністерству інфраструктури України направлено листа від 12 жовтня 2021 року №01-13/5582/0.5 про розвиток аеропортової інфраструктури в м.Кропивницький.</p> <p>З метою здійснення об'єктивної оцінки існуючого стану та напрацювань конкурентоспроможних варіантів розміщення льотного поля та інших елементів інфраструктури майбутнього "Міжнародного аеропорту Кропивницький" напрацьовано та направлено голові Кіровоградської обласної ради лист від 29 жовтня 2021 року №01-17/609/0.3 про вихідні дані та завдання (вимоги, критерії) для розробки техніко-економічного обґрунтування щодо розвитку аеропортової інфраструктури в м.Кропивницький.</p> <p>Відповідно до листа Кіровоградської обласної ради від 25 жовтня 2021 року №01-30/162-4 про виконання рішення обласної ради підготовлено службову записку голові облдержадміністрації з пропозицією доручити департаменту фінансів облдержадміністрації:</p> <p>здійснити перерозподіл коштів у сумі 400 тис. грн., передбачених на розробку техніко-економічних (фінансових) обґрунтувань розвитку аеропортової інфраструктури у м.Кропивницький, і спрямувати їх на внески до статутного капіталу комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Кропивницький";</p> <p>під час формування проєкту обласного бюджету на 2022 рік, передбачити видатки на внески до статутного капіталу комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Кропивницький".</p> <p>Направлено лист Міністерству інфраструктури України від 20 грудня 2021 року №01-13/6860/0.5 щодо сприяння у вирішенні питання фінансування проєкту реконструкції міжнародного аеропорту "Кіровоград" за рахунок коштів Державного бюджету України, а також Державному агентству інфраструктурних проєктів України від 20 грудня 2021 року №01-13/6865/0.5 щодо надання переліку документів та рекомендацій щодо подальших дій облдержадміністрації для включення проєкту реконструкції міжнародного аеропорту "Кіровоград" до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №126 (із змінами).</p> <p>Рішенням обласної ради від 23 грудня 2021 року №220 "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік" по головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Кіровоградській обласній раді передбачені видатки на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міжнародний аеропорт "Кропивницький" у сумі 500 тис. гривень.</p> <p>У 2021 році кошти з Державного бюджету для Кіровоградської області не передбачалися.</p>
				Всього	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0						

ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання у 2021 році Плану заходів на 2021- 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на на 2021-2027 роки	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан реалізації проекту	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту
		плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.гривень		з початку реалізації проекту, тис.гривень		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Програма 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації"

Напрямок 1.В. "Розвиток підприємництва – ключ до економічного зростання регіону"

Реалізація заходів регіональної програми розвитку малого і середнього бізнесу у Кіровоградській області на 2019-2021 роки	Кіровоградська область	2019-2021	2021	ДБ	0,0	0,0	0,0	6823,7	30455,7	58530,1	кількість проектів, яким надано фінпідтри мку	од.	3	3		<p>У стадії виконання</p> <p>У рамках проекту вживаються заходи щодо покращення підприємницького середовища в області, у тому числі через фінансову підтримку суб'єктів підприємництва.</p> <p>На фінансову підтримку малого та середнього підприємництва у місцевих бюджетах області у 2021 році передбачені кошти у сумі 2,3 млн гривень, у тому числі в обласному бюджеті - 1 млн гривень.</p> <p>Розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 березня 2021 року № 225-р затверджено у новій редакції Порядок використання коштів для надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва області, який зареєстрований в Південно-Східному міжрегіональному управлінню юстиції м. Дніпро 29 березня 2021 року за №39/329.</p> <p>Станом на 01 січня 2022 року через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області (далі – РФПП) надано фінансову підтримку 7 суб'єктам підприємництва на загальну суму 2,2 млн гривень (у т.ч. з обласного бюджету – 1 млн гривень, зворотних коштів РФПП понад 1,1 млн гривень, місцевий бюджет - 73 тис. гривень) на реалізацію бізнес-проектів, зокрема:</p> <p>ТОВ "Оріджин-АГРО", ФО-П Дейнекін П.А., ФОП Ревука М. М., ТОВ "Поділля-2018", ТОВ МП "Мрія", КП "Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня" - кредити на зворотній основі (реалізуються у сфері охорони здоров'я, переробній промисловості (виробництво печива, хлібобулочних виробів), сфері послуг (автолавка, фото та відео зйомка) тощо;</p> <p>ТОВ "ЮНІКОМ" – на відшкодування сплачених у 2021 році відсотків по кредиту отриманому в ПАТ "Укргазбанк".</p> <p>У результаті їх впровадження створено 8 нових робочих місць і буде створено 7 робочих місць.</p> <p>У 2021 році через міський фонд підтримки підприємництва в місті Олександрії (МФПП) з місцевого бюджету виділені кошти безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі у обсязі 350,0 тис. гривень ФО-П Петрушевському Ю.Ю. для впровадження інвестиційного бізнес-проекту "Придбання сучасного апарату ударно-хвильової терапії для надання медичних послуг". У результаті його впровадження буде створено 2 нових робочих місця.</p> <p>Протягом січня-грудня 2021 року центрами зайнятості:</p> <p>після отримання в установленому порядку одноразової допомоги по безробіттю 6 безробітних започаткували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності. Сума коштів на виплату допомоги становила – 157,9 тис. гривень;</p> <p>виплачено компенсації фактичних витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця</p> <p>126 зареєстрованих безробітних, з них 80 зареєстрованих безробітних працевлаштовані на робочі місця, створені у пріоритетних видах економічної діяльності суб'єктами малого підприємництва.</p> <p>В області реалізується державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" з підтримки мікро- та малого підприємництва. Станом на 01 січня 2022 року 4 державними банками-партнерами програми суб'єктам господарювання в області видано 557 кредитів на суму 737,6 млн. гривень.</p>
				ОБ	0,0	0,0	2750,0	2430,0	7416,0	5991,0						
				РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	822,8	562,2						
				МБ	0,0	0,0	1106,2	1006,7	5454,2	4036,6						
				КР	0,0	0,0	0,0	1145,0	0,0	1791,0						
				Всього	0,0	0,0	3856,2	11405,4	44148,7	70910,9						

Назва технічного завдання відповідно до Плану заходів	ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання у 2021 році Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на на 2021-2027 роки	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан реалізації проекту	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	у звітному періоді, тис.гривень		з початку реалізації проекту, тис.гривень		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
								планова	фактична	планова	фактична							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Програма 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації"																		
Напрямок 1.С. Розвиток існуючих та створення нових високотехнологічних виробництв з урахуванням засад смарт-спеціалізації																		
1.С.2 Створення інноваційного аграрного кластера на території Кіровоградської області	Створення інноваційного аграрного кластера на території Кіровоградської області	Кіровоградська область	2021	2021	МТД	0,0	0,0	1931,0	1931,0	1931,0	1931,0	кількість придбаного обладнання	од.	12	12		<u>Виконано</u> 22 вересня 2021 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті в рамках міжнародного проекту за програмою ЄС ЕРАЗМУС+ відкрито "Експертний центр" та лабораторію інноваційних технологій в сільському господарстві.	
					Всього	0,0	0,0	1931,0	1931,0	1931,0	1931,0							
1.С.5 Розроблення нових науково-технічних методів і технологій для впровадження їх на підприємствах у рамках смарт-спеціалізації регіону	Виконання заходів програми впровадження регіональних наукових досліджень у виробництво Кіровоградської області на 2021-2024 роки	Кіровоградська область	2021-2024	2021	ОБ	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0						<u>У стадії організаційної підготовки</u> 17 вересня 2021 року рішенням обласної ради №152 затверджено Програму "Впровадження регіональних наукових досліджень у виробництво у Кіровоградській області на 2022-2024 роки". Реалізація програми розпочнеться в 2022 році.	
					Всього	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0							

ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання у 2021 році Плану заходів на 2021- 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на на 2021-2027 роки	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан реалізації проекту	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту
		плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.гривень		з початку реалізації проекта, тис.гривень		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
					з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Програма 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації"																	
Напрям 1.D. Розвиток ІТ-технологій та інновацій і впровадження їх у виробництво																	
Створення CS STEM лабораторії робототехніки SPIKE в смт Нова Прага	Новопраська селищна ІТ	2021	2021	МБ	194,9	194,9	194,9	194,9	194,9	194,9	кількість отримувачів вигод	учні	703	79	(-)624	Виконано Створення CS STEM лабораторії робототехніки SPIKE в смт Нова Прага на бвзі Новопраського навчально-виховного комплексу Новопраської селищної ради Олександрійського району. Придбано ІТ обладнання, стартовий набір роботехніки. Виконано ремонт класу-лабораторії.	
				МТД	447,0	447,0	447,0	447,0	447,0	447,0							
				Всього	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9							
Організація та проведення 3-го соціально-економічного digital-форуму "Інформаційне суспільство і влада"	Кіровоградська область	2021	2021	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	кількість учасників	осіб	152	152		Виконано У рамках проєкту 24-25 березня 2021 року в онлайн форматі відбувся digital-форум учасниками, якого стали державні службовці органів влади з усіх регіонів України. У рамках digital-форуму проведено: 4 панельні дискусії з обговорення питань: цифровізація державного управління та територіальний розвиток; цифрова грамотність населення та публічних службовців; Е-урядування базовими галузями та ефективність реформ; місцеве самоврядування: інструменти е-демократії та громадянське суспільство; круглий стіл з обговорення питань на тему: "Цифрова трансформація в органах влади: виконання регіональних програм інформатизації, діяльність CDTO, цифрова грамотність, показники розвитку інформаційного суспільства".	

Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

Напрямок 2.А. "Якісна освіта для всіх"

Проведення будівництва: 1) дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт Голованівськ Кіровоградської області;	Голованівська селищна ТГ	2018-2021	2021	ДБ	36120,2	8582,7	8582,7	8582,7	36120,2	36120,2	кількість місць	од.	120	120	0	У стадії виконання На даний час будівельна ступінь готовності об'єкта 99 %, виконуються внутрішні оздоблювальні роботи. Проведено облаштування покрівлі, утеплено та частково облицьовано плиткою фасадні стіни, проведено утеплення покриття даху. Також облаштовано внутрішні перегородки, підготовчі роботи по облаштуванню підлоги та внутрішніх стін, встановлено вікна та зовнішні двері. Навколо території дитячого садочка облаштована капітальна огорожа та площадка. Побудовано котельню. Завершення реалізації проєкту планується у II кварталі 2022 року.
2) дошкільного навчального закладу за адресою: вул. Польова, 2-в, с. Черняхівка Кропивницького району;	Соколіська сільська ТГ	2020-2021	2021	ДБ	0,0	0,0	1757,6	1724,3	32187,0	7721,2	кількість дітей	осіб	80	0	(-)80	У стадії виконання На даний час будівельна ступінь готовності об'єкта 30 %. Побудовано двоповерхову будівлю з підвалом, виконано влаштування огорожі. Улаштовано покрівлю. Завершення об'єкта планується у 2022 році.
				МБ	0,0	0,0	395,5	191,6	3023,1	2278,4						
				Всього	0,0	0,0	2153,1	1915,9	35210,1	9999,6						
Проведення реконструкцій: 3) даху, стін з утепленням у корпусі №1 ДНЗ "Ромашка" смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області;	Добровеличківська селищна ТГ	2021	2021	ДБ	3884,6	3884,6	3884,6	3884,6	3884,6	3884,6	проведення реконструкції садочка	од.	1	0	(-)1	Виконано У липні 2021 року завершено реконструкцію ДНЗ "Ромашка" смт Добровеличківка. Проведено реконструкцію даху та утеплення стін у корпусі №1 ДНЗ.
				МБ	1683,6	432,7	432,7	432,7	1683,6	1683,6						
				Всього	5568,2	4317,3	4317,3	4317,3	5568,2	5568,2						
4) дошкільного навчального закладу №7 "Козачок" корпус 2 по вул. Чайковського, 15 у м. Знам'янка Кіровоградської області. Коригування;	Знам'янська міська ТГ	2021	2021	ДБ	7175,3	7175,3	7175,3	7175,3	7175,3	7175,3	Кількісні персоналу та дітей	осіб	199	0	(-)199	У стадії виконання Завершено улаштування шптрів покрівлі з металочерепиці, фундаментів прибудинкових сходових клітин, гідроізоляцію та утеплення фундаментів будівлі. Виконано роботи по улаштуванню обшивки внутрішніх стін металевим каркасом під облицювання гіпсокартоном. Встановлено металоластиківі двері, металевого козирка на вході в будівлю Реалізація проєкту триває. Стан будівельної готовності 70%.
				МБ	999,7	997,3	999,7	997,3	999,7	997,3						
				Всього	8175,0	8172,6	8175,0	8172,6	8175,0	8172,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5) впровадження енергозберігаючих заходів у закладах дошкільної освіти населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	0,0	0,0	14755,0	2964,4	14755,0	2964,4	Кількість проєктів	од.	2	0	(-)2	У стадії виконання В стадії реалізації знаходяться два проєкти, а саме: "Капітальний ремонт Красносілського дошкільного навчального закладу Олександрівської селищної ради" - розпочато капітальний ремонт закладу, залучено кошти в розмірі 1,1 млн гривень; "Капітальний ремонт приміщень Олександрівського закладу дошкільної освіти (Ясла-садок) №3 Олександрівської селищної ради Кропивницького району, Кіровоградської області по пров. Зелений,8 в смт Олександрівка" -озпочато капітальний ремонт закладу, залучено кошти в розмірі 1,9 млн гривень
				МБ	0,0	0,0	345,0	0,0	345,0	0,0						
				Всього	0,0	0,0	15100,0	2964,4	15100,0	2964,4						
6) проведення робіт з реконструкцій, капітального ремонту у закладах дошкільної освіти населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	0,0	0,0	3500,0	2735,7	3500,0	2735,7	кількість проєктів	од.	3	2	(-)1	У стадії виконання Протягом 2021 року в рамках регіонального проєкту: 1) виконано 2 проєкти: "Капітальний ремонт у закладі дошкільної освіти №1 "Рудана" Петрівської селищної ради " (1,2 млн.гривень); "Поточний ремонт приміщень закладів дошкільної освіти Петрівської громади" (380 тис. гривень); 2) у стадії виконання знаходяться 1 проєкт: "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №6 "Сонечко", вул.Чайковського 27, м.Знам'янка Кіровоградської області. Коригування" (2,7 млн гривень).
				МБ	1701,7	1701,7	1701,7	1701,7	1701,7	1701,7						
				Всього	1701,7	1701,7	5201,7	4437,4	5201,7	4437,4						
7) придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	430,0	328,2	430,0	328,2	кількість проєктів	од	5	4	(-)1	У стадії виконання Протягом 2021 року виконано 4 проєкти , а саме: "Придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для Цибулівського закладу дошкільної освіти "Пролісок" Дмитрівської сільської ради" (90 тис.гривень); "Придбання комп'ютерної техніки для КЗ “Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Світлячок" Новгородківської селищної ради (90 тис.гривень); "Придбання обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для Іванковецького закладу дошкільної освіти "Ягідка" Дмитрівської сільської ради" (90 тис.гривень); "Придбання музичних інструментів для закладу дошкільної освіти № 6 "Світлячок" (25 тис. гривень); У стадії реалізації знаходиться 1 проєкт "Придбання комплектів меблів, обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для дошкільного навчального закладу №4 "Ромашка" Знам'янської міської ради" (99,1 тис.гривень)
				Всього	0,0	0,0	430,0	328,2	430,0	328,2						
Проведення капітального ремонту:																
1) будівлі Маловисківської ЗОШ №3 I-III ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Виска, Кіровоградської області. Корегування	Маловисківська міська ТГ	2021	2021	ДБ	6795,1	6159,4	6843,8	6159,4	14980,9	12935,9	проведення капітального ремонту будівлі школи	од.	1	0	(-)1	У стадії виконання На даний час будівельна ступінь готовності об'єкта 75 %. Проводяться роботи по утепленню фасадів та покрівлі, заміна віконних та дверних блоків.
				МБ	755,1	684,4	684,4	684,4	1588,0	1437,4						
				Всього	7550,2	6843,8	7528,2	6843,8	16568,9	14373,3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2) будівлі Комунального закладу "Долинський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Долинської міської ради" по вул. Ольгерда Бочковського, 1 м. Долинська	Долинська міська ТГ	2021	2021	ДБ	12179,3	11821,2	12179,3	11821,2	12179,3	11821,2	проведення капітального ремонту будівлі школи	од.	1	0	(-)1	Виконано Завершено роботи з капітального ремонту будівлі Комунального закладу "Долинський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Долинської міської ради" по вул. Ольгерда Бочковського, 1 м. Долинська Кіровоградської області". За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів здійснено утеплення зовнішніх стін будівлі, заміна вікон та дверей на сучасні енергозберігаючі.
				МБ	1353,3	1347,5	1353,3	1347,5	1353,3	1347,5						
				Всього	13532,6	13168,7	13532,6	13168,7	13532,6	13168,7						
3) Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах загальної середньої освіти населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	12738,4	4255,7	25592,3	11594,9	34075,0	20077,6	кількість проєктів	од.	15	9	(-)6	У стадії виконання 1) виконано 9 проєкти (за рахунок коштів місцевого бюджету): "Ремонт котлів в закладах загальної середньої освіти Петрівської селищної ради"; "Реконструкція системи теплопостачання КС Карлівське НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів, позашкільний центр Соколівської сільської ради"; "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне б'єднання ЗОШ І-ІІІ ст. № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", Кропивницької міської ради; 2) у стадії виконання знаходяться 6 проєктів, зокрема: "Реконструкція Новгородківського навчально-виховного комплексу з впровадженням енергозберігаючих технологій. Коригування проєкту (в частині реконструкції харчоблоку)"; "Капітальний ремонт ЗОШ № 3" Знам'янської міської ради; "Капітальний ремонт покрівлі (з обробіткою дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином) КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" Бобринецької міської ради"; "Капітальний ремонт котельні в ліцеї "Нова школа" Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: с. Олексіївка" ; "Капітальний ремонт покрівлі Помічянської ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по вул.Виноградна 107 в м.Помічна"; "Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.І.Яновського Компаніївської селищної ради Кіровоградської області в с.Нечаївка Компаніївського району". У стадії організаційної підготовки знаходяться 5 проєктів.
				МБ	35709,1	9329,7	12109,0	10165,0	35441,6	32251,1						
				МФО	11475,3	0,0	1500,0	1500,0	11475,3	11475,3						
				Всього	59922,8	13585,4	39201,3	23259,9	80991,9	63804,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4) проведення реконструкцій, капітального ремонту закладів загальної середньої освіти у населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	0,0	0,0	9491,9	7762,9	9491,9	7762,9	кількість проєктів	од.	8	7	(-1)	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року 1) виконано 7 проєктів, а саме: "Капітальний ремонт "Верблюдського Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів -ДНЗ - центр позашкільної освіти" Новгородківської районної ради (185,1 тис.гривень); капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти Петрівської селищної ради (2,8 млн гривень); "Капітальний ремонт . Заміна вікон на металопластикові віконні блоки ІІ корпусу НВК "ЗНЗ №12-ДНЗ" Олександрійської міської ради (299,5 тис.гривень); "Реконструкція загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда,86, смт Власівка" (5 млн гривень); "Капітальний ремонт окремих приміщень в навчальному закладі "Загальноосвітня школа ІІ—ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради" (1,4 млн гривень); "Капітальний ремонт даху будівлі школи за адресою: вул.Шевченка, 1 в с.Попельнасте Олександрійського району" (925,3 тис.гривень); "будівлі навчального корпусу №2 Червонокам'янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – покашкільний центр" Попельнастівської сільської ради (з виготовленням проєктно-кошторисної документації); 2) у стадії виконання знаходяться 1 проєкт "Капітальний ремонт Созонівського навчально-вихівного комплексу Великосервинівської сільської ради" (491,3 тис.гривень)
5) проведення робіт з будівництва, реконструкцій, капітального ремонту спортзалів, спортивних майданчиків у закладах загальної середньої освіти населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	0,0	0,0	15297,1	100,0	15297,1	100,0	кількість проєктів	од.	2	1	(-1)	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року в рамках проєкту: виконано 1 проєкт "Придбання елементів спортивного майданчика та/або тренажерів для занять вуличним спортом для КЗ "Світловодська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І—ІІІ ступенів № 2" (100 тис. гривень); у стадії виконання знаходиться проєкт "Проведення реконструкції спортзалу КЗ "Піщанобридське НВО загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний початковий заклад" (435 тис.гривень); у стадії організаційної підготовки знаходяться проєкт "Капітальний ремонт покрівель переходу і спортзалу та відновлення елементів благоустрою Нечайівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.І.Яновського Компаніївської селищної ради", який увійшов до переліку об'єктів і заходів, які фінансуються у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з обсягом фінансування у суми 1,1 млн гривень.
6) придбання сучасного обладнання для закладів загальної середньої освіти (STEM-лабораторій, кабінетів, тощо)	Кіровоградська область	2021-2023	2021	ДБ	3813,2	3813,2	4397,4	3806,4	4397,4	3806,4	кількість проєктів	од.	2	0	(-2)	<u>У стадії виконання</u> В рамках проєкту проведено тендерні процедури, укладено договір. Придбано 1 кабінет хімії та 3 STEM-лабораторій для закладів освіти. Планується придбати STEM-лаборат Укладено договори по 9 населених пунктах. Підключено 9 закладів загальної середньої освіти до широкосмугового доступу до мережі інтернет.
7) придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти населених пунктів області:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	12400,0	12400,0	14700,0	14700,0	14700,0	14700,0	придбання автобуса	од.	17	17		Виконано У рамках проєкту проведено тендерні процедури та придбано 17 шкільних автобусів для: Олександрійської, Гайворонської, Новоукраїнської, Маловисківської міських ТГ, Голованівської, Добровеличківської, Устинівської, Новопраської селищних ТГ, Побузької селищної ТГ, Катеринівської, Гурівської, Великоандріївської, Первозванівської, Суботцівської, Мар'янівської сільських ТГ. Придбано 17 шкільних автобусів на суму 28,2 млн гривень, із них: 12 автобусів придбані на умовах співфінансування (кошти державного бюджету – 12,4 млн гривень, кошти місцевих бюджетів – 6,9 тис. гривень); 5 автобусів на суму 8,9 млн гривень - за кошти місцевих бюджетів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8) придбання комп'ютерної техніки, обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти області	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	1374,9	1366,1	1374,9	1366,1	кількість проєктів	од.	4	4		Виконано Протягом 2021 року виконано 4 проєкти , а саме: "Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для відділу освіти, культури, молоді та спорту Суботцівської сільської ради" (350 тис. гривень); "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для харчових блоків закладів освіти Новгородківської селищної ради" (661,1 тис. гривень); "Придбання комп'ютерної техніки, меблів, музичного устаткування та предметів довгострокового користування для Вершино-Кам'янської філії КЗ "Новгородківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Новгородківської селищної ради" (265 тис. гривень); "Придбання мультимедійного обладнання для Захарівського навчально-виховного комплексу КЗ "Глинське навчально-виховне об'єднання" "Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" (90 тис.гривень)
Всього				Всього	0,0	0,0	1374,9	1366,1	1374,9	1366,1						
1) забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти;	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	20196,0	15241,9	15241,9	14215,3	15241,9	14215,3	кількість закладів	од.	4	4		У стадії виконання Кошти використані на забезпечено функціонування 2 навчальних центрів соціальної реабілітації та адаптації засуджених при виправних колоніях, а саме: - №6 м.Кропивницького - 160 учнів за спеціальностями: електромонтер з обслуговування електроустановок, столяр-будівельник муляр, верстатник широкого профілю, слюсар-ремонтник, електрозварювальник ручні зварки; - №49 в с.Новостародуб - 150 учнів спеціальностями: столяр-будівельник, штукатур, електрозварювальник ручні зварки, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з обслуговування електроустановок, кравець, токар.
Всього				Всього	20196,0	15241,9	15241,9	14215,3	15241,9	14215,3						
2) укріплення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти шляхом придбання обладнання та предметів дострокового користування (придбання макетів автоматів для предмету "Захисник Вітчизни")	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	0,0	0,0	338,0	0,0	338,0	0,0	кількість закладів	од.	13	13		Виконано Придбано макети автоматів для 13 закладів. Виконано улаштування пандусів у 5 ЗПТО. Улаштування автоматичної пожежної сигналізації. Завершуються роботи по капітальному ремонту покрівлі ПТУ №5 м.Світловодська (улаштування відливів на покрівлю). Проєкт реалізовано
Всього				Всього	1138,0	1138,0	1476,0	1138,0	1476,0	1138,0						
Реконструкція позашкільного закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості" по вул. Калініна, 36 в м. Кропивницькому (корегування)	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	15000,0	15000,0	15000,0	14999,3	15000,0	14999,3	кількість отримувачів вигод	тис. осіб	3,1	0	(-)3,1	У стадії виконання Протягом 2021 року проведено тендерну процедуру, заключено договір з підрядною організацією на будівельні роботи. Проведено заміну вікон, улаштування покрівлі та утеплення фасаду будівлі. Реалізація проєкту триває. Стан будівельної готовності 50%.
Всього				Всього	1666,7	1666,2	1666,7	1666,2	1666,7	1666,2						
Всього				Всього	0,0	0,0	1666,7	0,0	1666,7	0,0						
Всього				Всього	16666,7	16666,2	18333,4	16665,5	18333,4	16665,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) проведення реконструкцій будівлі та теплових мереж КЗ "Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради" за адресою вул. Віктора Гоголя, 89, м.Знам'янка;	Знам'янська міська ТГ	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	3305,0	0,0	3305,0	0,0	кількість отримувачів вигод	осіб	130	0	(-)130	У стадії виконання Виготовлено проєктно-кошторисну документацію по реконструкції будівлі школи. Проведено тендерну процедуру на реконструкцію теплових мереж. Виготовлено улаштування теплових мереж. Готується вдруге пакет документів на оголошення тендерних процедур для реконструкції будівлі школи.
ОБ				840,9	840,9	840,9	840,9	840,9	840,9	840,9						
Всього				840,9	840,9	4145,9	840,9	4145,9	840,9							
2) придбання спеціальних засобів корекції для осіб з особливими освітніми потребами;	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	5149,8	5149,8	5149,8	5149,8	5149,8	5149,8	придбання спеціальних засобів	од.	25	24	(-)1	Виконано Придбано 24 комплекти засобів корекції для осіб з особливими освітніми потребам згідно з фактично фінансованими видатками.
Всього				5149,8	5149,8	5149,8	5149,8	5149,8	5149,8							

Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

1) проведення капітального				ДБ	12839,9	2828,0	2828,0	2828,0	12839,9	9604,1	Кількість	од.	1	0	(-1)	<u>У стадії виконання</u>
----------------------------	--	--	--	----	---------	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	-----	---	---	------	---------------------------

ремонтів будівлі інфекційного відділення МК/ЛПЗ – Миська лікарня	ка ТГ				відраховуван их відділень	на даний час будівельна ступінь готовності об'єкта 85 %. Протягом 2021 року проведено роботи по заміні покрівлі, відновлено опалення та підведено комунікації. У березні 2022 року планується завершення реалізації проєкту.
--	-------	--	--	--	------------------------------	--

[illegible]

2) проведення капітального ремонту сходової клітини будівлі інфекційного	ОБ	1322,5	1322,5	1539,2	1322,5	1539,2	1322,5	Кількість відремонтованих сходових	од.	1	0	(-1)	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року проведено розробку проєктно-кошторисної документації та розпочато капітальний ремонт сходової клітини будівлі
--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----	---	---	------	---

3) проведення реконструкції металевої водонапірної башти, яка	Область			ОБ	723,4	723,4	806,9	723,4	806,9	723,4	Кількість проведених реконструкцій	од.	1	0	(-1)	Виконано Завершено реконструкцію металевої водонапірної башти, яка розташована на території КНП Обласний клінічний кардіологічний центр
---	---------	--	--	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------------------	-----	---	---	------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4) проведення реконструкції головного корпусу станції переливання крові по вул.Преображенська, 88 у м.Кіровограді	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Кількість закладів	од.	1	0	(-)1	Виконано Завершено реконструкцію головного корпусу станції переливання крові по вул.Преображенська, 88 у м.Кіровограді
				Всього	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0						
5) проведення реконструкції обласної дитячої лікарні по вул.Преображенській, 79/35, м.Кіровоград (I, II, III, IV черга)	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	61,9	61,9	300,0	61,9	300,0	61,9	Кількість закладів	од.	1	0	(-)1	У стадії виконання Здійснюється підготовка тендерної документації та готуються матеріали на проведення закупівель.
				Всього	61,9	61,9	300,0	61,9	300,0	61,9						
6) проведення ремонтно-реставраційних роботи по відновленню даху частини будівлі бюро судово-медичної експертизи (літера А2,А3) по вул.Гоголя, 44 у місті Кропивницький	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	1127,9	1127,9	1200,0	1127,9	1200,0	1127,9	Кількість закладів	од.	1	0	(-)1	Виконано Ремонтно-реставраційні роботи по відновленню даху будівлі бюро судово-медичної експертизи завершено.
				Всього	1127,9	1127,9	1200,0	1127,9	1200,0	1127,9						
7) будівництво пандусу для КНП "Кіровоградський фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради"	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	302,7	302,7	302,9	302,7	302,9	302,7	Кількість закладів	од.	1	1		Виконано Завершено будівництво пандусу для КНП "Кіровоградський фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради"
				Всього	302,7	302,7	302,9	302,7	302,9	302,7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8) проведення, реконструкції, капітального ремонту у закладах охорони здоров'я міста Кропивницького	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	12300,0	7500,0	12300,0	7500,0	Кількість проєктів	од.	6	5	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року в рамках проєкту: 1) виконано 5 проєктів, а саме: "Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" (1,7 млн гривень); "Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" (2,3 млн гривень); "Капітальний ремонт рентгенкабінету хірургічного відділення КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради м.Кропивницького" (1,9 млн гривень); "Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14 (200 тис. гривень, виготовлено ПКД); "Проведення реставрації терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" (22,7 тис.гривень); 2) у стадії виконання знаходиться 1 проєкт "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (8,4 млн гривень).
				МБ	43245,3	35562,2	23817,4	22114,4	31317,4	29614,4						
				Всього	43245,3	35562,2	36117,4	29614,4	43617,4	37114,4						
9) проведення капітального ремонту приміщень поліклініки, терапевтичного корпусу та систем протипожежного захисту КНП "Знам'янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка" Знам'янської міської ради по вул.Михайла Грушевського буд.15, м. Знам'янка Кіровоградської області	Знам'янська міська ТГ	2021	2021	МБ	1080,6	405,5	405,5	405,5	1080,6	1080,6	кількість проєктів	од.	2	0	(-)2	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року у проводилась робота з реалізації проєкту "Капітальний ремонт систем протипожежного захисту будівель терапевтичного корпусу, поліклініки та харчоблоку (кухні) КНП "Знам'янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка" Знам'янської міської ради по вул.Михайла Грушевського, 15-Л, 15-Д, 15-Н в м.Знам'янка (405,5 тис.гривень). Залишається у стадії реалізації проєкт "Капітальний ремонт приміщень поліклініки та терапевтичного корпусу за адресою: вул. Михайла Грушевського, буд.15, м. Знам'янка", у 2019 році проведено заміну частини вікон на загальну суму 675,1 тис.гривень, У 2021 році через відсутність фінансування ремонтні роботи не проводилось.
				Всього	1080,6	405,5	405,5	405,5	1080,6	1080,6						
10) проведення реконструкції інфекційного відділення ЦРЛ в м.Світловодськ Кіровоградської області;	Світловодська міська ТГ	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	3750,0	1831,4	3750,0	1831,4	Кількість закладів	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій розпочато проведення реконструкції інфекційного відділення ЦРЛ в м.Світловодськ (1,8 млн гривень).
				Всього	0,0	0,0	3750,0	1831,4	3750,0	1831,4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11) проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	2500,0	171,1	27842,1	10532,2	30171,0	12861,1	Кількість проєктів	од.	9	1	(-)8	<u>У стадії виконання</u> У рамках проєкту протягом 2021 року: 1) виконано проєкт "Капітальний ремонт відділення променевої діагностики у КП "Центральна міська лікарня м.Олександрії Олександрійської міської ради"; 2) знаходяться у стадії виконання знаходяться 4 проєкти: з проведення капітального ремонту: Бобринецької лікарні Бобринецької міської ради; покрівлі головного корпусу КНП "Голованівської ЦРЛ" в смт Голованівськ; ддитячого відділення Вільшанської центральної районної лікарні в смт Вільшанка; здійснення модернізації санвузлів та водопостачання Аджамської лікарської амбулаторії в с.Аджамка; 3) у стадії організаційної підготовки знаходиться 1 проєкт - "Проведення капітального ремонту будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Глинськ" (Великоандрусівська гсільська рада)
12) закупівля медичного обладнання (високовартісного технологічного) та апаратів для виявлення і лікування захворювань для закладів (підприємств) усіх рівнів надання медичної допомоги	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	3409,9	3409,9	34835,4	34057,6	34835,4	34057,6	кількість проєктів	од.	16	15	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року в рамках проєкту здійснено закупівлю медичного обладнання для: закладів охорони здоров'я міста Кропивницького (27,3 млн гривень); КНП "Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради" (2,9 млн гривень); реанімаційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради" (1 млн гривень); лапароскопічної стійки та набору обладнання для лапароскопічної стійки для КНП "Олександрівська лікарня" Олександрівської селищної ради (800 тис. гривень); кисневих концентратори та металопластикову камеру для зберігання інструментів для закладів охорони здоров'я Петрівської селищної ради (142 тис. гривень); медичного обладнання для Кіровоградської обласної лікарні, проспект Університетський,2/5 (1,3 млн гривень); для реабілітації дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату та ураженням нервової системи для КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" (499,8 тис. гривень); КНП "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" (11,1 млн гривень); КНП "Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради" (1 млн гривень); для забезпечення та доукомплектування робочих місць медичних працівників КЗ "Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи" (1 млн гривень); КНП "ЦПМСД Долинської міської ради" (1,2 млн гривень); медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Голованівська центральна районна лікарня" (9,9 млн гривень); КНП "Центр первинної медико-санітарної допоиоги Гурівської сільської ради" (1,7 млн гривень); медичного обладнання та предметів довгострокового користування для Пантаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (236,3 тис. гривень); КНП "Знамянська міська лікарня імені А.В.Лисенка" Знамянської міської ради (800 тис.гривень); медичного обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Благовіщенська лікарня" Благовіщенської міської ради (921 тис.гривень). Продовжує свою реалізацію проєкт з придбання дороговартісного обладнання для закладів охорони здоров'я області, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (5,5 млн гривень).
				МБ	86,0	0,0	1740,3	947,9	1826,3	1033,9						
				Всього	2586,0	171,1	27582,4	10952,8	29997,3	13367,7						
				ДБ	3409,9	3409,9	34835,4	34057,6	34835,4	34057,6	кількість проєктів	од.	16	15	(-)1	
				ОБ	9679,3	9679,3	27638,0	9679,3	27638,0	9679,3						
				МБ	25252,5	25252,5	25252,5	25252,5	25252,5	25252,5						
				Всього	36634,2	36634,2	87725,9	67281,9	87725,9	67281,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13) придбання санітарного автотранспорту для закладів (підприємств) усіх рівнів надання медичної допомоги.	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	389,9	389,9	389,9	389,9	кількість проектів	од.	3	3		Виконано У рамках проєкту за рахунок коштів: Національної служби здоров'я України для КНП "Кіровоградський обласний наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради" придбано автомобіль JACS (389,9 тис.гривень); обласного бюджету придбано два автомобілі для КНП "Кіровоградське бюро медико-соціальної експертизи Кіровоградської обласної ради" (810 тис. гривень).
проведення реконструкції																
1) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	14836,1	14836,1	15280,0	14836,1	15280,0	14836,1	кількість реконструйованих відділень	од.	1	0	(-)1	Виконано Завершено реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
				Всього	14836,1	14836,1	15280,0	14836,1	15280,0	14836,1						
2) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня" Гайворонської районної ради";	Гайворонська міська ТГ	2021	2021	РБ	0,0	0,0	0,0	7782,5	0,0	0,0	кількість реконструйованих відділень	од.	1	1		Виконано Завершено реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня" Гайворонської районної ради"
				МБ	7782,5	7782,5	8000,0	7782,5	8000,0	7782,5						
				Всього	7782,5	7782,5	8000,0	15565,0	8000,0	7782,5						
3) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Добровеличківська центральна районна лікарня" Добровеличківської районної ради;	Добровеличківська селищна ТГ	2021	2021	МБ	2683,4	2683,4	2700,0	2683,4	2700,0	2683,4	кількість реконструйованих відділень	од.	1	1		Виконано Завершено реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Добровеличківська центральна районна лікарня"
				Всього	2683,4	2683,4	2700,0	2683,4	2700,0	2683,4						
4) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради м. Кропивницького"	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	кількість реконструйованих відділень	од.	1	1		Виконано Завершено реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" "
				Всього	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5) проведення реконструкції приймального відділення комунального підприємства "Центральна міська лікарня м. Олександрії Олександрійської міської ради";	Олександрійська міська ТГ	2021	2021	МБ	5170,1	5170,1	6120,0	5170,1	6120,0	5170,1	кількість реконструйованих відділень	од.	1	1		Виконано Завершено реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня м.Олександрії Олександрійської міської ради"
				Всього	5170,1	5170,1	6120,0	5170,1	6120,0	5170,1						
6) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Світловодська центральна районна лікарня" Світловодської міської ради;	Світловодська міська ТГ	2021	2021	МБ	5796,1	5796,1	6350,0	5796,1	6350,0	5796,1	кількість реконструйованих відділень	од.	1	1		Виконано Завершено реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Світловодська центральна районна лікарня" Світловодської міської ради"
				Всього	5796,1	5796,1	6350,0	5796,1	6350,0	5796,1						
7) проведення реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Знамянська міська лікарня імені А.в.Лисенка"	Знамянська міська ТГ	2021	2021	ОБ	659,4	659,4	4350,0	659,4	4350,0	659,4	кількість реконструйованих відділень	од.	1		(-)1	У стадії виконання Протягом 2021 року розпочато реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Знамянська міська лікарня імені А.В.Лисенка"
				МБ	950,0	950,0	4250,0	950,0	4250,0	950,0						
				Всього	1609,4	1609,4	8600,0	1609,4	8600,0	1609,4						
8) виготовлення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради";	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	496,8	496,8	500,0	496,8	500,0	496,8	кількість реконструйованих відділень	од.	1	0	(-)1	Виконано Виготовлено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) для комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради"
				Всього	496,8	496,8	500,0	496,8	500,0	496,8						
9) придбання спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В та С	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	70375,8	70375,8	70490,0	70375,8	70490,0	70375,8	кількість автомобілів екстреної медичної допомоги	од.	43	43		Виконано Територіальному медичному об'єднанню "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області" поставлено 43 автомобілі на загальну суму 70,4 млн.грн.
				Всього	70375,8	70375,8	70490,0	70375,8	70490,0	70375,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Монтаж обладнання та закупівля комп'ютерної техніки для медичних закладів II та III рівнів надання медичної допомоги;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	2600,0	2500,0	2600,0	2500,0	кількість проєктів	од.	5	5		Виконано 3 початку 2021 року в рамках проєкту виконано 5 проєктів: "Реконструкції локальної мережі комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" (261,3 тис. гривень); "Проведення монтажу обладнання медичного кисню в інфекційному відділенні КНП, Кіровоградська область смт Голованівськ (361,9 тис. гривень); "Придбання ортехніки для КНП Побузька селища лікарня" (178,5 тис.грн.); "Встановлення кисневої рамп для пацієнтів інфекційного відділення КНП "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради" (1,1 млн гривень); "Встановлення відеоендоскопічної системи для КНП "Новоукраїнська центральна районна лікарня" (2,5 млн гривень).
				ОБ	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3						
				МБ	1662,2	1662,2	1662,2	1662,2	1662,2	1662,2						
				Всього	1923,5	1923,5	4523,5	4423,5	4523,5	4423,5						
1) проведення реконструкції бейсбольного стадіону Комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2";	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	1500,0	428,8	428,8	428,8	428,8	428,8	Нове будівництва	од.	1	0	(-)-1	У стадії виконання Тривають тендерні процедури. Завершено розробку ПКД. На даний час будівельна готовність об'єкта 4 %.
				Всього	1500,0	428,8	428,8	428,8	428,8	428,8						
2) проведення реконструкції комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" по вул.Академіка Тамма, 2 м.Кропивницький;	Кіровоградська область	2016-2021	2021	ДБ	0,0	0,0	11146,0	11146,0	72434,47	72451,1	реонструкція закладу	од.	1	0	(-)-1	Виконано Виконано роботи по проведенню реконструкції комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву - 2" по вул.Академіка Тамма, 2 м.Кропивницький
				ОБ	0,0	0,0	3000,0	2669,5	3000,0	2669,5						
				Всього	0,0	0,0	14146,0	13815,5	75434,5	75120,6						
3) кінотеатру "Мрія" під спортивно-оздоровчий комплекс по вул.Центральна, 36 в смт Онуфріївка Кіровоградської області;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	7976,1	7914,7	7976,1	7914,7	7976,1	7914,7	реонструкція закладу	од.	1	0	(-)-1	У стадії виконання Будівельна готовність об'єкта 45 %. Протягом звітного періоду на реконструкцію кінотеатру "Мрія" під спортивно-оздоровчий комплекс спрямовано 2,3 млн.грн. державного бюджету та 257,6 тис.грн. місцевого бюджету. Розпочато внутрішні роботи. Реалізація проєкту продовжиться у 2022 році.
				МБ	1003,7	995,8	1003,7	995,8	1003,7	995,8						
				Всього	8979,8	8910,5	8979,8	8910,5	8979,8	8910,5						
4) міського стадіону по вул.Михайла Грушевського у м.Знам'янка Кіровоградської області (з виготовленням проєктно-кошторисної документації);	Знам'янська міська ТГ	2021	2021	МБ	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	кількість отримувачів вигод	тис.осіб	28,6	0	(-)-26,6	У стадії виконання Протягом 2021 року за кошти місцевого бюджету виготовлено проєктно-кошторисну документацію (48,7 тис.гривень), технічний звіт (35,4 тис.гривень) та сплачено за консультативні послуги у сфері обстеження мереж (23,9 тис.гривень).
				Всього	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5) реконструкція будівлі комунального закладу "Кіровоградська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву "Надія", вул. Велика Перспективна, 1 у м.Кропивницькому	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	20020,2	20020,2	20020,2	20020,2	20020,2	20020,2	реконструкція будівлі	од.	1		(-)1	<u>У стадії виконання</u> Будівельна готовність об'єкта 84 %. Реалізація проєкту буде завершена у 2022 році.
				Всього	20020,2	20020,2	20020,2	20020,2	20020,2	20020,2						
6) будівництво спортивного комплексу по просп.Соборному, 130, м.Олександрія, Кіровоградська область	Олександрійська міська ТГ	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	57000,0	9927,6	57000,0	9927,6	будівництво комплексу	од.	1		(-)1	<u>У стадії виконання</u> Розпочато будівництво спортивного комплексу по просп.Соборному, 130, м.Олександрія. Протягом 2021 року на будівництв окомплексу спрямовано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 10 млн гривень, станом на 01 січня 2022 року проведено касових видатків - 9,9 млн гривень. Будівельна готовність - 18,8 %. Проєкт буде реалізовуватись у 2022 році.
				Всього	0,0	0,0	57000,0	9927,6	57000,0	9927,6						
7) будівництво та встановлення спортивних та дитячих майданчиків у населених пунктах області:	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	225,0	220,0	9825,9	5442,2	9825,9	5442,2	кількість проєктів	од.	12	12		<u>Виконано</u> В рамках проєкту протягом 2021 року на території області: <u>збудовано:</u> універсальний спортивний майданчик із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по вул. Металургів смт Нове (м.Кропивницький) (1,1 млн гривень); спортивних та ігрових майданчиків по вул. Нова (мікрорайон № 6) в м. Долинська (867,7 тис.гривень); завершено першу чергу будівництва дитячого майданчика та спортивного майданчика з міні-футбольним полем в селі Дівоче Поле Попельнастівської сільської ТГ (996,4 тис.гривень); <u>придбано:</u> 4 спортивно-ігрових дитячих майданчиків для м.Знам'янка (428,5 тис.гривень); 8 спортивно-ігрових дитячих майданчиків та елементів спортивного майданчика для населених пунктів Олександрівської селищної ТГ (663,8 тис. гривень); 11 спортивно-ігрових дитячих майданчиків для м.Світловодськ та с.Миронівка (1 млн гривень); дитячих майданчиків с. Диківка, Пантаївська селищна ТГ (75 тис.гривень); 3 спортивних тренажерів для облаштування тренажерного залу у с.В.Андрусівка" (150 тис.гривень); 2 спортивних тренажерів для облаштування тренажерного залу в смт Онуфріївка та Павлиш (400 тис.гривень); спортивного обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Гайворонська Дитячо-юнацька спортивна школа"(491 тис.гривень); 2 вуличних тренажерів та/або спортивно-ігрових майданчиків в с.Богданівка та с.Казарня (220 тис.гривень); <u>відновлення</u> спортивного майданчику для роллер-скейтингу біля Дмитрівського сільського будинку культури у с.Дмитрівка (975 тис.гривень);
				МБ	1166,9	876,2	2232,4	1713,2	2523,1	2003,9						
				Всього	1391,9	1096,2	11061,9	6159,0	11352,6	7446,1						

ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання у 2021 році Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на на 2021-2027 роки	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан реалізації проекту	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту
		плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.гривень		з початку реалізації проекта, тис.гривень		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
					з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення																	
Напрям 2.С. Створення умов для підвищення добробуту населення																	
Впровадження заходів з енергозбереження у 12 інтернатних закладах шляхом проведення капітальних ремонтів із застосуванням енергозберігаючих технологій;	Кіровоградська область	2021-2025	2021	ОБ	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	кількість отримувачів вигод	тис. осіб	1,53	0	(-)1,53	<u>У стадії виконання</u> Відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2020 року №16 “Про обласний бюджет на 2021 рік” та проведеного коригування проекту у процесі виконання робіт, виділено: 1,3 млн гривень на капітальний ремонт фойє, ганків та вимощення житлового корпусу Веселокутського психоневрологічного інтернату; 3,05 млн гривень на капітальний ремонт даху житлового корпусу Єлизаветградківського психоневрологічного інтернату.	
				Всього	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0						
Проведення заміни застарілого обладнання пралень інтернатних закладів;	Кіровоградська область	2021-2021	2021	ДБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	обладнання	од.	4	4	0	<u>Виконано</u> Здійснено придбання центрифуги для Олександрійського психоневрологічного інтернату на суму 82,0 тис. гривень, пральної машини для Кропивницького психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням на суму – 170,0 тис. гривень, пральної машини для Онуфріївського геріатричного пансіонату на суму 170 тис. гривень, газового котла для Обознівського психоневрологічного інтернату на суму – 30 тис. гривень.	
				ОБ	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	кількість інтернатів для яких придбано обладнання	од.	4	4			
				Всього	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заміна зношеного санітарного транспорту та придбання санітарних автомобілів для інтернатних закладів;	Кіровоградська область	2021-2021	2021	Всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	кількість автомобілів	шт.	12	0	(-)12	Не виконано Протягом 2021 року проєкт не виконувався через відсутність фінансування.	
Реалізація заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам'яті загиблих (померлих) ветеранів у Кіровоградській області на 2021-2025 роки	Кіровоградська область	2021-2025	2021	ДБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	матеріальна допомога	осіб	17	17		У стадії виконання У 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету виплачено: матеріальну допомогу 5 сім'ям померлих учасників АТО/ООС у сумі 100,0 тис. гривень та 12 пораненим військовослужбовцям на загальну суму 120 тис. гривень; одноразову матеріальну допомогу 105 дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 325 тис. гривень, в тому числі 5 дітям-сиротам на суму 25,0 тис. гривень; компенсацію за проведення зубопротезування 40 особам на суму 39,3 тис. гривень; послугу сімейного відпочинку надано 363 сім'ям на загальну суму 3,7 млн гривень; відшкодовано витрати на поховання 89 учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 613,5 тис. гривень; санаторно-крортним лікуванням охоплено 67 осіб на суму 970,0 тис. гривень; забезпечено діяльність комунального закладу "Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам" – 820,0 тис. гривень (5 осіб); проведено 793 високовартісних обстеження на загальну суму 706,0 тис. гривень. придбано: УЗД апарат на суму 1 млн гривень; медикаменти та вироби медичного призначення на суму 2,6 млн гривень.	
			ОБ	11009,4	11009,4	12630,0	11009,4	12630,0	11009,4	допомоги на сімейний відпочинок учасникам АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	340	363				
			РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	одноразова допомога	осіб	105	105				
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	санаторно-курортне лікування	осіб	86	67	(-)19			
			МТД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	поховання	осіб	80	89				
			МФО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	проведення високовартісних обстежень	осіб	2000	793	(-)1207			
			Всього	11009,4	11009,4	12630,0	11009,4	12630,0	11009,4								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Реконструкція даху (влаштування шатрового даху) будівлі КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Кіровоградської обласної ради, за адресою: м.Кропивницький, вул.Короленка, 50 Коригування проекту	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	3746,6	3746,6	2995,0	2161,2	2995,0	2161,2	кількість проектів	од.	1	0	(-)1	У стадії виконання Протягом 2021 року закуплено матеріали та ведуться будівельно-монтажні роботи, будівельна готовність становить близько 66%.	
				Всього	3746,6	3746,6	2995,0	2161,2	2995,0	2161,2							
Збереження регіональних традицій та розвиток української культури	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	750,5	722,5	750,5	722,5	750,5	722,5	кількість проектів	од.	8	8		Виконано У рамках проекту протягом 2021 року виконано 8 проєктів, а саме проведено: Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики "Класик-проект", присвячений пам'яті Юлія Мейтуса; Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на оркестрових струнних інструментах ім. Ю.П. Хілобокова; Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних інструментах "Провесін"; Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів"; Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі", Всеукраїнське свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти", Відкритий театральний фестиваль "Scene-Fest", Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Нейгаузівські музичні зустрічі".	
				Всього	750,5	721,9	750,5	722,5	750,5	722,5							

ЗВІТ про результати проведення моніторингу виконання у 2021 році Плану заходів на 2021- 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на на 2021-2027 роки	Територіальна спрямованість	Строк реалізації		Джерело фінансування	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів:				Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан реалізації проекту
		плановий	фактичний				у звітному періоді, тис.грн.		з початку реалізації проекта, тис.грн.		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	
					з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Програма 3. Сталій розвиток усіх територій

Напрямок 3.А. Впровадження інструментів ефективного адміністративного менеджменту

Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та матеріально-технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг територіальних громад:	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ДБ	4408,7	4408,7	4408,7	4408,7	4408,7	4408,7	кількість створених центрів надання адміністративних послуг	од.	37	39	У стадії виконання Станом на 31 грудня 2021 року в області діяло 39 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема: 3 ЦНАПи райдержадміністрацій новоутворених районів у результаті зміни адміністративно-територіального устрою (Кропивницької, Новоукраїнської, Олександрійської), які з 01 січня 2022 року припинили свою діяльність відповідно до Закону України про адміністративні послуги". 4 ЦНАПи в містах, які станом на 01 січня 2020 року мали статус міст обласного значення (м.Кропивницький, м.Олександрія, м.Світловодськ, м.Знам'янка); 17 ЦНАПів органів місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження в населених пунктах, що були адміністративними центрами районів станом на 01 січня 2020 року і прийняли рішення про утворення ЦНАПів, замістили ЦНАП ліквідованої райдержадміністрації та розпочали через них прийом громадян (Благовіщенська, Бобринецька, Гайворонська, Долинська, Маловисківська, Новомиргородська, Новоукраїнська міські, Вільшанська, Голованівська, Добровеличківська, Компаніївська, Новоархангельська, Новгородківська, Олександрівська, Онуфріївська, Петрівська, Устинівська селищні ради); 15 ЦНАПів інших органів місцевого самоврядування (Поміччянської міської; Пантаївської, Приютівської, Побузької, Новопраської та Завалівської селищних; Аджамської, Дмитрівської, Гурівської, Піщанообрідської, Кетрисанівської, Тишківської, Соколівської, Суботцівської та Підвисоцької сільських рад, з них, Приютівська, Новопраська селищні та Аджамська, Дмитрівська сільські ради були учасниками Програми "U-LEAD з Європою"). Через ЦНАПи в середньому надається 200 видів адміністративних послуг, зокрема документи дозвільного характеру, соціальні та реєстраційні послуги, тощо. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №619-р "Про розподіл у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг" 4 громадам області виділено кошти зазначеної субвенції на реалізацію проектів з розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг на загальну суму 4,4 млн гривень (Бобринецька міська ТГ - 2,9 млн гривень (напрям І – будівництво), Знам'янська міська ТГ - 0,6 млн гривень, Олександрійська міська ТГ - 0,6 млн гривень та Світловодська міська ТГ 0,3 млн гривень (напрям ІІ – облаштування), які використано у повному обсязі. Облдержадміністрацію спільно з органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями новоутворених районів сформовано матеріали для передачі майна ЦНАПів райдержадміністрацій, що ліквідуються до ЦНАПів ОМС, направлено Міністерству економіки України одним списком у межах області та погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад Кіровоградської області" (лист від 24 грудня 2021 року №01-13/6979/0.1).
				МБ	0,0	0,0	1880,9	1880,9	1880,9	1880,9					
				МТД	0,0	0,0	638,1	638,1	638,1	638,1					
				Всього	4408,7	4408,7	6927,7	6927,7	6927,7	6927,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розроблення містобудівної документації територіальних громад області	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	1637,0	1637,0	2036,0	1736,0	2036,0	1736,0	кількість схем планування територій	од.	4	3	(-)1	У стадії виконання У рамках проекту завершено розроблення містобудівної документації по Новопраській ТГ (1,2 млн гривень - кошти міжнародної технічної допомоги), Гайворонській ТГ (1,6 млн гривень - кошти місцевого бюджету), Новоархангельській ТГ розроблено план зонування території (99 тис. гривень - кошти місцевого бюджету). По Пантаївській територіальній громаді (300 тис.гривень) проєкт не реалізовувався через відсутність коштів.
				МТД	1212,7	1212,7	1212,7	1212,7	1170,3							
				Всього	2849,7	2849,7	3248,7	2948,7	3248,7	2906,3						
Інтегрована система відеонагляду та відеоаналітики в Кіровоградській області "Безпечна Кіровоградщина" (м. Кропивницький);	м.Кропивницький	2021	2021								кількість отримувачів вигод	тис. осіб	232	232		Виконано Протягом 2021 року придбано 51 камеру відеоспостереження, з них встановлені 29 та інтегровано до загальної системи відеоспостереження та відеоаналітики ГУНП в Кіровоградській області. На території області проводилась реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги "Поліцейський офіцер громади", на реалізацію якого у 2021 році виділено та повністю освоєно кошти в сумі 5,9 млн гривень. В проєкті приймали участь 24 громади, підписано меморандуми про співпрацю з 6-ма територіальними громадами: Благовіщенською міською та Заваллівською, Компаніївською, Олександрівською, Петрівською, Побузькою селищними.
				ДБ	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0						
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
				РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
				МБ	0,0	0,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0						
				МТД	0,0	0,0	5964,9	5964,9	5964,9	5964,9						
				МФО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
				КР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
				ВК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Інші джерела	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
Всього	0,0	0,0	9414,9	8664,9	9414,9	8664,9										
"Безпечне селище" (Побузька селищна рада);	Побузька селищна ТГ	2021	2021								кількість отримувачів вигод	тис. осіб	6	6		Виконано Завершено реалізацію проєкту "Впровадження програми "Безпечне місто" на території Побузької селищної територіальної громади. Придбано 9 камер відеоспостережень.
				МБ	149,0	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6						
				Всього	149,0	148,6	148,6	148,6	148,6	148,6						
Придбання та встановлення камер відеоспостереження (м.Світловодськ)	Світловодська міська ТГ	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	536,5	0,0	536,6	0,0	кількість отримувачів вигод	тис. осіб	6	0	(-)6	Не виконано. Проект не реалізовувався через відсутність фінансування
				МБ	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0						
				Всього	0,0	0,0	566,5	0,0	566,6	0,0						

Програма 3. Сталій розвиток усіх територій									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Будівництво	Б			ВК	0,0	0,0	229440,0	0,0	229440,0	0,0	кількість	од.	7	0	(-7)	<u>У стадії виконання</u>
-------------	---	--	--	----	-----	-----	----------	-----	----------	-----	-----------	-----	---	---	------	---------------------------

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Розширення можливостей із зберігання зерна та його очистки	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ВК	0,0	0,0	41314,0	39814,0	41314,0	39814,0	кількість проектів	од.	3	1	(-)2	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року: збудовано комплекс з зберігання зерна ємкістю 14245,6 тонн, ПП "ДНБ" (39,3 млн гривень), створено 4 робочих місця; розпочато ремонтні роботи у зерноскладах 4-х господарствах Кетрисанівської громади (500 тис. гривень).
				Всього	0,0	0,0	41314,0	39814,0	41314,0	39814,0						
Розвиток тваринництва (розширення інфраструктури тваринницьких комплексів)	Кіровоградська область	2021-2023	2021-2023	ВК	0,0	0,0	121500,0	121500,0	121500,0	121500,0						<u>Виконано</u> Протягом 2021 року завершено реконструкцію: свинотоварного комплексу с.Могутнє ТОВ "ЕКО ПІГЛІЕТС" з об'ємом виробництва 11,5 тис. товарних свиней у рік, створено 25 нових робочих місць; приміщення свинотоварної ферми ТОВ ім.Фрунзе, створено 4 нових робочих місця; приміщення для виродівлі свиней ПАФ "Ульянова" с.Григорівка , Ганівська ТГ.
				Всього	0,0	0,0	121500,0	121500,0	121500,0	121500,0						

Програма 3. Сталій розвиток усіх територій

Напрямок 3.С. Розвиток логістичної та соціально-побутової інфраструктури територій

Створення комунального підприємства з надання послуг по перевезенню жителів громади;	Новоукраїнська міська ТГ	2021	2021	МБ	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	кількістьотримувачів вигод	осіб	12000	0	(-) 1000	У стадії виконання Новоукраїнське ЖКП отримало ліцензію на виконання пасажирських перевезень, придбано автобус "Богдан А-09211". Підприємство стало переможцем конкурсу із перевезень на приміському маршруті "с.Звірівка - м.Новоукраїнка"
				БК	0,0	0,0	400,0	200,0	400,0	200,0						
				Всього	0,0	0,0	1000,0	200,0	1000,0	200,0						
1) ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення області;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	908885,1	737041,5	908885,1	737041,5	908885,1	737041,5	протяжність доріг	км	67,7	67,7		Виконано У 2021 році на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області виконано роботи з реконструкції, капітального, поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання на суму 873,3 млн. гривень. Зокрема, за рахунок коштів відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 737,1 млн. гривень ДП "Агентство місцевих автомобільних доріг" завершено роботи з капітального і поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання доріг місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності (у населених пунктах встановлено 67,7 км покриття автомобільних доріг).
				МБ	158865,1	136246,3	158865,1	136246,3	158865,1	136246,3						
				Всього	1067750,2	873287,8	1067750,2	873287,8	1067750,2	873287,8						
2) проведення ремонтних робіт та експлуатаційне утримання комунальних доріг населених пунктів області;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	137820,7	137820,7	142147,1	137820,7	142147,1	137820,7	Площа відремонтованих доріг	км	706,5	706,5		Виконано Протягом 2021 року виконано капітальний ремонт комунальних доріг населених пунктів області на площі 98,1 тис.кв.м на суму 119,1 млн гривень; поточний ремонт комунальних доріг населених пунктів області на площі 608,4 тис.кв.м на суму 139,8 млн гривень; утримання комунальних доріг населених пунктів області на суму – 61,5 млн гривень. Загалом поліпшено 706,5 тис.кв.м. доріг та використано 320 млн гривень.
				МБ	182529,7	182529,7	1998494,7	182529,7	1998494,7	182529,7						
				Всього	320350,4	320350,4	2140641,8	320350,4	2140641,8	320350,4						
3) придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств області	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	9674,6	9674,6	22544,6	24325,6	22544,6	24325,6	кількість придбаної техніки	од.	7	5	(-)2	У стадії виконання Протягом 2021 року придбано спеціалізованої техніки – сміттєвозів - 6 одиниць на загальну суму 10,1 млн гривень, у тому числі: 1 од. Кропивницькою міською громадою (кошти ТОВ" Екостайл" - 1,3 млн гривень, Світловодською міською громадою 1 од. – 1,7 млн гривень (кошти місцевого бюджету), Петрівською селищною громадою 1 од. – 2 млн гривень (кошти місцевого бюджету), Помічянською міською громадою 1 од. – 2,3 млн гривень (кошти місцевого бюджету), Новопазиською селищною громадою 1 од. – 1,8 млн гривень (кошти місцевого бюджету), Добровеличківською селищною громадою 1 од. придбана у лізинг по Програмі "Добре" вартістю 0,9 млн гривень. В рамках проєкту протягом 2021 року придбано: 4 одиниці спецтехніки ("Трейдер Changlin 71311", багатофункціональний трактор "JCB", "Універсальний трактор УТО EX 1024", "Підрібноувач гілок АМ-200ТР") для КП "Нілот" - 7,3 млн гривень (Добровеличківська селищна рада), 2 екскаватора – навантажувач - 6,8 млн гривень (Кетрисанівська сільська рада), 1 машину дорожню комбіновану - 2,4 млн гривень (Знамянська міська рада).
				КР	0,0	0,0	922,0	922,0	922,0	922,0						
				БК	0,0	0,0	1325,0	1325,0	1325,0	1325,0						
				Всього	9674,6	9674,6	24791,6	26572,6	24791,6	26572,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) розроблення проєкту організації та утримання території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Тобілевичі"	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	400,0	399,0	400,0	399,0	розроблення проєкту	од.	1	1		Виконано Рішенням обласної ради від 17 вересня 2021 року № 161 створено на території села Арсенівка Мар'янівської сільської ради Новоукраїнського району парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Тобілевичі" з включенням її до природно-заповідного фонду Кіровоградської області місцевого значення. Станом на 01 січня 2022 року розроблено проєкт організації та утримання території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Тобілевичі" (за рахунок коштів ОФОНПС на загальну суму 399,0 тис.грн.).
				Всього	0,0	0,0	400,0	399,0	400,0	399,0						
2) проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Хутір Надія"	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	328,0	319,3	328,0	319,3	328,0	319,3	придбання посадкового матеріалу	од.	1	1	-	Виконано Придбано матеріали та обладнання для догляду за зеленими насадженнями та проведено догляд та озеленення території. Організація і встановлення меж території.
				Всього	328,0	319,3	328,0	319,3	328,0	319,3	встановлення меж природно-заповідного фонду області	од.	1	1		
1) проведення ремонтно-реставраційні роботи адміністративної будівлі (А) комплексу будівель за адресою: вул. Велика Перспективна, 33, м. Кропивницький;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	31000,0	0,0	31000,0	0,0	Кількість отримувачів вигод	тис.осіб	30	0	(-)30	У стадії організаційної підготовки На даний час здійснюються організаційні заходи щодо залучення коштів з державного бюджету на реалізацію проєкту у сумі 31 млн. грн., а саме, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1214 "Про затвердження Порядку відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам'ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", по проєкту "Будівля Національного банку України у м.Кропивницькому (потенційно культурний хаб), Міністерству культури та інформаційної політики України подано відповідний пакет документів (вхідний Міністерства культури та інформаційної політики України від 25 березня 2021 року №8381/10.1-21).
				Всього	0,0	0,0	31000,0	0,0	31000,0	0,0	Збільшення кількості екскурсій.	од.	400	0	(-)400	
2) проведення робіт по пристосуванні (реставрації) пам'ятки архітектури та містобудування національного значення "Земляні укріплення Єлісаветградської фортеці" для встановлення флагштока Державного Прапора України	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	5051,9	4344,6	5000,0	4869,9	5000,0	4869,9	встановлення флагштока Державного Прапора	од.	1	1		Виконано До 30-ї річниці Незалежності України встановлено флагшток для Державного прапора України.
				Всього	5051,9	4344,6	5000,0	4869,9	5000,0	4869,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3) проведення реставрації будівлі I корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65;	Кіровоградська область	2018-2021	2021	МБ	14709,8	960,3	1000,0	960,3	14749,5	14709,8	Кількість проєктів	од.	1	1		Виконано Протягом 2021 року завершено виконання робіт з відновлення фасаду будівлі I корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького
				Всього	14709,8	960,3	1000,0	960,3	14749,5	14709,8						
1) Проведення робіт з будівництва мереж водопостачання вулиць західної частини м.Долинська Кіровоградської області;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	3000,0	4003,6	5643,4	5253,1	Кількість пектів	од.	1	0	(-)1	У стадії виконання Протягом звітного періоду проведено земляні роботи, укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням, улаштування круглих колодзів із збірного залізобетону
				МБ	0,0	0,0	459,1	444,8	1765,8	1731,5						
				Всього	0,0	0,0	3459,1	4448,4	7409,2	6984,6						
2) Проведення робіт з будівництва каналізаційної насосної станції по вул.Дружби, 70Б, смт Новгородка	Новгородківська селища ТГ	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0	Нове будівництво	об'єкт	1	0	(-)1	У стадії організаційної підготовки Відповідно до рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №16 "Про обласний бюджет на 2021 рік" за рахунок коштів ОФНПС відкоригувано проєктно-кошторисну документацію.
				Всього	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0						
3) Проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по ул.Байкальській, 107 в м.Кропивницькому Кіровоградської області;	Кіровоградська область	2018-2021	2021	ДБ	0,0	0,0	0,0	0,0	44502,3	44502,3	Будівля цеху зневоднення /	одиниць	1	1	0	У стадії виконання У 2021 році виконані внутрішні роботи будівлі (монтаж сходів, мурування внутрішніх перегородок, монтаж головного розподільчого щита, придбання та встановлення розширювального баку), електромонтажні роботи зі встановлення шаф управління, монтаж вентиляційної системи, виконанооблаштує території.
				ОБ	65700,0	0,0	14883,6	14883,6	5164,5	5164,5	Монтаж двох технологічних ліній		2	0	(-)2	Проектна документація пройшла експертизу, отримала позитивний експертний звіт.
				Всього	65700,0	0,0	14883,6	14883,6	49666,8	49666,8						Придбано самоскид для вивезення надлишкового мулу.
4)Проведення реконструкції II нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №1 "Ново-Пилипівська" до Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд м.Олександрія	Кіровоградська область	2018-2021	2021	ОБ	8777,7	7025,9	7025,9	7025,9	8777,7	8777,7	Каналізаційна мережа	м	3052	2246		Виконано Роботи завершено. Відповідно до діючого законодавства через веб-портал Дія ведеться оформлення Заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката і Акта Готовності об'єкта до експлуатації.
				ВК	1689,2	1689,2	1689,2	1689,2	1689,2	1689,2						
				Всього	10466,9	8715,1	8715,1	8715,1	10466,9	10466,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5) Проведення реконструкції КНС-1 у С.Березівка, вул.Шевченка,16, Маловисківського району	Кіровоградська область	2018-2021	2021	ОБ	0,0	0,0	1402,9	1250,3	2102,1	2102,1	Каналізаційна насосна станція	кількість	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> У 2020 році виконані земельні роботи та встановлено споруду каналізаційної насосної станції з нової пластикової смісті, змонтовано павільйон над нею. Прокладено 70 метрів труб Д250 мм, влаштовано 3 каналізаційні колодязі, придбано 2 насосних агрегати з шафою керування. У 2021 році.– Підписано договір підряду з переможцем тендеру – ТОВ "Монтажні системи". Виконуються роботи з благоустрою території
				БК	0,0	0,0	201,5	201,5	201,5	201,5						
				Всього	0,0	0,0	1604,4	1451,8	2303,6	2303,6						
6)Проведення реконструкції каналізаційної насосної станції (КНС) по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка;	Ногородівська селища ТГ	2021	2021	ДБ	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	реконструкція каналізаційної насосної станції	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> Для реалізації проекту "Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Графа Толстого сел. Онуфріївка" розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено тендеру процедуру, виконуються будівельно-монтажні роботи. Розпочато реалізацію проєкту залучено кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 931,8 тис. гривень
				ОБ	891,5	891,5	962,2	931,8	962,2	931,8						
				Всього	1001,5	1001,5	1072,2	1041,8	1072,2	1041,8						
7)Проведення реконструкції модернізація оновлених фондів та зміцнення матеріально-технічної бази ОКВП "Дніпро-Кіровоград":	Кіровоградська область	2018-2023	2021	МФО	777533,5	228793,5	228793,5	228793,5	777533,5	777533,5	кількість проєктів	шт.	5	0	(-)5	<u>У стадії виконання</u> За рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках "Проєкту розвитку міської інфраструктури – 2" ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у 2021 році здійснювалась реалізація 5 проєктів, а саме: "Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ "Дніпро-Кіровоград"; "Реконструкція водопровідних насосних станцій"; "Реконструкція каналізаційних насосних станцій"; "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кропивницького"; "Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Буде продовжено реалізацію проєкту у 2022 році.
				Всього	777533,5	228793,5	228793,5	228793,5	777533,5	777533,5						
8) проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту на об'єктах водопостачання у населених пунктах області:	Кіровоградська область	2018-2023	2021	ДБ	0,0	0,0	6858,6	225,0	6858,6	225,0	кількість проєктів	од.	16	0	(-) 13	<u>У стадії виконання</u> У рамках проєкту протягом 2021 року для підтримання складових системи централізованого водопостачання в технічно справному стані проводилась робота по капітальному ремонту обладнання, мереж, споруд в Кропивницькій, Знам'янській, Новоукраїнській, Гайворонській, Помічянській міських громадах, Голованівській, Добровеличківській, Вільшанській селищних громадах, Рівнянській, Суботівській громадах.
				МБ	1372,0	1372,0	22387,4	13790,5	22387,4	13790,5						
				БК	0,0	0,0	1163,8	1967,8	1163,8	1967,8						
				Всього	1372,0	1372,0	30409,8	15983,3	30409,8	15983,3						
9) проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів каналізаційного господарства у населених пунктах області	Кіровоградська область	2018-2023	2021	ДБ	0,0	0,0	4455,0	4185,8	4455,0	4185,8	кількість проєктів	од.	6	0	(-)3	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року для підтримання складових системи централізованого водовідведення об'єктів каналізаційного господарства в технічно справному стані проводився капітальний ремонт обладнання, мереж, споруд на території Добровеличківської, Петрівської, Голованівської, Онуфріївської селищних ТГ, Рівнянської селищної ТГ.
				МБ	0,0	0,0	500,0	199,5	500,0	199,5						
				БК	0,0	0,0	6007,1	6069,0	6007,1	6069,0						
				Всього	0,0	0,0	10962,1	10454,3	10962,1	10454,3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) проведення капітального ремонту приміщень Кіровоградської обласної філармонії за адресою: м.Кропивницький, вул.Кавалерійська, 8 (каналізаційна система та вбиральні);	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	1500,0	1380,0	1500,0	1380,0	Зменшення використання води	%.	5	5		Виконано Протягом 2021 року завершено проведення капітального ремонту приміщень Кіровоградської обласної філармонії за адресою: м.Кропивницький, вул.Кавалерійська, 8
				Всього	0,0	0,0	1500,0	1380,0	1500,0	1380,0						
2) проведення реставрації будівлі Олександрійського міського Будинку культури по вул. 6-го Грудня, 2 в м.Олександрії Кіровоградської області (коригування);	Олександрійська міська ТГ	2021	2021	ДБ	61318,0	0,0	0,0	0,0	61318,0	61318,0	реставрації будівлі	од.	1	0	(-)1	Виконано Об'єкт введено в експлуатацію 10 грудня 2021 року.
				ОБ	19306,3	10000,0	10000,0	10000,0	19306,3	19306,3						
				МБ	17974,9	5745,3	5745,3	5745,3	17974,9	17974,9						
				Всього	98599,2	15745,3	15745,3	15745,3	98599,2	98599,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3) розвиток та приведення у належний стан мережі культурно-мистецьких закладів у населених пунктах області	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	695,6	0,0	9899,7	620,0	10595,3	1315,6	кількість проєктів	од.	4		(-)4	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року в рамках проєкту знаходились у стадії виконання 4 проєкти, а саме: "Капітальний ремонт головного входу КЗ "Голованіський районний будинок культури" в смт Голованівськ" (будівельна готовність об'єкта 43%) (947,3 тис.гривень); "Капітальний ремонт фасаду комунального закладу "Голованіський районний будинок культури" по вул. Суворова,3 в смт Голованівськ (620 тис.гривень); "Реконструкція Будинку культури в с.Підгайці Великосервинківської ТГ (1 млн гривень); "Проведення поточних ремонтних робіт, робіт з реконструкції закладів культури, зміцнення матеріально-технічної бази культурно-мистецьких закладів Петрівської селищної ради"(73,5 тис. гривень).
				МБ	6379,3	5326,9	6804,2	5376,4	6823,4	6428,8						
				Всього	7074,9	5326,9	16703,9	5996,4	17418,7	7744,4						
4) проведення заходів з енергозбереження у закладах культури населених пунктів області:	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	900,0	892,0	3824,4	2114,9	3824,4	2114,9	кількість проєктів	од.	3	1	(-) 2	<u>У стадії виконання</u> У 2021 році в рамках проєкту завершено капітальний ремонт покривлі будинку культури по вул. Дружби, 14, с. Диківка, Пантівська селища ТГ (892 тис.гривень), Продовжуються роботи по проведення капітальних ремонтів: покривлі Олександрійської дитячої музичної школи з виготовленням проєктно-кошторисної документації (30 тис. гривень); покривлі Рівнянської сільської бібліотеки для дорослих с.Рівне, Рівнянська сільська ТГ (1,2 млн.гривень).
				ОБ	0,0	0,0	3785,7	0,0	3785,7	0,0						
				МБ	30,0	30,0	204,1	30,0	204,1	30,0						
				Всього	930,0	922,0	7814,2	2144,9	7814,2	2144,9						
5) зміцнення матеріально-технічної бази у закладах культури	Кіровоградська область	2021-2023	2021	ДБ	0,0	0,0	544,9	544,4	544,9	544,4	кількість проєктів	од.	6	6		Виконано Протягом звітної періоду в рамках проєкту придбано: музичне обладнання, устаткування та предмети довгострокового користування для КЗ "Новгородський (59,9 тис.гривень); музичне обладнання, устаткування та предмети довгострокового користування для "Олександрівського центру дитячої та юнацької творчості (50 тис.гривень); комплектів меблів для Світловодського міського палацу культури (75 тис. гривень); обладнання, устаткування та предмети довгострокового користування для Красносілківського сільського будинку культури Центру культури і дозвілля Олександрівської селищної ради (49,9 тис.гривень); глядацьких крісел для культурно-мистецьких закладів Петрівської селищної ради (602,9 тис.гривень); обладнання, устаткування та предметів довгострокового користування для закладів Новгородківської селищної ради (309,6 тис. гривень).
				МБ	609,2	609,2	609,2	609,2	609,2	609,2						
				Всього	609,2	609,2	1154,1	1153,6	1154,1	1153,6						
1) нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 (із виготовленням проєктно-кошторисної документації);	Кропивницька міська ТГ	2019-2024	2021	МБ	1727,8	792,9	880,0	792,9	1136,6	1049,6	будівництво житлового будинку	од.	1	0	(-)1	<u>У стадії виконання</u> У 2021 році проєктною організацією ТОВ "ІВМ Енерджі" розроблено робочий проєкт та коштарисну документацію по даному проєкту. Отримано позитивний висновок експертизи.
				Всього	1727,8	792,9	880,0	792,9	1136,6	1049,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3) будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим адміністративно-торговельним комплексом, м.Кропивницький, вул.Вокзальна, 74;	м. Кропивницький	2018-2021	2021	ДБ	0,0	0,0	776,2	776,2	43208,1	43208,1	кількість квартир	од.	57	0	(-)57	<u>У стадії виконання</u> Розпорядженням КМУ від 14 квітня 2021 року №330 – р затверджено розподіл коштів за бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій" на 2021 рік. Для реалізації об'єкту передбачені кошти у сумі 776,2 тис.грн. Протягом звітного періоду освоєно коштів державного бюджету у сумі 776,2 тис.грн. На об'єкті виконано роботи відповідного календарного плану з фарбування зовнішніх стін (1100 кв.м.), виконано 100% огороження сходової клітини, 100% штукатурити сходових маршів, влаштовано 100% керамічної плити
				Всього	0,0	0,0	776,2	776,2	43208,1	43208,1						
4) проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду населених пунктів області	Кіровоградська область	2021-2023	2021	ДБ	0,0	0,0	800,0	779,8	800,0	779,8	кількість проєктів	од.	7	0	(-) 7	<u>У стадії виконання</u> Протягом 2021 року в рамках проєкту: для забезпечення належного технічного стану житлового фонду на капітальний ремонт житлового фонду в місцевих бюджетах на поточний рік передбачені кошти у сумі 36,6 млн гривень, у тому числі на відновлення ліфтового господарства у сумі 12,3 млн гривень. Протягом 2021 року на виконання запланованих заходів спрямовані кошти у сумі 33,3 млн гривень, у тому числі на ремонт ліфтів – 11,3 млн гривень за рахунок яких капітально відремонтовано 129 ліфтів, замінено 2 ліфти та проведено експертне обстеження 145 ліфтів.); завершено капітальний ремонт нежитлової будівлі під соціальне житло 8-ми квартирний будинок по вулиці Мічуріна, 16 в с.Зоря Кропивницького району, Первозванівська сільська громада (779,8 тис.гривень).
				МБ	36569,3	36569,3	33351,7	33313,9	33351,7	33313,9						
				Всього	36569,3	36569,3	35374,5	34093,7	35374,5	34093,7						
Благоустрій, створення (реконструкції) набережних та пішохідних зон, площ, парків, скверів	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	3874,0	0,0	1400,0	1400,0	5274,0	5274,0	кількість проєктів	од.	5	0	(-) 5	<u>У стадії виконання</u> Станом на 01 січня 2022 року: 1) виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 10 млн гривень, поточний ремонт та утримання на суму 98,3 млн гривень. За рахунок зазначених коштів відновлено 77,5 км мереж зовнішнього освітлення, замінено 8368 одиниці світлоточок, ут.ч. 8246 - енергозберігаючих. Станом на 01 січня 2022 рік на виконання заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів зеленого господарства населених пунктів області використано 38,9 млн гривень; 2) завершено капітальний ремонт об'єкту благоустрою паркової алеї по пл. Перемоги в с.Дмитрівка Дмитрівська сільська ТГ (1,4 млн гривень); 3) проводилась реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка "Сквер на Соборній", Новоукраїнська міська громада (677,8 тис.гривень); 4) виготовлено ПКД на реалізацію проєкту "Реконструкція Набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (1 черга об'єкту будівництва (із виготовленням ПКД) м.Кропивницький", (1,4 млн гривень); 5) проводилась реконструкція площі Героїв Майдану у м.Знам'янка (5,8 млн гривень).
				ОБ	0,0	0,0	1400,0	1400,0	0,0	0,0						
				МБ	151682,3	0,0	156943,7	150186,2	157652,8	151150,0						
				Всього	155556,3	150973,2	159743,7	152986,2	162926,8	156424,0						
Забезпечення:																
1) функціонування державних підрозділів пожежно-рятувальної служби;	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	кількість державних підрозділів пожежно-рятувальної служби	од.	22	22	-	Виконано Забезпечено функціонування 22 державних підрозділів пожежно-рятувальної служби та своєчасне реагування на виникнення надзвичайних ситуацій спрямовано 3 млн гривень.
				Всього	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2) функціонування існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони;	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	6156,0	6156,0	6156,0	6156,0	6156,0	6156,0	кількість підрозділів місцевої пожежної охорони	од.	26	26		Виконано Забезпечується функціонування 26 підрозділів місцевої пожежної охорони, своєчасне реагування на виникнення пожеж, їх локалізація та ліквідація в найкоротші терміни.	
				БК	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0							950,0
				Всього	7106,0	7106,0	7106,0	7106,0	7106,0	7106,0							7106,0
3) захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	0,0	0,0	4200,0	3848,9	4200,0	3848,9	кількість пожежно-рятувальних загонів	од.	4	4		У стадії виконання Протягом звітного періоду з метою ефективного і безпечного виконання завдань для особового складу здійснювалось закупівля бойового оснащення, нової пожежно-рятувальної техніки, одяг рятувальників та поповнення паливно-мастильних матеріалів	
				Всього	0,0	0,0	4200,0	3848,9	4200,0	3848,9							
4) придбання комплексу кінцевого обладнання та сигнально-гучномовних пристроїв для оповіщення населення;	Устинівська селища ТГ	2021	2021	МБ	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0	0,0	кількість комплектів	од.	1	0	(-)1	Не виконано Протягом звітного періоду комплект кінцевого обладнання та сигнально-гучномовних пристроїв для оповіщення населення не придбавався через відсутність фінансування	
				Всього	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0	0,0							
5) запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха, пожеж	Піщанобродська сільська ТГ	2021	2021	МБ	0,0	0,0	1531,5	1498,7	1531,5	1498,7	кількість отримувачів вигод	тис.оці б	6,1	0	(-)6,1	У стадії виконання Протягом 2021 року Піщанобродською сільською територіальною громадою закуплено паливно-мастильні матеріали та засоби захисту надзвичайних ситуацій.	
				Всього	0,0	0,0	1531,5	1498,7	1531,5	1498,7							
Створення підрозділів місцевої пожежної охорони	Кіровоградська область	2021	2021	МТД	0,0	0,0	45800,0	0,0	45800,0	0,0	кількість підрозділів місцевої пожежної охорони	од.	2	0	(-)2	У стадії організаційної підготовки Великоандрусівською сільською радою розроблено регіональний проєкт на реконструкцію будівлі амбулаторії під місцеву пожежну охорону по вул. Шосейна, 1 у с. Велика Андрусівка. Проект на будівництво будівлі місцевої пожежної охорони по вул. Перемоги, 1г в с. Карлівка Кропивницького району, який розроблено Соколівською сільською радою, не набрав мінімальний поріг балів (30 балів).	
				Всього	0,0	0,0	45800,0	0,0	45800,0	0,0							
Очищення колишнього авіаційного полігону "Компаніївський"	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	2188,4	0,0	2188,4	0,0	очищення полігону	од.	1	0	(-)1	Не виконано Протягом 2021 року проєкти не реалізовувались через відсутність фінансування.	
				Всього	0,0	0,0	2188,4	0,0	2188,4	0,0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Виконання капітальних та режимних протипожежних заходів на об'єктах відомчих установ та організацій (заклади освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення), а саме: обладнання об'єктів системами протипожежного захисту, виконання вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій та обладнання пристроями блискавкозахисту та інше на території області	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	91650,0	9005,5	91650,0	9005,5	монтаж системи протипожежних заходів	од.	146	141	(-)5	<u>У стадії виконання</u> Проведено капітальні та режимні протипожежні заходи на об'єктах відомчих установ та організацій (заклади культури, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення), а саме: обладнання об'єктів системами протипожежного захисту, виконання вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій та обладнання пристроями блискавкозахисту на території області
				РБ	0,0	0,0	34807,0	34007,0	34807,0	34007,0						
				Всього	0,0	0,0	126457,0	43012,5	126457,0	43012,5						
Виконання заходів з попередження загибелі людей на водних об'єктах, а саме: визначення місць відпочинку людей біля водойм, обстеження та очищення дна водойми від сторонніх предметів, улаштування сезонних рятувальних постів, забезпечення місць відпочинку наочною агітацією, укладання угод на постійне обслуговування місць відпочинку аварійно-рятувальними службами на території області	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	0,0	0,0	700,0	464,5	700,0	464,5	визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на воді	од.	55	22	(-)33	<u>У стадії виконання</u> З метою забезпечення безпеки людей на водних об'єктах області Головним Управлінням ДСНС України в області спільно з органами місцевого самоврядування проведено ряд заходів. Так, питання попередження загибелі на воді розглянуто на засіданнях обласної (протоколи від 19.03.2021 № 11 та від 12.08.21 №21) та районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, видано розпорядження голови ОДА від 23.04.2021 № 362-р "Про попередження нещасних випадків на водних об'єктах області у 2021 році", створено відповідні комісії з перевірки готовності місць масового відпочинку. Прес-службою Головного управління організовано розміщення в ЗМІ інформаційних та застерігаючих матеріалів, зокрема про нещасні випадки на водних об'єктах, надання першої допомоги постраждалому і прийоми самопорятунку на воді. Станом на 31 грудня 2021 року висвітлено 2471 матеріалів, з них: на телебаченні – 161 матеріалів, на радіо – 89, у друкованих виданнях – 141 та в Інтернет-виданнях - 2080. Проведено роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки на воді під час проведення 35 акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти" в містах (районах) області. Виготовлено 8000 примірників листівок з тематики безпеки життєдіяльності на тему: "Дотримання правил безпеки на воді" та розміщуються на об'єктах з масовим перебуванням людей та під час роз'яснювальної роботи серед населення. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування офіційно визначено 22 місця відпочинку на воді та проводиться робота по приведенню їх у відповідність з Правилами охорони життя людей на водних об'єктах України, до цього переліку також увійшли 5 місць відпочинку, які використовуються дитячими оздоровчими таборами. Робота щодо визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на водних об'єктах області проводиться щорічно.
				БК	0,0	0,0	404,5	81,5	404,5	81,5						
				Всього	0,0	0,0	1104,5	546,0	1104,5	546,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) поповнення обласного резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	218,7	218,7	218,7	218,7	218,7	218,7	Кількість пально-мастильних матеріалів закладених в обласний матеріальний резерв	тон	9	9		Виконано Закладено в обласний матеріальний резерв 9 т пально-мастильних матеріалів
				Всього	218,7	218,7	218,7	218,7	218,7	218,7						
2) створення та накопичення засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (одягу, взуття, постільної білизни, предметів першої необхідності, будівельних та інших матеріалів), згідно із затвердженою номенклатурою	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	181,3	0,0	181,3	0,0	Кількість накопичених засобів для поповнення матеріального резерву	од.	11	0	(-)11	Не виконано За необхідності буде поповнено обласний матеріальний резерв засобами для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою
				Всього	0,0	0,0	181,3	0,0	181,3	0,0						
Приведення в належний стан існуючих та облаштування нових захисних споруд цивільного захисту	Кіровоградська область	2021	2021	МБ	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	Кількість захисних споруд готових для укриття населення	од.	118	118		Виконано Забезпечено приведення у готовність до укриття населення та використання за призначенням 118 захисних споруд цивільного захисту в межах фінансування
				Всього	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6						

Програма 4. "Збереження екосистем та поліпшення екологічної інфраструктури"

Формування мережі природно-				ДБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	кількість	од.	5	4	(-)1	У стадії виконання	
-----------------------------	--	--	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	---	---	------	--------------------	--

заповідних територій та їх збереження	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	267,3	267,3	2738,0	737,3	2738,0	737,3	проектів					Протягом 2021 року в рамках проекту: придбано матеріали та обладнання для догляду за насадженнями, виготовлено інформаційні знаки території та аншлаги, друковану продукцію з екологічної тематики для ландшафтного заказника місцевого значення "Карпенків край" (267,3 тис. гривень); розроблено 13 проектів створення та організації територій 13 об'єктів природно-заповідного фонду територій Кропивницького району (150 тис. гривень); проведено наукові дослідження з виявлення та обґрунтування доцільності заповідання цінних природних територій, а саме: 12 об'єктів на території Суботцівської, Дмитрівської, Великоандрусівської та Світловодської територіальних громад (150 тис. гривень); з метою ведення державного кадастру заповнено картки первинного обліку територій по 20 об'єктах природно-заповідного фонду Кропивницького району (170 тис. гривень). Протягом 2021 року кошти ОФОНПС не використовувались на розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду Кіровоградської області (планувалось 2 млн гривень).	
Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях на території Кіровоградської області	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	2734,0	1201,0	2734,0	1201,0	площа захисних лісових насаджень	га	62	194,2	(+)132,2	Виконано Одержувачами коштів та виконавцями робіт в результаті тендерних процедур визначено державні лісгосподарські підприємства "Долинський лісгосп", Онуфріївський лісгосп" та "Компаніївський лісгосп". Протягом 2021 року на створення захисних лісових насаджень витрачено кошти в сумі 6,4 млн гривень.	
				ОБ	0,0	0,0	1055,0	2077,0	2126,0	2077,0							
				ВК	0,0	0,0	1403,2	3158,3	1403,2	3158,3							
				Всього	0,0	0,0	5192,2	6436,3	6263,2	6436,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Створення захисних лісових насаджень на території Кіровоградської області	Кіровоградська область	2021	2021	ДБ	0,0	0,0	860,0	278,0	860,0	278,0	площа захисних лісових насаджень	га	281	398,1	(+)117,1	Виконано За рахунок власних коштів у 2021 році створено 398,1 га захисних лісових насаджень на території Кіровоградської області, у тому числі: 194,2 га нових лісів та проведено лісвідновлення на площі 203,9 га.	
				ВК	0,0	0,0	12440,0	17224,0	12440,0	17224,0							
				Всього	0,0	0,0	13300,0	17502,0	13300,0	17502,0							

Напрям 4. В. Зменшення екологічного навантаження на довкілля

Організація та проведення				ОБ	0,0	0,0	260,0	256,1	260,0	256,1	Кількість проєктів	од.	2	0	(-2)	Виконано
---------------------------	--	--	--	----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------------------	-----	---	---	------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проведення реконструкції гідротехнічних споруд з частковою розчисткою русла та кріплення берегів р. Боковенька на території дендрологічного парку загальнодержавного значення "Веселі Боковеньки" Долинського району	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	2000,0	0,0	2000,0	0,0	Забезпечено функціонування гідротехнічних споруд	кількість	5	0	(-) 5	Не виконано Проект не реалізовувався через не погодження проектно-кошторисної документації Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.
				Всього	0,0	0,0	2000,0	0,0	2000,0	0,0						
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Інгул, спрямованого на природонаближене її відновлення (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	Розробка проекту	од.	1	0	(-)1	Не виконано Проект не реалізовувався через перерозподіл коштів на інший природоохоронний захід
				Всього	0,0	0,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0						
Розробка програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	600,0	572,0	600,0	572,0	Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Кіровоградської області розроблено та затверджено	кількість	1	0	(-)1	Виконано ТОВ "НТЦ ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ" розроблено проект програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, який знаходиться на погодженні у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Роботи виконані у повному обсязі.
				Всього	0,0	0,0	600,0	572,0	600,0	572,0						
Рекультивация порушених земель в межах водозахисної смуги річки Бобринка на території Бобринецької міської ради	Бобринецька міська ТГ	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	2622,7	0,0	2622,7	0,0	Площа рекультивованих земель	гектар	10	0	(-)10	У стадії виконання Виготовлено проектно-кошторисну документацію Проект включений до переліку природоохоронних проектів, що будуть реалізовуватись у 2022 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
				МБ	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0						
				Всього	12,0	12,0	2634,7	12,0	2634,7	12,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Запровадження та обслуговування програм діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод на хімічні та фізико-хімічні показники Кіровоградської області	Кіровоградська область	2021	2021	ОБ	0,0	0,0	199,0	199,0	199,0	199,0	Кількість проб води на хімічні та фізико-хімічні показники	кількість проб	276	276		Виконано Протягом 2021 року використано 199 тис.грн. на моніторинг стану поверхневих вод, який здійснював Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології. Спостереження проводилися на 47 водних об'єктах (річках) за 21 показником. У 2021 року відібрано та оброблено 276 проб води та отримано 5244 визначення її якості.
				Всього	0,0	0,0	199,0	199,0	199,0	199,0						