

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про стан реалізації проектів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету інвестиційного спрямування у 2024 році

станом на 1 серпня 2024 року

№ з/п	Назва територіальної громади	Назва проєкту (заходу)	Назва розпорядника (одержувача) коштів	Передбачено, тис. грн.:				Інформація про тендерні закупівлі (проведено/не проведено), в разі проведення зазначити посилання	Підприємство організації, яка здійснює відповідні роботи	Використано (касові видатки), тис. грн.:				Перевірка якості роботи (дата проведення перевірки і хто здійснював відповідну перевірку)
				Усього	державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела			Усього	державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (91249,204 тис.грн)</b>														
1	Побузька ТГ	Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району Кіровоградської області (коригування)	Департамент капітального будівництва Кіровоградської ОВА	1729,056	1274,292	454,764	0	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-22-010229-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-22-010229-a</a>	ТОВ "Будконтроль"	1556,615	1274,292	282,323	0	Чорнобай В.В 27.03.2024
2	Новопразька ТГ	Реконструкція Новопразької ЗШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Леніна, 101 сел. Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області (коригування)		4998,604	3750,000	1248,604	0	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-25-007407-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-25-007407-a</a>	Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОПСЕЦТРАНС"	441,191	398,183	43,007	0	Чорнобай В.В 18.06.2024
3	Маловісківська ТГ	Капітальний ремонт будівлі Маловісківської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей) по вул. 20 років Жовтня, 3, м. Мала Віска, Кіровоградської області. Коригування		13723,209	9898,123	3825,086	0	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-31-008166-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-31-008166-a</a>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСМОС-БУД"	1550,207	1296,977	253,230	0	Чорнобай В.В 31.03.2024
4	Знам'янська ТГ	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Знам'янська міська лікарня імені А.В.Лисенка" за адресою: вул. М. Грушевського, 15 м. Знам'янка (головний корпус, який знаходиться за адресою: м. Знам'янка, вул. Гагаріна, 27-Т). Коригування		11184,535	8375,981	2808,554	0	Не проведено	-	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Кропивницька ТГ	Реконструкція напірного колектора по вул. Херсонській від ГКНС до вул. Генерала Кульчицького м. Кропивницький		59923,184	42318,844	17604,340	0	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-20-011937-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-20-011937-a</a>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"	30933,898	27110,255	3823,643	0	Ковтанюк І.Д. 01.07.24
6		Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв Рятувальників, 2 м. Кропивницький	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради	15694,116	11833,192	3860,924	0	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-12-009426-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-12-009426-a</a>	ПП "ОСМО-БУД"	8831,797	5962,141	2869,656	0	-
7		Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький		18803,666	13798,772	5004,894	0	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-010431-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-010431-a</a>	ТОВ "БУД-КОНТРОЛЬ"	940,800	626,510	314,290	0	-